Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ 17"** ИИН/БИН **70740010699**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ABIROY CONSTRUCTION-2025",Казахстан 6007 Алматинская обл. г. Алматы ул. ТОЛЕ БИ д. 202 кв. (офис) 10, тел.: +7(727)354-40-85 (727)** **170640016704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №5 от 02.06.2025

Номер документа	Дата составления
7	30.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция плотины на реке Малая Быковка в с.Чирово района Бәйтерек ЗКО			Работа	1	11 636 989,49	11 636 989,49
				Итого	1	x	11 636 989,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шолпанкулов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "СМУ 17" БИН 070740010699**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABIROY CONSTRUCTION-2025" БИН 170640016704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция плотины на реке Малая Быковка в с.Чирово района Бәйтерек ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция плотины на реке Малая Быковка в с.Чирово района Бәйтерек ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 5 от 02.06.2025г.

Акт выполненных работ №1

Июль 2025 (месяц, год) на Реконструкция плотины на реке Малая Быковка в с.Чирово района Бәйтерек ЗКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОТИНЫ ПК0+00-ПК3+57				
		Раздел 1. Земляные работы- Плотина, ИТОГО:				
		Подраздел 1.1. Подготовительные работы на потине для устройства пригрузочной призмы,ИТОГО				
1	1101-0104-0202 Кклим = 1,11 т.ч. п. 3.31: К1трм=1,06; К1экс-1,06;	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м - Снятие не качественного грунта с низового откоса существующей плотины - грунт для пригрузочной призмы	м3 грунта	1360	178	242080
2	1101-0104-0210 Кклим = 1,11 К1тр=9; К1трм=9, К1 экс=9; т.ч. п. 3.70: К2трм=0,85; К2экс= 0,85; т.ч. п. 3.31: Ктрм=1,06; К3экс=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта- с перемещением 100м- грунт для пригрузочной призмы	м3 грунта	1360	1147	1559920
3	101-0104-0202 Кклим = 1,11 т.ч. п. 3.31: К1трм=1,06; К1экс-1,06;	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м - Срезка не качественного грунта с гребня существующей плотины- грунт для пригрузочной призмы	м3 грунта	545	178	97010
4	1101-0104-0210 Кклим = 1,11 К1тр=9; К1трм=9; К1 экс=9; т.ч. п. 3.70: К2трм=0,85; К2экс= 0,85; т.ч. п. 3.31: Ктрм=1,06; К3экс=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта- с перемещением 100м- грунт для пригрузочной призмы	м3 грунта	545	1147	625115
		Раздел 1. Подготовительные работы				
		Раздел 3. Укладка растительного грунта				
		Подраздел 3.1. Гребень пригрузочной призмы и низового оккоса				
5	101-0104-0201 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.31: К1трм=1,06; К1экс-1,06; 3.70: К2трм=0,85; К2экс-0,85;	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м- перемещение растительного грунта на низовой откос плотины, пригрузочной призмы	м3 грунта	1660	133	220780
6	1101-0104-0209 Кклим = 1,11 К1тр=4, рК1трм=4;К1экс=4; т.ч. п.3.31:К2трм=1,06; К2 экс=1,06, т.ч.п.3.70: К3трм=0,85; К3экс=0,85;	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 50м	м3 грунта	1660	449	745340

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	1101-0204-0202 Кклим= 1,11	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	6730	810	5451300
		ИТОГО по акту				**8 941 545,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**8 941 545,00**
	НДЗ РК 8.04-09-2022, табл.1, 2.43	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,3%				**920 979,14**
		Итого				**9 862 524,14**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Сметная прибыль 5%				**493 126,21**
		Непредвиденные работы и затраты-7%				**690 376,69**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	Итого				**11 046 027,03**
		в т.ч разбивка по годам 2024 год, К=1,075				**11 874 479,06**
	Налоговый кодекс РК	Итого				**11 874 479,06**
		Понижающий коэффициент К=0,980000000698316				**11 636 989,49**
		Налог на добавленную стоимость - 0%				**11 636 989,49**
		Всего к оплате				

Заказчик:

ТОО "СМУ 17" БИН 070740010699

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор — Устенов М. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик:

ТОО "ABIROY CONSTRUCTION-2025" БИН 170640016704

Директор — Шолпанкулов Н.Д

(наименование организации,должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.