Заказчик: ТОО "Связьстроймеханизация"
Подрядчик: ТОО "Fortis Engineering Group"

Наименование строительства и его адрес: 4634 Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч. №10 квадрат улиц Байтурсынова-Габдуллина-Маркова-Пирогова, от МТК 6-14 в г.Алматы.

Приложение 1
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь 2025 года**

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | | дата | наименование | код | наименование | | код |
| | | №18-09 | Приложение №5 | 18.09.2025 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года | из них: | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базисном уровне цен 2001 г.) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4634 Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч. №10 квадрат улиц Байтурсынова-Габдуллина-Маркова-Пирогова, от МТК 6-14 в г.Алматы. | **1 216 499,00** | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО:** | **1 216 499,00** | **1 086 160** | | | | | | | **130 339** | **1 216 499,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ТОО "Связьстроймеханизация"**

**Директор** _____ **Ораш Б.Д.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Fortis Engineering Group"**

**Директор** _____ **Елеуханов А.Н.**

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Москвина, 9, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Fortis Engineering Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 4634 Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч. №10 квадрат улиц Байтурсынова-Габдуллина-Маркова-Пирогова, от МТК 6-14 в г.Алматы.

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Тепловые сети

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 18-09 от 18 сентября 2025г. Приложение №5

# Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы марки КЖ работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Каналы /лист 7/** | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Канал КЛ 90х60-8 (сеч. 1-1, 2-2) 285,8 м.п.** | | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 6104-0903-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** | м³ | 17,6263 | 30 866,0<br>22 499,0 | 8 367,0<br>2 352,0 | 544 052,0<br>396 574,0 | 147 479,0<br>41 457,0 | | | 544 052,0 |
| | | | **Итого по подразделу 1: Канал КЛ 90х60-8 (сеч. 1-1, 2-2) 285,8 м.п.** | | | | | 544 052<br>396 574 | 147 479<br>41 457 | 0<br>0 | 0<br>0 | 544 052 |
| | | | **Итого по разделу 1: Каналы /лист 7/** | | | | | 544 052<br>396 574 | 147 479<br>41 457 | 0<br>0 | 0<br>0 | 544 052 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 544 052<br>396 574 | 147 479<br>41 457 | 0<br>0 | 0<br>0 | 544 052 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%) | | | | | | | | (544052-0)*5,3/100 | 28 835 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | 544052+0+0+28835 | 572 887 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | (572887-0)*5/100 | 28 644 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | 572887*5/100 | 28 644 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 630 175 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2-го квартала 2025 года, 100% к = 1,1141** | | | | | | | | | 702 078 |
| | | | **Итого по акту** | | | | | | | | | 702 078 |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки 2%** | | | | | | | | | 14 042 |
| | | | **Всего с учетом тендерной скидки** | | | | | | | | | 688 037 |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 82 564 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 770 600 |

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Связьстроймеханизация"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ораш Б. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Fortis Engineering Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бекмаханов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)



Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Москвина, 9, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Fortis Engineering Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 4634 Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч. №10 квадрат улиц Байтурсынова-Габдуллина-Маркова-Пирогова, от МТК 6-14 в г. Алматы.

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Тепловые сети

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 18-09 от 18 сентября 2025г. Приложение №5

# Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Трубопроводы работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 6123-0101-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм.**<br>***Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов до 300 мм, применяется к ЕСЦ 6123-0101-(0101 - 0109, 0201 - 0209, 0301 - 0309, 0401 - 0409, 0501, 0601, 0701) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин: агрегат сварочный - 1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции - 1,33, к стоимости материалов: электроды - 1,12.*** | км | 0,04 | 7 870 220,0<br>5 587 124,0 | 2 283 096,0<br>517 747,0 | 314 809,0<br>223 485,0 | 91 324,0<br>20 710,0 | | | 314 809,0 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 314 809<br>223 485 | 91 324<br>20 710 | 0<br>0 | 0<br>0 | 314 809 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%) | | | | | | | (314809-0)*5,3/100 | | 16 684,88 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | 314809+0+0+16684,88 | | **331 493,88** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | (331493,88-0)*5/100 | | 16 574,69 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | 331493,88*5/100 | | 16 574,69 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **364 643,26** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2-го квартала 2025 года, 100% к = 1,1141** | | | | | | | | | **406 249,06** |
| | | | **Итого по акту** | | | | | | | | | **406 249,06** |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки 2%** | | | | | | | | | **8 124,98** |
| | | | **Всего с учетом тендерной скидки** | | | | | | | | | **398 124,08** |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 47 775 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **445 899** |

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Связьстроймеханизация"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ораш Б. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Fortis Engineering Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ескажанов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)



Сканировано с CamScanner