Заказчик : ТОО"Связьстроймеханизация"

Подрядчик: ТОО "Fortis Engineering Group"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция распределительных тепловых сетей уч. №10 квадрат улиц Сатпаева-Достык-Жолдасбекова-Назарбаева, от МТК 3-46 юг"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060640007336	991040002250			**№18-09. Приложение №3**	**от 18.09.2025года**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Реконструкция распределительных тепловых сетей уч. №10 квадрат улиц Сатпаева-Достык-Жолдасбекова-Назарбаева, от МТК 3-46 юг"	2 547 776,00	2 547 776,00	2 274 800,00				272 976	2 547 776,00

Заказчик:
ТОО "Связьстроймеханизация"

Директор _____ **Ораш Б.Д.**

Подрядчик :
ТОО "Fortis Engineering Group"

Директор _____ **Т Ескажанов А.Н.**

Сканировано с CamScanner

Форма по приказу
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Москвина, 9, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Fortis Engineering Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 5-29-08-2023 Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№ 10 квадрат улиц Сатпаева-Достык- Жолдасбекова-Назарбаева, от МТК 3-46 юг в г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Тепловые сети. Технологическая часть

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18-09 от 18 сентября 2025 г. Приложение №3.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Технологическая часть работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Канальная прокладка									
1	2	6123-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм**	км	0,05	6 564 906,0 4 627 018,0	1 937 888,0 437 447,0	328 245,0 231 351,0	96 894,0 21 872,0			328 245,0
			Итого по разделу 1: Канальная прокладка					328 245 231 351	96 894 21 872	0 0	0 0	328 245
			ИТОГО по акту					328 245 231 351	96 894 21 872	0 0	0 0	328 245
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								328245*5,3/100	17 396,99
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								328245+0+0+17396,99	**345 641,99**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								345641,99*5/100	17 282,10
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								345641,99*5/100	17 282,10
			Итого с непредвидениыми работами и затратами									**380 206,18**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								380206,18*1,075	**408 721,65**
			Тендерная скидка 2%									**8 174**
			Итого с учетом тендерной скидки									**400 547**
			НДС (12%)									48 066
			Итого с НДС									**448 613**

Принял (Заказчик)

ТОО "Связьстроймеханизация"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сраш Б. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Fortis Engineering Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ескажанов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner

Форма по приказу
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Связьстроймеханизация", БИН 991040002250, г. Алматы, ул. Москвина, 9, +7 (727) 253-80-03, +7 (777) 705-22-07

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Fortis Engineering Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 5-29-08-2023 Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№ 10 квадрат улиц Сатпаева-Достык- Жолдасбекова-Назарбаева, от МТК 3-46 юг в г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 02-02 Тепловые сети. Конструкции железобетонные

(наименование)

Договор подряда (контракт) №18-09 от 18 сентября 2025 г. Приложение №3.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-02-01 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Каналы									
1	22	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м³ сборных конструкций	57,2	26 852,0 19 564,0	7 288,0 2 045,0	1 535 934,0 1 119 061,0	416 874,0 116 974,0			1 535 934,0
			Итого по разделу 1: Каналы					1 535 934 1 119 061	416 874 116 974	0 0	0 0	1 535 934
			ИТОГО по акту		-			1 535 934 1 119 061	416 874 116 974	0 0	0 0	1 535 934
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								1535934*5,3/100	81 404,50
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								1535934+0+0+81404,5	**1 617 338,50**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1617338,5*5/100	80 866,93
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								1617338,5*5/100	80 866,93
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 779 072,35**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								1779072,35*1,075	**1 912 502,78**
			Тендерная скидка 2%									**38 250**
			Итого с учетом тендерной скидки									**1 874 253**
			НДС (12%)									224 910
			Итого с НДС									**2 099 163**

Принял (Заказчик)

ТОО "Связьстроймеханизация"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ораш Б. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Fortis Engineering Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ескажанов А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner