Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Эксло" БИН 040140009142*

Субподрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ". БИН 070440006005*

Наименование строительства и его адрес: *"Реконструкция и перепланировка ГУ "Жамбылская средняя школа" в селе имени Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области"*

С П Р А В К А № 1 от 21.08.2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017г.

(представляется с момента субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и банку-кредитору)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование		Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			15 2-ИС	01.04.2017г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и перепланировка ГУ "Жамбылская средняя школа" в селе имени Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области"	*154 387,07*	*137 845,60*							*16 541,47*	*154 387,07*
Итого к оплате:	*154 387,07*	*137 845,60*							*16 541,47*	*154 387,07*

Субподрядчик: БИН 070440006005
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

Директор _____ *Рысалдина Р.А.*

Генподрядчик: БИН 040140009142
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Эксперт Строй Эксло"

Директор _____ *Кисенов К.С.*

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо" БИН 040140009142

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ", БИН 070440006005

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: "Реконструкция и перепланировка ГУ "Жамбылская средняя школа" в селе имени Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области"

Договор № 15/2-ИС от 01 апреля 2017 года

Акт №1 от 21.08.2017 г.
приемки выполненных работ за август месяц 2017 г.
(локальная смета №2-1-1 на общестроительные работы)

Составлен(а) в ценах 2001 г. (цены с 30.07 15г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих - строителей	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		машинистов	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел. ДОБАВИТЬ										
348	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4м из кирпича керамического	м3	22,43	1 035,59	335,84	23 228	7 533	21 855	4,5400	101,83
					699,75	126,00	15 695	2 826	118,0	0,6100	13,6823
360	Е9-62-8	Изготовление металлического пандуса	т	0,261	14 005,67	4 123,67	3 655	1 076	2 687	54,9000	14,33
					9 882.00	1 557,00	2 579	406	90,0	7,6200	1,9888
366	Е9-30-1	Монтаж пандуса с настилом и ограждением	т	0,261	11 597,03	5 522,03	3 027	1 441	1 738	35,9000	9,37
					6 075,00	1 322,37	1 586	345	90,0	4,7300	1,2345
367	Е9-33-1	Монтаж козырьков полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	т	0,15	5 352,83	2 765,33	803	415	430	14,2000	2,13
					2 587,50	601,25	388	90	90,0	2,1800	0,3270

всего прямые затраты 30 713 128

17

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 465
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	26 710
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	3 445
ВСЕГО	**60 868**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	609
На оплвту дополнительных отпусков (0,4%)	243
ИТОГО в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**61 720**
ИТОГО по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек=2121 тенге (Имрп=2,737)	**168 928**
Налог (2%)	3 379
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**172 307**
С понижающим коэффициентом К=0,8	137845,60
Налог на добавленную стоимость 12%	16541,47
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС	154387,07

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

Директор _____ *Рысалдина Р.А.*

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

БИН 040340000142

Директор _____ *Касенов К.С.*