Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8**	**030240004183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №263 от 18.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000020	25.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест" по улице Темиржолшылар, на станции Жазык, Аюкарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области			усл	1	90 935 425,00	90 935 425,00
				Итого	1	x	90 935 425,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательные при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2025

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №263 от 18.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000020	25.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест" по улице Темиржолшылар, на станции Жазык, Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области			усл	1	90 935 425,00	90 935 425,00
				Итого	1	x	90 935 425,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационых и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Объект: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области.

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

СПРАВКА №

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики					код
160140010537	030240004183			263	18.07.2024						
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС		с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС		в отчетном месяце, без НДС	из них:				
							Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А		1		2		3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы		610 181 253,00		90 935 425,00		81 192 344	90 935 425,00			9 743 081	**90 935 425,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Музлыбаев Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО " СТРОНЕФ"

Утепов Н.Б.

Технадзор - Эксперт ТОО "Фараб"

Жаксыбаев А.Б.

Заказчик : ГУ,"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Наименование стройки: «Строительство Жазыкской основной школы на 60 мест» по улице Темиржолшылар, на станции Жазык,Акжарского сельского округа, Хромтауского района, Актюбинской области.

Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест

Доп.сог .№ 263/3 от 05.05.2025 г к договору №263. 18.07.2024 г

А К Т выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
			Раздел 2.Прочие конструктивные элементы,Итого					
			Подраздел 2.1.Перегородки остекленные,ИТОГО				2596370	
1	39	6107-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23	3542	81466	
			неучтенные работы					
2	39.1.	223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	м2	23	0	0	
3	40	223-301-0103 (основной ресурс)	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	20,8	108394	2254595	
4	41	223-301-0203 (основной ресурс)	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	2,2	118322	260308	
			Подраздел 2.2.Перегородки из ПВХ,ИТОГО				1585929	
5	42	6107-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство барьера пластикового до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,2	3542	25502	
			неучтенные работы					
6	42.1	223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	м2	7,2			
7	43	223-203-0202 (основной ресурс)	Перегородка из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,2	54732	394070	
8	44	6108-0105-0204 Кклим = 1,11	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	6	4402	26412	

9	45	6107-0302-0101 Кклим = 1,11	Устройство перегородок из ПВХ в сан.узлах	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,69	3542	66200	
10	45.1	223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	м2	18,69		0	
11	46	223-203-0202 (основной ресурс)	Перегородка из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18,69	54732	1022941	
12	47	6103-0701-0807 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02272	1040620	23643	
			неучтенные работы					
13	47.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02272	1195418	27160	
			Подраздел 2.3.Лестница ПЛ-1,ИТОГО				120681	
14	48	6106-0304-0101 Кклим = 1,11	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,0985	253828	25002	
15	48.1	261-102-0322 К	Конструкции стальные	т	0,0985		0	
16	49	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0902	439147	39611	
17	50	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0083	346743	2878	
18	51	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,46	255	627	
19	52	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4,92	197	969	
			Подраздел 2.4.Лестница ЛМ1,ИТОГО					
20	53	6106-0304-0101 Кклим = 1,11	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,03134	253828	7955	
21	54	222-506-0401 (основной ресурс)	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03134	1143119	35825	
22	55	298-888-8946 (основной ресурс) Коб=2	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	т	0,628	12441	7813	
			Раздел 3.Входная группа,ИТОГО				332990	
			Подраздел 3.1.Крыльцо № 1,ИТОГО					
23	63	6109-0306-0102 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	12	5725	68700	

			неучтенные работы					
24	63.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	12,24	3083	37736	
			Подраздел 3.2. Крыльцо №2, ИТОГО					
25	93	6109-0306-0102 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	3,84	5725	21984	
			неучтенные работы				0	
26	93.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,9168	3083	12075	
			Подраздел3.3.Крыльцо № 3,ИТОГО					
27	106	6109-0306-0102 Кклим = 1,05 Коб =2	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	7,68	5725	43968	
			неучтенные работы				0	
28	106.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,8336	3083	24151	
			Подраздел 3.4.Пандус,ИТОГО					
29	124	6109-0306-0102 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	8	5725	45800	
			неучтенные работы					
30	124.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	8,16			
31	125	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	14,4	1499	21586	
32	126	6106-0304-0204 Кклим = 1,11	Установка ограждения металлического без поручня	м	9,8	2995	29351	
33	127	241-102-0107 (основной ресурс	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	17,08	585	9992	
34	128	241-102-0135 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	12,6	1331	16771	
35	129	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,35	255	344	
36	130	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,7	197	532	
			Раздел 4.Наружная отделка,Итого					
			Подраздел 4.0.Подраздел без наименования,ИТОГО				**2243970**	
37	131	6112-0102-0104 Кклим = 1,05	Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") цоколя	м2	135	13757	1857195	
			неучтенные работы				0	

38	131.1	261-104-0121	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	135	2865	386775	
			Раздел 7.Витражи ,Итого					
			Подраздел 7.1.Витраж ВН-1,Итого				**2649742**	
39	163	6108-0301-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Установка блока витражного из ПВХ	м2	19,2	6131	117715	
			неучтенные работы					
40	163.1	261-104-0109	Витражи из ПВХ				0	
41	164	223-301-0106 (основной ресурс) Коб=2	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	19,2		0	
42	165	223-301-0206 (основной ресурс) Коб=2	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	12,9	127323	1642467	
			Раздел 8.Внутренняя отделка,ИТОГО	м2	6,3	141200	889560	
			Подраздел 8.1.Блок А,ИТОГО					
43	168	6112-0302-0104 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	431,6	2476	**5536662** 1068642	
			неучтенные работы					
44	168.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,297804	199032	59273	
45	176	6112-0302-0105 Кклим = 1,05 Коб =2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	3373,2	1165	3929778	
			неучтенные работы					
46	176.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,125116	199032	422966	
47	184	6112-0302-0104 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	21,43	2476	53061	
			неучтенные работы					
48	184.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0147867	199032	2943	
			Локальная смета 2-01-04-07 На Вентиляция					
			Раздел1.Вентиляция,ИТОГО					
			Подраздел 1.1.П1.Итого				**4744339**	
49	1	6118-0207-0401 Кклим = 1,05	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт	1	224175	224175	
			неучтенные ресурсы					
50	1,1	261-101-0221	Растворы	м3	0,009		0	
51	1,2	261-701-0132	Камеры приточные	шт	1			

52	2	514-401-0504 (основной ресурс)	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS020s-R-FHCVS расход воздуха 2000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2084400	2084400	
53	3	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	25	6195	154875	
54			неучтенные ресурсы				0	
55	3.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	25	7754	193850	
56	3,2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0	
57	3.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2			0	
58	3,4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке				0	
59	3,5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков				0	
60	4	6118-0101-0303 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	9,2	7149	65771	
61			неучтенные ресурсы				0	
62	4.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9,2	6241	57417	
63	4.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775	0	
64	4.3	261-107-0612	Сетки в рамках				0	
65	4.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке				0	
66	4.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806	0	
67	5	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (отвод	м2	1,58	6195	9788	
			неучтенные ресурсы				0	
68	5,1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1,58	7754	12251	
69	5,2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775	0	
70	5,3	261-107-0612	Сетки в рамках				0	
71	5,4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке				0	
72	5,5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806	0	
73	6	6118-0101-0303 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм (тройник	м2	0,9	7149	6434	
			неучтенные ресурсы				0	
74	6,1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	0,9	6241	5617	
75	6,2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775	0	
76	6,3	261-107-0612	Сетки в рамках				0	
77	6,4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке				0	
78	6,5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806	0	

79	7	6118-0202-0210 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт	8	5848	46784	
80	8	6118-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.	шт	1	5884	5884	
81			неучтенные ресурсы				0	
82	8,1	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт	1		0	
83	9	246-304-0655 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	шт	1	11377	11377	
84	10	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	708	2832	
85	11	6111-0101-1101 Кклим = 1,11	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	1,8	91815	165267	
86			неучтенные ресурсы				0	
87	11,1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,944		0	
88	12	234-101-0306 (основной ресурс) Коб=1,08	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499- 95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	1,944	55733	108345	
89	13	6111-0301-0701 Кклим = 1,11	Устройствоизоляции поверхностирулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	37	2003	74111	
90			неучтенные ресурсы				0	
91	13.1	261-105-0111	Материал рулонный	м2	42,55		0	
92	14	261-105-0190 (основной ресурс) Коб=1,15	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000м2	0,04255	552642	23515	
			Подраздел 1.2. В1, ИТОГО					
93	15	6118-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт	1	30237	30237	
			неучтенные ресурсы					
94	15.1	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90					
95	16	246-401-0409 (основной ресурс)	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м3/ч, 380 В	комплект	1	222804	222804	
96	17	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	7,4	6195	45843	

			неучтенные ресурсы				0	
97	17.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	7,4	7754	57380	
98	17.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775		
99	17.3	261-107-0612	Сетки в рамках					
100	17.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке					
101	17.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806		
102	18	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	6,9	6195	42746	
			неучтенные ресурсы				0	
103	18.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	6,9	7754	53503	
104	18.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775		
105	18.3	261-107-0612	Сетки в рамках					
106	18.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке					
107	18.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806		
108	19	6118-0101-0303 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	7	7149	50043	
			неучтенные ресурсы				0	
109	19.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7	6241	43687	
110	19.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775		
111	19.3	261-107-0612	Сетки в рамках					
112	19.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке					
113	19.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806		
114	20	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (отвод0	м2	1,3	6195	8054	
			неучтенные ресурсы				0	
115	20,1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1,3	7754	10080	
116	20,2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775		
117	20,3	261-107-0612	Сетки в рамках					
118	20,4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке					
119	20,5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806		
120	21	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (отвод)	м2	1,2	6195	7434	
			неучтенные ресурсы				0	

121	21.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1,2	7754	9305	
122	21.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775		
123	21.3	261-107-0612	Сетки в рамках					
124	21.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке					
125	21.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806		
126	22	6118-0101-0303 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм (отвод)	м2	0,6	7149	4289	
127	22.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	0,6	6241	3745	
128	22.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775		
129	22.3	261-107-0612	Сетки в рамках					
130	22.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке					
131	22.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806		
132	23	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (тройник)	м2	1,2	6195	7434	
133	23.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1,2	7754	9305	
134	23.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775		
135	23.3	261-107-0612	Сетки в рамках					
136	23.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке					
137	23.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806		
138	24	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (тройник)	м2	1,1	6195	6815	
139	24.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1,1	7754	8529	
140	24.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775		
141	24.3	261-107-0612	Сетки в рамках					
142	24.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке					
143	24.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806		
144	25	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм(переход)	м2	1,9	6195	11771	
145	25.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1,9	7754	14733	
146	25.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775		

147	25.3	261-107-0612	Сетки в рамках					
148	25.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке					
149	25.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806		
150	26	6118-0202-0210 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт	2	5848	11696	
151	27	6118-0202-0211 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт	3	5972	17916	
152	28	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708	3540	
153	29	6118-0204-0408 Кклим = 1,05	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 7800мм	шт	1	109183	109183	
154			неучтенные ресурсы					
155	29.1	261-107-0250	Детали крепления	т				
			Подраздел 1,3.В2.Итого					
156	30	6118-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт	1	30237	30237	
			неучтенные ресурсы					
157	30,1	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	0	0	
158	31	246-401-0407 (основной ресурс)	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч, 380 В	комплект	1	138967	138967	
159	32	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм(переход)	м2	19,2	6195	118944	
			неучтенные ресурсы				0	
160	32.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	19,2	7754	148877	
161	32.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775		
162	32.3	261-107-0612	Сетки в рамках					
163	32.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке					
164	32.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806		
165	33	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм(переход)	м2	1,6	6195	9912	
166			неучтенные ресурсы				0	
167	33.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1,6	7754	12406	
168	33.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775		
169	33.3	261-107-0612	Сетки в рамках					

170	33.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке					
171	33.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков			806		
172	34	6118-0202-0211 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт	9	5972	53748	
173	35	6118-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.	шт	1	5884	5884	
174			неучтенные ресурсы				0	
175	35.1	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт	1		0	
176	36	246-304-0711 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм	шт	1	15386	15386	
177			Подраздел 1.4.ВЕ 1-28,Итого				0	
178	37	6118-0202-0211 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт	28	5972	167216	
			Подраздел 1.5. Воздушно-тепловая завеса, ИТОГО				**803330**	
179	38	6118-0401-0101 Кклим = 1,05	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт	2	39592	79184	
			неучтенные ресурсы				0	
180	38.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт	4		0	
181	38.2	261-701-0121	Агрегаты воздушно-отопительные	шт	2		0	
182	39	245-901-1101 (основной ресурс)	Воздушно-тепловая электрическая завеса КЭВ-9П4036Е серия 400 из нержавеющей стали, мощностью 9 кВт, с пультом управления	шт	2	362073	724146	
			Локальная смета № 2-01-04-08 (Электроснабжение и электроосвещение)					
			Раздел 1. Электрооборудование, ИТОГО:				**11275587**	
			Подраздел 1.1. ЩУРВ, ИТОГО					
183	1	6124-0303-0404 Кклим = 1,08	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	15735	15735	
184	2	247-201-0305 (основной ресурс)	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	14340	14340	
185	3	247-201-0103 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	9924	9924	
186	4	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт	22	6080	133760	
187	5	247-204-1836 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"	шт	1	11981	11981	

188	6	247-204-1828 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С	шт	5	9604	48020	
189	7	247-204-1829 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт	2	9604	19208	
190	8	247-204-1833 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт	1	9364	9364	
191	9	247-204-1827 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт	1	9686	9686	
192	10	247-204-1825 (основной ресурс	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"	шт	9	9604	86436	
193	11	247-302-0117 (основной ресурс)	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА	шт	3	4996	14988	
194	12	6119-0602-0202 Кклим = 1,08	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт	1	5382	5382	
			неучтенные ресурсы					
195	12.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт	1		0	
196	13	247-301-0309 (основной ресурс)	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	1	46990	46990	
			Подраздел 1.2. ЩАО1,2, ИТОГО					
197	14	6119-0602-0102 Кклим = 1,11 Коб =2	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт	2	18409	36818	
			неучтенные ресурсы					
198	14.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397- шт. 0 0 2013	шт	0		0	
199	15	247-201-0305 (основной ресурс) Коб=2	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	14340	28680	
200	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,08 Коб =2	Установка прибора или аппарата	шт	26	6080	158080	

201	17	247-204-1829 (основной ресурс) Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт	2	9604	19208	
202	18	247-204-0170 (основной ресурс) Коб=2	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт	12	3982	47784	
203	19	247-204-1801 (основной ресурс) Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт	12	3179	38148	
			Подраздел 1.3. ЩС-1, ИТОГО					
204	20	6124-0303-0404 Кклим = 1,08 Коб =5	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	5	15735	78675	
205	21	247-201-0101 (основной ресурс) Коб=5	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	5	8452	42260	
206	22	6124-0303-0601 Кклим = 1,08 Коб =5	Установка прибора или аппарата	шт	40	6080	243200	
207	23	247-204-0186 (основной ресурс) Коб=5	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт	5	4459	22295	
208	24	247-204-0170 (основной ресурс) Коб=5	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт	30	3982	119460	
209	25	247-204-1832 Коб=5		шт	5	9604	48020	
			Подраздел 1.4. ЩР1,2, ИТОГО					
210	26	6124-0303-0404 Кклим = 1,08 Коб =2	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2	15735	31470	
211	27	247-201-0101 (основной ресурс) Коб=2	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	8452	16904	
212	28	6124-0303-0601 Кклим = 1,08 Коб =2	Установка прибора или аппарата	шт	16	6080	97280	
213	29	247-204-0170 (основной ресурс) Коб=2	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт	8	3982	31856	

214	30	247-204-1827 (основной ресурс) Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт	4	9686	38744	
215	31	247-204-1801 (основной ресурс) Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С	шт	4	3179	12716	
			Подраздел 1.5. ЩАО, ИТОГО					
216	32	6119-0602-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт	2	16258	32516	
217	33	247-201-1002 (основной ресурс) Коб=2	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРН-П6 модулей IP41	шт	2	2752	5504	
218	34	6124-0303-0601 Кклим = 1,08 Коб =2	Установка прибора или аппарата	шт	14	6080	85120	
219	35	247-204-1801 (основной ресурс) Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт	12	3179	38148	
220	36	247-204-1827 (основной ресурс) Коб=2	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт	2	9686	19372	
			Подраздел 1.6. ЯТП, ИТОГО					
221	37	6119-0601-0101 Кклим = 1,11	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт	1	7394	7394	
			неучтенные ресурсы					
222	37.1	261-303-0117	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП, ГОСТ 12434-93	шт			0	
223	38	247-203-0103 (основной ресурс)	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт	1	18901	18901	
			Раздел 2. Электроосвещение, ИТОГО:					
224			Подраздел 2.1. Осветительное оборудование, ИТОГО					
225	39	6119-0401-0301 Кклим = 1,11	Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до 5 шт.	шт	167	5517	921339	
			неучтенные ресурсы					
226	39.1	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт	0	0		
227	39.2	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт	0	0		
228	40	247-102-0584 (основной ресурс)	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light SPO SE 30/4000 3-6K	шт	84	36420	3059280	

229	41	247-102-0529 (основной ресурс)	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light SE 20/2100 opal 3-6K	шт	19	33808	642352	
230	42	247-102-2137 (основной ресурс)	Светильник светодиодный офисный-1 OFLED SL 66 407C NW, CW (P2,O)IP20 БАП, мощность 26 Вт	шт	8	56402	451216	
231	43	247-102-2110 (основной ресурс)	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1500 TH, мощность 44 Вт, степень защиты IP65	шт	17	44428	755276	
232	44	247-102-0305 (основной ресурс	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12- 220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017	шт	13	6330	82290	
233	45	247-102-2513 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6523-4 LED AT, мощность 4 Вт, степень защиты IP65	шт	2	87833	175666	
234	46	247-102-0401 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт	12	44502	534024	
235	47	247-103-1701 (основной ресурс)	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit PRO 55/8000 K30 3K	шт	12	138079	1656948	
236	48	247-103-3603 (основной ресурс)	Комплектующие для светильников решетка для LZN светильника (LZN FD 2x36W), от механических повреждений, дополнительный элемент жесткости	шт	12	4197	50364	
			Подраздел 2.3. Электроустановочные изделия, ИТОГО					
237	64	6119-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт	180	1159	208620	
238	64..1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт	183,6			
239	65	247-212-0102 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	45	582	26190	
240	66	247-212-0105 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	13	613	7969	
241	67	247-214-0114 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт	118	628	74104	
242	68	247-214-0403 (основной ресурс)	Розетка промышленная стационарная 3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт	4	1563	6252	

243	69	247-202-0502 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для полых стентипа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт	180	101	18180	
244	70	247-202-1301 (основной ресурс)	Коробка распределительная 80х43х36мм, IP55, 400В,защелкивающаяся крышка.	шт	900	488	439200	
			Подраздел 2.4. Заземление, ИТОГО					
245	71	6124-0203-0101 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт	11	10850	119350	
246	72	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	200	1513	302600	
			Локальная смета № 3-01-00-01 (Котельная)				300127	
247	24	6109-0302-0401 Кклим = 1,05	Шлифование покрытий бетонных и металло цементных	м2	24,8	3598	89230	
			Раздел8.Внутренняя отделка,Итого					
248	43	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	29,5	1989	58676	
			неучтенные ресурсы				0	
249	43.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,018585	199032	3699	
250	44	6112-0302-0303 Кклим = 1,05	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м2	35,3	2492	87968	
			неучтенные ресурсы				0	
251	44.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,48461	790	5123	
252	44.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	18,003		0	
253	45	6112-0202-0201 Кклим = 1,05	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	3,87	9248	35790	
			неучтенные ресурсы					
254	45.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,16641	24599	4094	
255	46	6112-0301-0202 Кклим = 1,05	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	3,87	1590	6153	
256	46.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168- 2006	кг	15,95601	76	1213	
257	47	6112-0302-0103 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	3,87	1989	7697	
			неучтенные ресурсы					
258	47.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0024381	199032	485	
			Раздел 9.Наружная отделка,ИТОГО					

			Подраздел 9.Подраздел без наименования,Итого				76560	
259	48	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2,1	12704	26678	
260	49	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	1,31	8043	10536	
			неучтенные ресурсы					
261	49.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3362	29446	39346	
			Раздел10.Фундаменты под дымовую трубу,ИТОГО					
			Подраздел 10.Подраздел без наименования,Итого				**377132**	
262	50	6101-0101-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	8,4375	487	4109	
263	51	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,17	7328	1246	
264	52	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	8,4375	93	785	
265	53	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,17	3824	650	
266	54	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,	м3	8,4375	610	5147	
267	55	6109-0301-0201 Кклим = 1,05	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	4	4444	17776	
268	56	6103-0101-0201 Кклим = 1,11	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	2,64	39669	104726	
			неучтенные ресурсы				0	
269	56.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6796	31020	83121	
270	56.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			0	
271	57	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,101	334097	33744	
272	58	6103-0701-0809 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,1846	108635	20054	
			неучтенные ресурсы				0	
272	58.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,1846			

273	59	6103-0701-0801 Кклим = 1,11	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0219	1473555	32271	
			неучтенные ресурсы					
274	59.1	217-101-0402 Б	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	21,9			
275	60	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	10,4	1499	15590	
276	61	6111-0401-0103 Кклим = 1,11	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	11,118	5209	57914	
			неучтенные ресурсы				0	
277	61.1	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	25,5714		0	
			Раздел11.Крыльцо,ИТОГО					
			Подраздел11. Подраздел без наименования,Итого				**21298**	
278	62	6103-0101-0209 Кклим = 1,11	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	0,23	29151	6705	
			неучтенные ресурсы					
279	62.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,23345	31020	7242	
280	62.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т				
281	63	214-210-0601 (основной ресурс)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0046	346461	1594	
282	64	6109-0302-0401 Кклим = 1,05	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	м2	1,6	3598	5757	
			Локальная смета № 3-01-00-02 (Холодное водоснабжение)					
			Раздел1.Холодное водоснабжение,ИТОГО					
			Подраздел1. Подраздел без наименования,Итого				1452801	
283	1	6114-0102-0205 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	12	2314	27768	
			неучтенные ресурсы					
284	1,1	241-101-0400	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	12			
285	1,2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		708		
286	1,3	261-301-0277	Фасонные части	шт				
287	1,4	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт				
288	2	241-101-0304 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	2	1656	3312	

289	3	241-101-0306 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	10	2685	26850	
290	4	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,24	708	170	
291	5	6114-0401-0101 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	355	4260	
292	6	242-204-1506 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	7	18080	126560	
293	7	242-301-0402 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт	1	7981	7981	
294	8	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт	2	8746	17492	
			неучтенные ресурсы				0	
295	8,1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт	4		0	
296	8,2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт	2		0	
297	9	242-304-0702 (основной ресурс)	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт	2	15015	30030	
298	10	6116-0501-0101 Кклим = 1,05	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт	2	76555	153110	
			неучтенные ресурсы					
299	10.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4			
300	10.2	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	2			
301	11	511-702-0105	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, Н 33,0 м вод. ст	шт	2	158569	317138	
302	12	6115-0201-0101 Кклим = 1,05	Установка бака для воды, масса до 0,5 т	бак	2	70664	141328	
			неучтенные ресурсы					
303	12.1	261-301-0416	Клапан поплавковый ГОСТ 5761-2005	шт	0			
304	12.2	261-302-0289	Баки металлические	шт	2			
305	13	244-204-0103	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=2 м3	шт	2	298401	596802	
			Локальная смета № 3-01-00-03 (отопление и вентиляция)					
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО				388196	
306	1	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	35	5798	202930	

			неучтенные ресурсы					
307	1,1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	34,65	0	0	
308	1,2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт	0			
309	2	241-205-2101 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	34,65	213	7380	
310	3	6114-0401-0101 Кклим = 1,05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	35	355	12425	
311	4	6116-0301-0103 Кклим = 1,05	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	3,6	2773	9983	
			неучтенные ресурсы					
312	4.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	9,36	1056	9884	
313	4.2	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	3,6			
314	5	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	18	2556	46008	
315	6	6116-0701-0105 Кклим = 1,05	Установка кранов воздушных	шт	2	740	1480	
316	7	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	2	331	662	
317	8	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт	2	8746	17492	
			неучтенные ресурсы				0	
318	8,1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт	4		0	
319	8,2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт	2		0	
320	9	245-508-0103	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт	2	24750	49500	
321	10	245-510-0403	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815- 2002ручная для термостатических клапанов	шт	2	493	986	
322	11	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	6	3796	22776	
323	12	241-120-0109	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 28хR3/4	шт	2	3345	6690	
			Раздел2.Вентиляция,ИТОГО	тенге			53901	
			Подраздел 2.1.ВЕ,Итого					
324	13	6114-0102-0508 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	0,38	9481	3603	
			неучтенные ресурсы					
325	13.1	241-102-0200	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	м	0,38	0	0	

326	13.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
327	13.3	261-301-0277	Фасонные части	шт	0	0	0	
328	14	6121-0201-0106 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумнорезиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	5084087	2034	
329	15	6118-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.	шт	2	5884	11768	
			неучтенные ресурсы				0	
330	15.1	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт	2		0	
331	16	246-304-0106	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт	2	4774	9548	
			Подраздел 2.2.ПЕ,Итого				0	
332	17	6114-0102-0508 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	0,38	9481	3603	
			неучтенные ресурсы				0	
333	17.1	241-102-0200	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	м	0,38		0	
334	17.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		708	0	
335	17.3	261-301-0277	Фасонные части	шт			0	
336	18	6121-0201-0106 Кклим = 1,11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумнорезиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	5084087	2034	
337	19	6118-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.	шт	2	5884	11768	
338			неучтенные ресурсы					
339	19.1	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт	2			
340	20	246-304-0103	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт	2	4772	9544	
			Локальная смета № 3-01-00-05 Силовое оборудование и электроснабжение					
			Раздел 1. Монтаж, ИТОГО:					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО				**590237**	
341	1	6119-0602-0102 Кклим = 1,11	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт	1	18409	18409	
			неучтенные ресурсы					
342	1.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397- шт. 0 0 2013	шт				
343	2	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, 6 287 типа ЩРв12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	6287	6287	

344	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт	6	6080	36480	
345	4	247-204-1551	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт	1	3081	3081	
346	5	247-204-1510	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт	5	883	4415	
347	6	6119-0401-0401 Кклим = 1,11	Установка бра с плафонами, количество ламп до 2 шт.	шт	6	4022	24132	
			неучтенные ресурсы					
348	6.1	261-303-0104	Светильники настенные ГОСТ 17677-82	шт				
349	6.2	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт				
350	7	247-102-0199	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт	6	5604	33624	
351	8	261-303-0109	Лампы люминесцентные	шт	6	1300	7800	
352	9	6119-0402-0101 Кклим = 1,11	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	1159	4636	
353			неучтенные ресурсы					
354	9.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт	4,08			
355	10	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	1	582	582	
356	11	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	1	613	613	
357	12	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт	2	512	1024	
358	13	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт	3	842	2526	
359	14	6119-0201-0101 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	80	1464	117120	
			неучтенные ресурсы					
360	14.1	261-302-0454	Кабель	м	81,6			
361	14.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт				
362	15	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,005	212	1	
363	16	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	326	10	
364	17	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,045	491	22	

365	18	6124-0302-0704 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 40 А	шт	5	22101	110505	
366	19	247-208-2405	Пускатель электромагнитный ПМ12 100100, 230В 2NC+4NO	шт	5	43794	218970	
							0	
			Локальная смета № 3-01-00-06 (Пожарная сигнализация)					
			Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО				**539079**	
367	1	6125-0601-0101 Кклим = 1,08	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	122580	122580	
368	2	248-303-0203 (основной ресурс)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт	1	55708	55708	
369	3	6125-0601-0204 Кклим = 1,08	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт	1	5189	5189	
370	4	248-302-0503 (основной ресурс)	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт	1	2079	2079	
371	5	6125-0601-0202 Кклим = 1,08	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт	6	10138	60828	
372	6	248-302-0203 (основной ресурс)	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт	6	3274	19644	
373	7	6125-0601-0301 Кклим = 1,08	Монтаж прибора сигнализирующего емкостного	шт	1	56473	56473	
374	8	248-304-0304 (основной ресурс)	Оповещатель звуковой Сирена	шт	1	5256	5256	
375	9	6119-0401-0501 Кклим = 1,11	Установка указателя светового настенного	шт	1	2988	2988	
			неучтенные ресурсы					
	9.1	261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт				
376	10	248-304-0107 (основной ресурс)	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт	1	2297	2297	

377	11	6125-0202-0206 Кклим = 1,08	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт	1	61814	61814	
			неучтенные ресурсы					
378	11.1	261-701-0141	масса	т	0,001			
379	12	248-306-0305 (основной ресурс)	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт	1	18030	18030	
380	13	6124-0105-0108 Кклим = 1,08	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-18, СК-18, С-20, СК-20	шт	1	43675	43675	
381	14	248-306-0373 (основной ресурс)	Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт	1	15541	15541	
382	15	6119-0302-0101 Кклим = 1,11	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1086	32580	
383			неучтенные ресурсы					
384	15.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	30,9			
385	15.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт				
386	16	243-907-0101 (основной ресурс)	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	82	2460	
387	17	6119-0101-0201 Кклим = 1,11	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	30	299	8970	
388			неучтенные ресурсы					
389	17.1	261-302-0456	Провод	м	30,9			
390	17.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт				
391	18	6119-0201-0101 Кклим = 1,11	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	15	1464	21960	
			неучтенные ресурсы					
392	18.1	261-302-0454	Кабель	м	15,3			
393	18.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт				
394	19	243-303-0411 (основной ресурс)	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ2х0,5	км	0,0306	42	1	
395	20	243-802-0102 (основной ресурс)	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,005	108	1	

396	21	243-303-0411 (основной ресурс)	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ2х0,5	км	0,0102	42	0	
397	22	6125-0704-0401 Кклим = 1,08	Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК шнура ШСС	м	5	201	1005	
			Раздел 2. Покрытиея проездов, дорожек и площадок, ИТОГО:					
			Подраздел 2.1.Покрытие из брусчатки,ИТОГО				**742723**	
400	12	7101-0301-0602 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9: К2 мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	42	5166	216972	
			неучтенные ресурсы					
401	12.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	42			
402	13	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	42	1130	47460	
403	14	7101-0301-0602 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	61,1	5434	332017	
404	14.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	61,1			
405	15	255-101-0103 (основной ресурс)	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	61,1	2394	146273	
			Подраздел 2.2. Покрытие мягкое для спортивных площадок, ИТОГО				**27337434**	
406	16	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	176,1	12704	2237174	
407	17	6103-0101-0211 Кклим = 1,11	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	117,4	13554	1591240	
			неучтенные ресурсы					
408	17.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	119,161	33077	3941488	
409	17.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ	т				
410	18	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,381	432100	1460930	
411	19	6113-0401-0101 Кклим = 1,11	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м2	1174	4817	5655158	

411	20	265-301-0402 (основной ресурс)	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 30 мм	м2	1174	10606	12451444	
			Раздел 4. МАФ, ИТОГО:					
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО				**3584932**	
413	26	8601-0302-0101	Скамья на чугунных опорах с деревянным настилом, модель: СК-1	шт	8	309567	2476536	
414	27	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт	9	18055	162495	
415	28	8601-0307-0404	Контейнер для ТБО с крышкой	шт	4	68196	272784	
416	29	8601-0805-0103	Ворота футбольные игровые (3,0х2,0) с сеткой	комплект	1	393289	393289	
417	30	8601-0209-0101	Стойка баскетбольная со щитом передвижная	комплект	1	279828	279828	
			Раздел 5. Площадка под контейнеры для ТБО, ИТОГО:				**332961**	
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО					
418	31	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	0,3	9882	2965	
			неучтенные ресурсы					
419	31.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	31020	9492	
420	32	6104-0101-0102 Кклим = 1,11	Укладка плиты фундаментной	шт	1	7583	7583	
			неучтенные ресурсы					
421	32.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	1			
422	33	261-101-0383 (основной ресурс)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,5883	49998	29414	
423	34	6106-0302-0112 Кклим = 1,11	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,0355	74211	2634	
			неучтенные ресурсы					
424	34.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0355			
425	35	214-205-0102 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0355	391017	13881	
426	36	6106-0302-0301 Кклим = 1,11	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,0344	335415	11538	
			неучтенные ресурсы					
427	36.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,0344			
428	37	214-205-0102 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0344	391017	13451	

429	38	1109-0402-0102 Кклим = 1,11	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	23,7	7546	178840	
430	39	224-102-0506 (основной ресурс)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	23,75	2604	61845	
431	40	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,03	255	518	
432	41	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4,06	197	800	
			Итого				67686982	
			оборудование				2852754	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%			4473562	72160544	
			Сметная прибыль 5%			3465390	75625934	
			Непредвиденные работы и затраты2%			1443211	77069144	
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,075				82849330	
			Коэффициент [illegible] договорной цены К=0,98				81192344	
			НДС (12 %)				9743081	
			Итого к [illegible]				90935425	

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Руководителя _____ Мазбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утенов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Рудстрой ЛТД"
Директор _____ Шулабаев К.С

Технадзор эксперт ТОО "Фараб"
_____ Жаксыбаев А.Б.