Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group"

Наименование объекта:«Капитальный ремонт здания №4 Ембенской городской ООСШ, который находится - город Эмба, улица Б. Момышулы 5»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		246	21.08.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	68 372 260	61 046 660	61 046 660	61 046 660					7 325 599	68 372 260
в том числе за отчётный месяц :		61 046 660	61 046 660	61 046 660					7 325 599	68 372 260
Акт №1		61 046 660	61 046 660	61 046 660					7 325 599	68 372 260

Место печати (при наличии)

Заказчик :ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области " БИН 110140003535

Руководитель: Аманжол Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор Шоныхов Г.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Арзу Систем" :

Шолпанова Н.Т.

№KZ00VJE00080028,№KZ22VJA00080027 от 10.04.2013

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение1
к приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области "** БИН 110140003535 Актюбинская область, Мугалжарский район , г.Кандыагаш , Микрорайон Жастык 2Д

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"ABYROI Group"** БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт здания №4 Ембенской городской ООСШ, который находится - город Эмба, улица Б. Момышұлы 5.»

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт здания №4 Ембенской городской ООСШ, который находится - город Эмба, улица Б. Момышұлы 5.»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 246 от 21.08.2025 г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :	Тенге			51 477 239
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			7 299 415
1	1206-0101-0901 Кклим = 1,08	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	46	8504	391 184
2	1207-0101-0205 Кклим = 1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1301,6	456	593 530

3	1206-0101-0101 Кклим = 1,08	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	80	5721	457 680
4	1212-0104-0502 Кклим = 1,08	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	1482,05	876	1 298 276
5	1213-0103-0401 Кклим = 1,08	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	28,9	367	10 606
6	1203-0101-0201 Кклим = 1,08	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	8,604	95212	819 204
7	1212-0104-0501 Кклим = 1,08	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	5327,05	700	3 728 935
		Раздел 3. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			16 936 740
22	1110-0501-0108 Кклим = 1,11	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	302,35	7467	2 257 647
23	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	302,35	48550	14 679 093
		Раздел 7. Кровля, ИТОГО:	тенге			25 568 407
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			25 568 407
59	1110-0105-0101 Кклим = 1,11	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	39,535	255818	10 113 765
60	1110-0115-0101 Кклим = 1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	39,535	9489	375 148
63	1112-0101-0106 Кклим = 1,11	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	810	931	754 110
64	1112-0101-1303 Кклим = 1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	810	3495	2 830 950

65	234-101-0118	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	1 м3	145,8	78837	11 494 435
		Раздел 10. Отмостка, ИТОГО:	тенге			1 672 678
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 672 678
	1111-0101-0204 Кклим = 1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,05	27551	662 602
	1106-0101-0114 Кклим = 1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	24,05	41999	1 010 076
		ИТОГО :				51 477 239
		в том числе оборудование				
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		5,90%		3 037 157		
Итого по главам 1-8						54 514 397
Сметная прибыль		5%		2 725 720		
Непредвиденные работы и затраты		5%		2 725 720		
Итого :						59 965 836
Итого в ценах 2 квартала 2025 г. К=1,0388		1,0388				62 292 511
Итого со скидкой генподряда		0,98				61 046 660
НДС		12 %			7 325 599	
Итого с НДС						68 372 260

Сдал Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шоныхов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял Заказчик : ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области " БИН 110140003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Аманжол Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Арзу Систем" :

_____ Шоланова Н.Т.

№KZ00VJE00080028;№KZ27VJE00080027 от 10.04.2013

(должность,фамилия,имя,отчество,)

Место печати

Авторский надзор ТОО "Build Project"

ГИП _____ Сәлімгереев О.Ж

(должность,фамилия,имя,отчество,)

Место печати

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области",030700, Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, мкр. Жастык, зд. 2Д, тел.: 8/71333/3-45-74**	**110140003535**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ABYROI Group",Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, район Астана, проспект Алии Молдагуловой, 46, офис 306/4**	**050540008547**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№246 от 21.08.2025г Капитальный ремонт здания КГУ "Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа №4" ГУ«Отдел образования Мугалжарского района управления Актюбинской области	

Номер документа	Дата составления
19	**24.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа №4" ГУ«Отдел образования Мугалжарского р-на управления Актюбинской области			Работа	1	61 046 660	61 046 660	7 325 599	68 372 260
				Итого	1	x	61 046 660	7 325 599	68 372 260

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шоныхов Г.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2025

М.П.