Заказчик : **ТОО «БатысАльянсСтрой».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Транспортные услуги Аксай».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №1. Пятно 11».**
наименование

Акт выполненных работ

за август 2018 (месяц, год)

				Фундамент							
10	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**12.84**	**16450.33**	**1089.24**	**79620**	**5272**	**68611**	**6222**	**380000**
		НР - 91%, СП - 8%			**1185.30**	**227.35**	**5737**	**1100**		**6867**	
11	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**22.62**	**22362.51**	**2007.28**	**505840**	**45405**	**369964**	**90376**	**643913**
		НР - 91%, СП - 8%			**3999.60**	**390.94**	**90471**	**8843**		**47697**	
12	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.25646**	**18972.38**	**977.26**	**4866**	**251**	**74**	**4204**	**9795**
		НР - 91%, СП - 8%			**17707.12**	**304.47**	**4541**	**78**		**726**	
13	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.25646**	**214266.00**	**–**	**54951**	**–**	**54951**	**–**	**59347**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**–**		**4396**	
14	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /20 мм/**	**м2 поверхности**	**7.201**	**797.47**	**10.52**	**5743**	**76**	**2781**	**2717**	**9137**
		НР - 93%, СП - 8%			**400.72**	**5.02**	**2886**	**36**		**677**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**279583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79144**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1102256**
		ИТОГО:	**Тенге**				**1102256**				
		Итого с временными	**Тенге**		**2,9%**	**31965**	**1134221.42**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**0,7%**	**7940**	**1142160.97**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	**Тенге**		**2%**	**22843**	**1165004.19**				
		Итого в ценах 3-го квартала К=1					**1165004.19**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				**139800.50**				
		Итого с НДС	**Тенге**				**1304804.70**				

Принял/Генподрядчик
ТОО "БатысАльянсСтрой"
Директор

Жубанов А.О.

М.П.

Сдал/Субподрядчик
ТОО "Транспортные услуги Аксай"
Директор

Давришев А.И.