27 февраля 2026 года **г.Караганда**

Отчет по выполненным работам

по техническому обслуживанию за февраль месяц 2026 год по договору 160440007161/260859/00 от 27.01.2026 года заключенного между ФНАО «ГК «Правительство для граждан» по по Карагандинской области и ТОО "SLV-group.kz" заключен договор по услуге администрирование и техническое обслуживанию программно-аппаратного комплекса (Услуги по техническому обслуживанию системы автоматизированного автодрома СпецЦОН №1 Караганды для филиала НАО по Карагандинской области)

Караганда 2026 год

№	Наименование работ	Состояние	Статус работ
1	1. Техническое обслуживание оборудования Системы автоматизированного автодрома включает: - Сопровождение всего программно-аппаратного комплекса Системы автоматизированного автодрома в течение всего периода обслуживания;	Работает исправно в штатном режиме	Выполнено
2	- Проведение регламентных работ по поддержанию работоспособности Системы.	Работает исправно в штатном режиме	Выполнено
3	- Проведение единоразовых работ по восстановлению работоспособности комплектующих Системы, программного обеспечения и всей Системы в целом по письменному обращению Заказчика (при возникновении сбоев в Системе автоматизированного автодрома за исключением регламентных работ);	Работает исправно в штатном режиме	Выполнено
4	2. Оборудование управления автоматизированного автодрома (установленное в операторской и серверной). Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования управления автоматизированным автодромом должны включать в себя следующее: - Диагностика и настройка работы управление рабочим местом (далее - УРМ) базы данных, продувка от пыли, создание резервных копий; - Диагностика и настройка работоспособности управляющей рабочей станции, продувка от пыли, создание резервных копий; - Корректировканастроек под нужды Заказчика в программном обеспечении управляющей рабочей станции; - Обслуживание, диагностика и настройка рабочей станции видеонаблюдения, продувка от пыли, создание резервных копий; - Настройка программного обеспечения; - Корректировка программного обеспечения для передачи данных с камер видеонаблюдения в транспортных средствах; - Диагностика и настройка системы контроля; - Диагностика и настройка модуля дорожного контролера; -Диагностика и настройка модуля радиосвязи, подборка оптимальной частоты радиопередачи сигнала; - Диагностика и настройка интервалов переключения цветов светофора; - Диагностика всех разъемов и коннекторов, а также кабельной продукции; - Диагностика и настройка приемо-передающих антенных устройств; - В случае выявления неисправности ремонт либо замена вышедшего из строя оборудования управления автоматизированного автодрома. Замена оборудования производится из состава ЗИП, имеющегося у Поставщика.	Работает исправно в штатном режиме	Выполнено

	3. Оборудование, установленное в транспортном средстве. Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования, установленного в транспортном средстве должны включать в себя следующее: - Диагностика подключения цепей питания в транспортном средстве; - Диагностика и настройка работоспособности бортового центрального блока сбора сигналов в транспортном средстве; - Диагностика и настройка работоспособности планшетного компьютера в транспортном средстве; - Диагностика и настройка датчика КПП в транспортном средстве; - Диагностика и настройка датчика заведённого двигателя в транспортном средстве; - Диагностика и настройка модуля радиосвязи в транспортном средстве, подбор оптимальной частоты радиопередачи сигнала; - Диагностика и настройка подключения системы видеонаблюдения в транспортном средстве; - Диагностика и настройка работоспособности системы видеонаблюдения в транспортном средстве; - Диагностика и настройка видеокамер системы видеонаблюдения в транспортном средстве; - Перенос комплекта оборудования с одного транспортного средства на другое, при необходимости либо по требованию Заказчика, при замене транспортного средства не более 6 раз на период обслуживания; - Ремонт либо замена вышедшего из строя оборудования, установленного в транспортном средстве. Замена оборудования производится из состава ЗИП, имеющегося у Поставщика.	Работает исправно в штатном режиме	Выполнено
6	4. Программное обеспечение. Поставщик обязан обеспечить техническое сопровождение программного обеспечения в следующем объеме: - Контроль работы и оперативное устранение возможных сбоев программного обеспечения Системы (Программное обеспечение приемки практического экзамена, Программное обеспечение регистрации кандидатов и интеграции с ИИС ЦОН). Устранение возможных сбоев при помощи устных инструкций и дистанционной диагностики персонала технического обслуживания рекомендует какие действия необходимо осуществить для скорейшего восстановления бесперебойной работы в течение 2 (двух) рабочих дней; - Управление учетными записями (создание, настройка, редактирование, удаление учетных записей); - Управление «Пользователями» (создание, настройка, редактирование, удаление) на основании предоставленных Заказчиком прав доступа Пользователя; - Сбор статистических данных; - Диагностика и настройка оборудования и программного	Работает исправно в штатном режиме	Выполнено

	обеспечения on-line видеонаблюдения в транспортном средстве; - Изменение настроек программного обеспечения при корректировке внешних баз данных. Регламентные работы по техническому обслуживанию программного обеспечения (Программное обеспечение приемки практического экзамена «Автоматизированный автодром») должны включать в себя следующее: -Диагностика прохождения маршрута транспортным средством; - Диагностика начисления штрафных баллов при различных нарушениях на элементах: - Упражнение «старт»; -Упражнение «Крутой подъем и спуск» -Проезд пешеходного перехода в зоне регулируемого перекрестка; -Повороты на нерегулируемом перекрестке; -Разворот и парковка; - Упражнение «Параллельная парковка задним ходом»; - Проезд регулируемого перекрестка; -Проезд нерегулируемого перекрестка железнодорожного переезда; - Упражнение «аварийная остановка»; - Упражнение «Финиш». – Диагностика автоматической объективно оценки системой за экзамен; - Диагностика возможности распечатки результата по завершению экзамена практического этапа вождения; -Диагностика работы системы видеофиксации; - Диагностика выгрузки видеозаписи завершённого экзамена на сервер; -Диагностика дорожного контроллера; - Диагностика копирования видеозаписей завершенного экзамена с сервера на внешний носитель; - Диагностика отправки результатов практического экзамена в курирующий департамент НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; - Диагностика получения данных о кандидате из курирующий департамент НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»; - Создание копии базы данных; - Настройка программного обеспечения под нужды заказчика (изменение баллов за ошибки);		
7	-Документирование выполненных работ; - Разработка и предоставление отчетов по работоспособности оборудования и системы в целом;	Составлен месячный отчет, внесены записи в журнал	Выполнено
8	5.Требования к программному сопровождению Системы автоматизированного автодрома Поставщик обязан обеспечить	Работает исправно в	Выполнено

	программное сопровождение в следующем объеме: - Контроль работы и оперативное устранение возможных сбоев программного обеспечения Системы. Устранение возможных сбоев в течение 2 (двух) рабочих дней; - Программирование (создание, настройка, редактирование) оборудования системы; - Управление учетными записями (создание, настройка, редактирование, удаление учетных записей); - Управление «Пользователями» (создание, настройка, редактирование, удаление) на основании предоставленных Заказчиком прав доступа Пользователя; - Сбор статистических данных; - Диагностика и настройка оборудования и программного обеспечения on-line видеонаблюдения в транспортном средстве; - Корректировка модулей программного обеспечения под нужды заказчика; - Устранение выявленных в ходе эксплуатации ошибок программного обеспечения.	штатном режиме	
9	7.Требования по обучению. В рамках реализации технического обслуживания Поставщик должен предусмотреть обучение соответствующего персонала Заказчика по эксплуатации Комплекса автоматизированного автодрома.	Заявка со стороны Заказчика не поступала	

Работу выполнил специалист ТОО "SLV-group.kz"
Онгарбаев Р.Ж.

Работу принял ФНАО «ГК «Правительство для граждан» по Карагандинской области

Зам. руководителя АУОИ Попов Е.Н.