Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"

Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма № КС-3

Наименование объекта: «Строительство многоэтажных жилых домов городе Шымкенте в Бозарыкском микрорайоне (жилые девятиэтажные крупнопанельные дома №10. Без наружных инженерных сетей). Повторное использование»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
на 04.06.2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финан.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		150	18.09.24				

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	1 174 017 225,68	104 076 970							12 489 236	116 566 206
Итого к оплате	**1 174 017 225,68**	**104 076 970**							**12 489 236**	**116 566 206**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта строительства
ТОО "Корпорация АК ордасы
БИН 060340003659

Калыбеков Е.Ж.

МП

СУБПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта строительства
ТОО "TIREK KZ"
БИН 211140007749

Жантураев А.И.

МП

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"

Наименование объекта: «Строительство многоэтажных жилых домов городе Шымкенте в Бозарыкском микрорайоне (жилые девятиэтажные крупнопанельные дома №10. Без наружных инженерных сетей). Повторное использование»

Договор о государственных закупках работ №150 18.09.2024 г.

АКТ
выполненных работ от 04.06.2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**90 537 328**
	Раздел 1.	**Внутренняя отделка помещений**				**15008888**
	Подраздел 1.1.	**Потолок первый этаж**				**1382230**
1	**У6112-0302-0113** **6112-0302-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м^2 окрашиваемой поверхности**		**1 262**	
	Подраздел 1.2.	**Стены первый этаж**				**1382230**
2	**У6112-0302-0111** **6112-0302-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 284,6**	**1 076**	**1382230**
	Подраздел 1.3.	**Лестничная клетка**				**2568821**
3	**У6111-0402-0103** **6111-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м^2 утепляемого покрытия**	**189,4**	**3 314**	**627672**
4	**С1234-101-0203** **234-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м^3**	**19,3188**	**34 448**	**665494**
5	**У6112-0202-0109** **6112-0202-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**189,4**	**6 393**	**1210834**
6	**С1214-403-0101** **214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,214022**	**302 869**	**64821**
	Подраздел 1.4.	**Типовой этаж**				**11057837**
	Подраздел 1.5.	**Потолок**				**11057837**
7	**У6112-0302-0113** **6112-0302-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м^2 окрашиваемой поверхности**		**1 262**	
	Подраздел 1.6.	**Стены**				**11057837**

1	2	3	4	5	6	7
8	У6112-0302-0111 6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м^2 окрашиваемой поверхности	10 276,8	1 076	11057837
	Раздел 2.	**Наружная отделка**				**3147154**
9	У6112-0303-0113 6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности /Цоколь, 1-9 этаж/	м^2 окрашиваемой поверхности	2 282,2	1 379	3147154
	Раздел 3.	**ПРОЕМЫ**				**9919384**
	Подраздел 3.1.	**Двери**				**9919384**
10	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	м^2	54,3788051	11 417	620843
11	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах	м^2	2,4073254	10 450	25157
12	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м^2	43,3318565	58 830	2549213
13	С1223-207-0103 223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	11,0469486	33 823	373641
14	С1223-207-0102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м^2	2,4073254	68 169	164105
15	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	234,7142229	6 037	1416970
16	С1223-201-0112 223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м^2	168,9942405	15 815	2672644
17	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	65,7199824	14 666	963849
18	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	268,2448262	601	161215
19	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	134,1224131	3 217	431472
20	Е11-150501-0202 1115-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м^2 площади остекления	67,6781696	7 983	540275
	Раздел 4.	**Полы**				**20235549**
	Подраздел 4.1.	**Типовой этаж**				**8225915**
	Подраздел 4.2.	**Тип Л**				**8225915**
21	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума. Устройство	м^2 покрытия	2 048	3 259	6674432
22	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	2 191,36	708	1551483

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 4.3.	**Тип К**				**7723262**
23	**У6109-0306-0104** **6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство**	**м^2 покрытия**	**792,8**	**6 848**	**5429094**
24	**С1233-202-0101** **233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**808,656**	**1 416**	**1145057**
25	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	**м плинтусов**	**832,44**	**1 266**	**1053869**
26	**С1233-202-0101** **233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**67,261152**	**1 416**	**95242**
	Подраздел 4.4.	**Тип К**				**4286372**
27	**У6109-0306-0104** **6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство**	**м^2 покрытия**	**440**	**6 848**	**3013120**
28	**С1233-202-0101** **233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**448,8**	**1 416**	**635501**
29	**У6109-0401-0401** **6109-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	**м плинтусов**	**462**	**1 266**	**584892**
30	**С1233-202-0101** **233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**37,3296**	**1 416**	**52859**
	Раздел 5.	**Электрооборудование и электроосвещение (общедомовые)**				**12182774**
31	**У6124-0303-0304** **6124-0303-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2**	**52 827**	**105654**
32	**515-301-0307** **515-301-0307** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55А (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**	**1 568 425**	**1568425**
33	**515-301-0305** **515-301-0305** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-70 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А**	**шт.**	**1**	**1 576 676**	**1576676**
34	**У6124-0303-0404** **6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**15 248**	**15248**
35	**С1247-201-0804** **247-201-0804** *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**37 697**	**37697**
36	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**10**	**5 912**	**59120**
37	**С1247-204-0759** **247-204-0759** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1 964**	**3928**
38	**С1247-204-0757** **247-204-0757** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**2 016**	**4032**
39	**С1247-204-0713** **247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**575**	**3450**

1	2	3	4	5	6	7
40	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3	2 196	6588
41	С1247-301-0116 247-301-0116 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный АСКУЭ СЕ 102 S6 145-OKV 5-60А 230В ЖКИ, A/R-1 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный	шт.	3	36 452	109356
42	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 248	15248
43	С1247-201-0110 247-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8452
44	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	5 912	41384
45	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	2 016	10080
46	С1247-204-2806 247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	1	4 010	4010
47	С1245-712-0204 245-712-0204 *РСНБ РК 2022*	Терморегулятор ETR/F-1447A с термодатчиком ETF-744/99	шт.	1	21 415	21415
48	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	18	15 248	274464
49	С1247-201-1202 247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	18	67 708	1218744
50	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	54	2 196	118584
51	С1247-301-0116 247-301-0116 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный АСКУЭ СЕ 102 S6 145-OKV 5-60А 230В ЖКИ, A/R-1 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный	шт.	54	36 452	1968408
52	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	54	5 912	319248
53	С1247-204-0716 247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	54	683	36882
54	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	54	15 248	823392
55	С1247-201-1005 247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	54	5 967	322218
56	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	324	5 912	1915488
57	С1247-204-2822 247-204-2822 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	54	3 800	205200
58	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	54	575	31050

1	2	3	4	5	6	7
59	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	162	3 554	575748
60	С1247-204-2809 247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	54	4 533	244782
61	У6119-0601-0101 6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 068	7068
62	С1247-203-0107 247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19 972	19972
63	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	27	947	25569
64	С1247-214-0104 247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки РС32-006, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	23	486	11178
65	С1247-212-0206 247-212-0206 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный брызгозащищенный РОНДО А110-015, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1 431	5724
66	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	49	1 066	52234
67	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный РОНДО С16-057, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	27	582	15714
68	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный РОНДО С56-043, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	613	13486
69	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	22	1 694	37268
70	С1247-213-0106 247-213-0106 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	22	343	7546
71	У6124-0203-0304 6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	115	949	109135
72	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,09085	369 386	33559
73	У6124-0203-0306 6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям /молниезащита сетка Фарадея/	м	165	1 132	186780
74	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0363	346 292	12570
	Раздел 6.	**Электрооборудование и электроосвещение (жилые помещения)**				**2269404**
75	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1 098	1 066	1170468
76	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная РС16-289(з.к), для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	54	613	33102

1	2	3	4	5	6	7
77	С1247-214-0115 247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная РС16-227, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	684	528	361152
78	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный РОНДО С56-043, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	72	536	38592
79	С1247-212-0103 247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный РОНДО С16-057, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	288	583	167904
80	У6119-0402-0201 6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка звонка электрического с кнопкой	шт.	54	3 529	190566
81	С1247-216-1302 247-216-1302 *СпрСЦ 02.2024*	Звонки электрические бытовые с кнопкой 220В "Бим-Бом", степень защиты IP20	шт.	54	1 740	93960
82	С1261-404-0618 261-404-0618 *РСНБ РК 2022*	Зажим люстровый /ламповый зажим КП-2,5/ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	252	46	11592
83	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Патроны подвесные. Установка	шт.	54	1 514	81756
84	С1247-213-0103 247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	54	191	10314
85	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	54	1 694	91476
86	С1247-213-0106 247-213-0106 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	54	343	18522
	Раздел 7.	**Водопровод хозяйственно-питьевой, В1**				**8013493**
87	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 415	352	498080
88	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,43	245 011	350366
89	Прайс-лист *ТОО "Юнайтед Термо" стр.6* *Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.6*	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	290	1 331,46	386123
90	Прайс-лист *ТОО "Юнайтед Термо" стр.6* *Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.6*	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	57	1 585,2	90356
91	Прайс-лист *ТОО "Юнайтед Термо" стр.6* *Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.6*	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50мм FT07205	шт	2	5 800,19	11600
92	С1242-207-0606 242-207-0606 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	22 386	44772
	Подраздел 7.1.	**Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке на каждом этаже на 3 потребителя (см. лист ВК-17.1) - 18 комплектов**				**6577452**

1	2	3	4	5	6	7
93	С1242-207-1603 242-207-1603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	7 383	132894
94	У6116-0605-0101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	4 536	81648
95	С1242-404-0804 242-404-0804 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	18	22 279	401022
96	У6114-0203-0301 6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении /редуктор/	шт.	18	2 610	46980
97	С1245-501-0303 245-501-0303 *РСНБ РК 2022*	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 25	шт.	18	21 246	382428
98	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	2 274	122796
99	С1244-301-0412 244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	54	43 373	2342142
100	С1242-207-1601 242-207-1601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	2 905	156870
101	У6116-0605-0101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	54	4 536	244944
102	С1242-404-0802 242-404-0802 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	54	15 799	853146
103	С1242-307-0401 242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	54	1 866	100764
104	С1242-207-1601 242-207-1601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	2 905	156870
105	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	18	4 182	75276
106	У6116-0701-0202 6116-0701-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры	шт.	18	22 716	408888
107	С1245-509-0403 245-509-0403 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм	шт.	18	50 202	903636
108	С1241-117-0401 241-117-0401 *РСНБ РК 2022 прим.*	Заглушка М, 1 1/4"	шт.	18	427	7686
109	С1241-119-0201 241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой угловой ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	18	184	3312
110	С1241-119-0301 241-119-0301 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой прямой ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	18	130	2340
111	С1241-603-0209 241-603-0209 *РСНБ РК 2022 прим.*	Переходник П-П, 1"-1"	шт.	18	1 240	22320
112	С1241-603-0208 241-603-0208 *РСНБ РК 2022 прим.*	Переходник П-П, 1/2"-1/2"	шт.	108	888	95904

1	2	3	4	5	6	7
113	С1241-603-0210 241-603-0210 *РСНБ РК 2022 прим.*	Переходник М-П, 1 1/4"-1"	шт.	18	1 977	35586
	Подраздел 7.2.	**Установка водомерного узла в санузле паркинга "В.У.-2" (см. лист ВК-12а) - 1 комплект**				**54744**
114	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 274	2274
115	С1244-301-0410 244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187
116	У6116-0605-0101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	4 536	4536
117	С1242-404-0802 242-404-0802 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	15 799	15799
118	С1242-303-0201 242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	4 474	8948
	Раздел 8.	**Общедомовой водомерный узел №1 (см. лист ВК-17) - 1 комплект**				**588832**
	Подраздел 8.1.	**Водомерный узел без типовой водомерной вставки**				**347001**
119	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	8 769	17538
120	С1242-101-1202 242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	61 426	122852
121	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8596
122	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2 422	4844
123	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4298
124	С1241-101-0407 241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм /ПАТРУБОК L=390мм/	м	0,78	2 933	2288
125	С1241-101-0407 241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм /ПАТРУБОК L=985мм/	м	0,985	2 933	2889
126	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0132	3 465 737	45748
127	С1241-113-0107 241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	1 539	3078
128	С1241-112-0125 241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод (колено) бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	700	1400
129	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,888	1 092	4246

1	2	3	4	5	6	7
130	С1251-305-0110 251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) б=2,5мм Ду=106мм	кг	0,24	951	228
131	У6116-0605-0104 6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	5 523	5523
132	С1242-404-0106 242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39557
133	У6116-0501-0203 6116-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2	8 902	17804
134	С1245-405-0608 245-405-0608 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	2	33 056	66112
	Подраздел 8.2.	**Типовая водомерная вставка со счетчиком Ду=40мм**				**241831**
135	У6114-0501-0101 6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	60 443	60443
136	С1244-301-0704 244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983	165983
137	С1244-302-0605 244-302-0605 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40	шт.	1	10 486	10486
138	С1241-101-0405 241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм /ПАТРУБОК L=291мм/	м	0,291	2 402	699
139	С1241-101-0405 241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм /ПАТРУБОК L=155мм/	м	0,155	2 402	372
140	С1241-101-0401 241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм /ПАТРУБОК L=200мм/	м	0,2	813	163
141	С1241-114-0107 241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	476	952
142	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р,15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	1695
143	С1241-507-0305 241-507-0305 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм	10 шт.	0,2	3 667	733
144	С1241-511-0107 241-511-0107 *РСНБ РК 2022*	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 40 мм	10 шт.	0,1	3 053	305
	Раздел 9.	**Насосная станция**				**6191731**
145	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	262 740	262740
146	У6124-0303-0406 6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	18 314	18314
147	511-703-2202 511-703-2202 *СпрСЦ 02.2024 прим.*	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления "Speroni RX 2-4" Q1=2,3м^3/ч Qоб.=4,5м^3/ч, Н=25м вод. ст Р=3х0,55kW в комплекте: рама, шкаф управления, напорными и всасывающими коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой	шт.	1	5 582 426	5582426

1	2	3	4	5	6	7
148	У6116-0401-0101 6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3	шт.	1	19 305	19305
149	513-204-0308 513-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения AFV 60 CE, Elbi (A032L35) V=60 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, Т от 10°С до 99°С, вертикального типа	шт.	1	75 215	75215
150	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	8 769	26307
151	С1242-101-0501 242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18 940	37880
152	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8596
153	С1242-304-1102 242-304-1102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	67 128	67128
154	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4298
155	С1241-211-2012 241-211-2012 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 63х2" (адаптер)	шт.	2	2 803	5606
156	У6116-0501-0203 6116-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2	8 902	17804
157	С1245-405-0608 245-405-0608 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	2	33 056	66112
	Раздел 10.	**Водопровод горячего водоснабжения Т3**				**5257767**
158	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	980	352	344960
159	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,98	245 011	240111
160	Прайс-лист *ТОО "Юнайтед Термо" стр.6* *Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.6*	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	182	1 331,46	242326
161	Прайс-лист *ТОО "Юнайтед Термо" стр.6* *Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.6*	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	55	1 585,2	87186
162	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	108	3 868	417744
163	С1244-104-0409 244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	73	9 414	687222
164	С1244-104-0407 244-104-0407 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	54	8 037	433998
165	С1244-104-0505 244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	54	9 945	537030
166	У6119-0603-0102 6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	54	5 724	309096

1	2	3	4	5	6	7
167	С1245-401-0201 245-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 500х500 мм	шт.	54	34 986	1889244
168	У6115-0301-0201 6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 507	17507
169	513-106-0101 513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	51 343	51343
	Раздел 11.	**Бытовая канализация - К1 и К1Н**				**4720481**
170	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	355	3 184	1130320
171	С1241-203-0407 241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	354,29	1 172	415228
172	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	402	3 313	1331826
173	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	401,196	556	223065
174	У6114-0101-0112 6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм /для выпусков/	м	10	8 607	86070
175	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	4,9	7 001	34305
176	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,8215	3 325	16031
177	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	162	367	59454
178	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	653	19590
179	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с крышкой и уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	20	367	7340
180	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с крышкой и уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	653	13060
181	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	211	72	15192
182	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	96	277	26592
183	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	150	189	28350
184	С1241-212-0502 241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	781	1562
185	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	96	106	10176

1	2	3	4	5	6	7
186	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	382	11460
187	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,007	214 928	1504
188	С1241-504-0102 241-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм (для выпусков)	шт.	2	7 631	15262
189	С1241-230-0103 241-230-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый ПП-ПНД переходной, размерами 110х50 мм	шт.	80	319	25520
190	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	355	203	72065
191	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	402	69	27738
192	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	60	1 817	109020
193	С1234-303-0324 234-303-0324 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	66	1 859	122694
194	Ц13-070403-0402 1307-0403-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	Насос с погружным электродвигателем, масса 0,8 т. Монтаж оборудования	шт.	1	445 456	445456
195	511-304-0201 511-304-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Компактная насосная канализационная установка КНС GRUNDFOS SOLOLIFT2 CWC-3 Q=8,94м^3/ч, Н=8,5м вод. ст., N=0,62кВт	шт.	1	471 601	471601
	Раздел 12.	**Ливневая канализация - К2**				**2457780**
196	У6114-0102-0501 6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3 641	18205
197	С1241-102-0121 241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,5 мм	м	5	933	4665
198	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	105	4 681	491505
199	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	105	3 789	397845
200	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	352	1760
201	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	105	363	38115
202	У6114-0701-0101 6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водосточных воронок чугунных	шт.	4	64 147	256588
203	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,0228	214 928	4900
204	С1241-513-0201 241-513-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	4	3 469	13876

1	2	3	4	5	6	7
205	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,21872	3 465 737	758026
206	С1241-113-0119 241-113-0119 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114х6,3 мм	шт.	16	10 099	161584
207	С1241-112-0158 241-112-0158 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х6,3 мм	шт.	10	4 277	42770
208	С1241-117-0422 241-117-0422 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 114х5,0 мм	шт.	16	1 209	19344
209	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 541	27246
210	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с крышкой и уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	653	3918
211	С1242-201-0204 242-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8 459	16918
212	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	68,57	1 956	134123
213	У6111-0501-0209 6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	$м^2$	68,57	390	26742
214	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	68,57	253	17348
215	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,5	708	22302
	Раздел 13.	**Производственная напорная канализация К3Н**				**252102**
216	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2 278	34170
217	С1241-101-0404 241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	15	1 871	28065
218	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	352	5280
219	С1242-207-0604 242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9 106	9106
220	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,68	1 956	5242
221	У6111-0501-0209 6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	$м^2$	2,68	390	1045
222	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,68	253	678
223	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5	708	3186

1	2	3	4	5	6	7
224	511-101-0103 511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	165 330	165330
	Раздел 14.	**Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации**				113621
225	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	7	10 401	72807
226	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/	м^3	0,875	46 644	40814
	Раздел 15.	**Дренажная канализация - К1др.**				131217
227	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	5 735	114700
228	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	19,8	217	4297
229	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	352	7040
230	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	245 011	4900
231	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	10	18	180
232	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	20	5	100
	Раздел 16.	**Узлы пассивной противопожарной защиты HilTi для применения в строительстве**				47151
	Подраздел 16.1.	**Водоснабжение (кол-во 1шт)**				14662
233	С1261-105-0654 261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная противопожарная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл CP 660 INT	шт.	5	1 957	9785
234	С1261-107-0701 261-107-0701 *РСНБ РК 2022 прим.*	Противопожарная оберточная лента CFS-B L=10000мм	кг	6,6	739	4877
	Подраздел 16.2.	**Канализация (кол-во 1шт)**				32489
235	С1261-107-0701 261-107-0701 *РСНБ РК 2022 прим.*	Противопожарная оберточная лента CFS-B L=10000мм	кг	39,6	739	29264
236	С1236-106-0803 236-106-0803 *РСНБ РК 2022 прим.*	Противопожарный наполнитель для швов CP 606 310ml	кг	3,42	943	3225
	Итого по смете				**81 046 312**	
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		5,4%		4 376 501	
	ИТОГО				**85 422 813**	
	Оборудования, мебели и инвентаря				**9491016**	
	ИТОГО				**94 913 829**	
	Сметная прибыль		5%		4 271 141	
	Непредвиденные работы и затраты		2%		1 898 277	
	ИТОГО				**101 083 246**	
	в том числе на II квартал 2024 год, доля - 35%, К=1,0368				**36 681 088**	
	в том числе на III квартал 2024 год, доля - 57%, К=1,0557				**60 826 742**	
	в том числе на IV квартал 2024 год, доля - 8%, К=1,075				**8 693 159**	
	ИТОГО				**106 200 990**	
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9799999999997				**104 076 970**	

1	2	3	4	5	6	7
	Налог на добавленную стоимость		12%		12 489 236	
	Итого с НДС				**116 566 206**	

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта строительства
ТОО"Корпорация АК ордасы
БИН 060340003659

_____ **Кайыбеков Е.Ж.**

МП

СУБПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта строительства
ТОО "TIREK KZ"
БИН 211140007749

_____ **Жантураев А.И.**

МП