Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик *: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо" БИН 040140009142*

Субподрядчик *: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ", БИН 070440006005*

Наименование строительства и его адрес *: "Капитальный ремонт мягкой кровли крыши и дверей в санузлах ГУ "Железинской средней общеобразовательной школы №3 Железинского района"*

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		37/2-ИС	20.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
"Капитальный ремонт мягкой кровли крыши и дверей в санузлах ГУ "Железинской средней общеобразовательной школы №3 Железинского района"	***261 546,88***	*233 524,00*							*28 022,88*	*261 546,88*
Итого к оплате:	***261 546,88***	*233 524,00*							*28 022,88*	***261 546,88***

Субподрядчик: БИН 070440006005
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

Директор _____ ***Рысалдина Р.А.***

Генподрядчик: БИН 040140009142
Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор _____ ***Касенов К.С.***

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Железинский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо" БИН 040140009142

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ", БИН 070440006005

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт мягкой кровли крыши и дверей в санузлах ГУ "Железинской средней общеобразовательной школы №3 Железинского района"

Объект: "Капитальный ремонт мягкой кровли крыши и дверей в санузлах ГУ "Железинской средней общеобразовательной школы №3 Железинского района"
Договор № 37/2-ИС от 20 мая 2018 года

Акт №1 от 30.06.2018 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.
(локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих - строителей	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		машинистов	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 2. Кровля										
10	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщ.30 мм	м2	380	355,34	42,09	135 029	15 994	72 593	0,4277	162,53
					313,25	9,99	119 035	3 796	59,1	0,0124	4,7120
11	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой ВР-1 ф.3мм	т	0,3914	9 424,96	823,97	3 689	323	1 699	11,6000	4,54
					8 600,99	350,19	3 366	137	48,5	0,3800	0,1487
12	11-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материлов. Устройство в три слоя	м2	120	167,67	13,38	20 120	1 606	10 692	0,1960	23,52
					154,29	3,68	18 515	442	56,4	0,00430	0,5160

всего прямые затраты 158 838 191 5

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	140 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 375
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1
Накладные расходы I уровня, тенге	84 984
Итого с наладными расходами I уровня, тенге	243 822

Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	8 778
Итого, тенге	252 600
Сметная прибыль (8%), тенге	20 208
Всего	272 808
Итого в текущих ценах 3 кв.2016 г.	272 808
Итого в текущих ценах 2017 года (Иинф=1,07)	291 905
С понижающим коэффициентом К=0,8	233524,00
Налог на добавленную стоимость 12%	28022,88
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС	261546,88

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

Директор _____ *Рысалдина Р.А.*

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

БИН 040140009142

Директор _____ *Касенов К.С.*