Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

**Подрядчик:** **ТОО "Корпорация АҚ ордасы"**
(организация)

**Подрядчик:** **ТОО "TIREK KZ"**
(организация)

**Стройка:** **«Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №16, №17)» в г. Шымкент, мкр. Акжайык**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2024 года**

**12.03.2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №16, №17)» в г. Шымкент, мкр. Акжайык | 80 000 000 | 8 571 429 | 71 428 571 | | | | | | | 8 571 429 | 80 000 000 |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | 8 571 429 | **80 000 000** |

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

_____ **Б. Калибеков**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "TIREK KZ"

_____ **А. Жантураев**

Форма 2

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «Корпорация АҚ ордасы»

**СУБПОДРЯДЧИК:** ТОО «TIREK KZ»

## Акт приемки выполненных работ
## за март месяц 2024 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1. Дом№16** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| 37 | 1108-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м** | м$^3$ кладки | 207,6215043 | | 18170,70 | 4166,69 | 3772628 | 865094 | 974333 | 1987266 | 6220685 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 9311,18 | 980,84 | 1933201 | 203643 | | 460791 | |
| 38 | 213-101-0102 РСНБ РК 2022 | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125** | 1000 шт. | 78,8961715 | | 74507,00 | -- | 5878317 | -- | 5878317 | -- | 6348582 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 470265 | |
| 39 | 213-101-0402 РСНБ РК 2022 | **Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125** | 1000 шт. | 26,9907955 | | 83660,00 | -- | 2258050 | -- | 2258050 | -- | 2438694 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 180644 | |
| 40 | 234-101-0206 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | м$^3$ | 20,7621505 | | 49780,00 | -- | 1033540 | -- | 1033540 | -- | 1116223 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 82683 | |
| 41 | 261-107-0742 РСНБ РК 2022 | **Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81** | 100 м | 0,0108111 | | 31162,00 | -- | 337 | -- | 337 | -- | 364 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| 42 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,2702766 | | 376202,00 | -- | 101679 | -- | 101679 | -- | 109813 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8134 | |
| 43 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / М1, ЗП1** | т | 0,3490007 | | 455717,00 | -- | 159046 | -- | 159046 | -- | 171770 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12724 | |
| 44 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / СГ-1 | т | 0,7555454 | 455717,00 | -- | 344315 | -- | 344315 | -- | 371860 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27545 | |
| 45 | 252-301-1720 РСНБ РК 2022 | Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=160мм | шт. | 183,7880292 | 863,00 | -- | 158609 | -- | 158609 | -- | 171298 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12689 | |
| 46 | 252-301-1719 РСНБ РК 2022 | Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=140мм | шт. | 183,7880292 | 726,00 | -- | 133430 | -- | 133430 | -- | 144104 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10674 | |
| 47 | 214-401-0107 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм | $м^2$ | 43,2442419 | 807,00 | -- | 34898 | -- | 34898 | -- | 37690 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2792 | |
| 50 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 135,2119688 | 17000,91 | 4153,43 | 2298727 | 561594 | 609154 | 1171900 | 3748276 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 8342,30 | 977,19 | 1127979 | 132128 | | 277650 | |
| 51 | 213-101-0102 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 51,3805482 | 74507,00 | -- | 3828211 | -- | 3828211 | -- | 4134468 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306257 | |
| 52 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 597,8952974 | 3549,31 | 382,58 | 2122116 | 228743 | 258111 | 1569756 | 3987220 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2735,03 | 88,06 | 1635262 | 52651 | | 295348 | |
| 53 | 213-101-0102 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 30,1338228 | 74507,00 | -- | 2245181 | -- | 2245181 | -- | 2424795 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179614 | |
| 54 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / СИ-1 | т | 0,6010791 | 455717,00 | -- | 273922 | -- | 273922 | -- | 295836 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21914 | |
| 55 | 212-401-0102 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 5,6973252 | 16941,00 | -- | 96518 | -- | 96518 | -- | 104239 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7721 | |
| 56 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,1884028 | 351466,00 | -- | 66217 | -- | 66217 | -- | 71514 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5297 | |
| 57 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0530632 | 329294,00 | -- | 17473 | -- | 17473 | -- | 18871 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1398 | |
| 58 | 214-208-0103 РСНБ РК 2022 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм** | т | 0,0158259 | 578162,00 | -- | 9150 | -- | 9150 | -- | 9882 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 732 | |
| | | **Сердечник МС-3** | | | | | | | | | |
| 59 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | $м^3$ | 3,32 | 39417,03 | 6275,85 | 130865 | 20836 | 83438 | 28365 | 171968 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 26591 | 4580 | | 12738 | |
| 60 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,42818 | 28634,68 | 1590,07 | 12261 | 681 | 856 | 9962 | 24001 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 10724 | 223 | | 1778 | |
| 61 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,37918 | 329294,00 | -- | 124862 | -- | 124862 | -- | 134851 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9989 | |
| 62 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,049 | 376202,00 | -- | 18434 | -- | 18434 | -- | 19909 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1475 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-1 / 40 шт.** | | | | | | | | | |
| 63 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Перемычки. Устройство** | $м^3$ | 1,44 | 76593,51 | 5871,48 | 110295 | 8455 | 72471 | 28338 | 149724 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 29369 | 1772 | | 11091 | |
| 64 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,1928 | 28634,68 | 1590,07 | 5521 | 306 | 386 | 4486 | 10807 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 4829 | 100 | | 801 | |
| 65 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,1248 | 329294,00 | -- | 41096 | -- | 41096 | -- | 44384 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3288 | |
| 66 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,068 | 376202,00 | -- | 25582 | -- | 25582 | -- | 27629 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2047 | |
| 67 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,07168 | 1346560,07 | 1817,03 | 96521 | 130 | 72597 | 21703 | 127682 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 331943,04 | 773,64 | 23794 | 55 | | 9458 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.1 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1 | 0,07168 | 1012800,00 | | | | 72598 | | |
| 68 | 214-201-0303 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм | т | 0,24 | | 845648,00 | -- | 202956 | -- | 202956 | -- | 219192 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 16236 | |
| 69 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,024 | | 329294,00 | -- | 7903 | -- | 7903 | -- | 8535 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 632 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-1а / 60 шт.** | | | | | | | | | | |
| 70 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 2,16 | | 76593,51 | 5871,48 | 165442 | 12682 | 108707 | 42508 | 224586 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20395,13 | 1230,69 | 44053 | 2658 | | 16636 | |
| 71 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,62328 | | 28634,68 | 1590,07 | 17847 | 991 | 1245 | 14502 | 34937 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 25046,61 | 521,04 | 15611 | 325 | | 2588 | |
| 72 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,52128 | | 329294,00 | -- | 171654 | -- | 171654 | -- | 185386 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 13732 | |
| 73 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,102 | | 376202,00 | -- | 38373 | -- | 38373 | -- | 41443 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3070 | |
| 74 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,036 | | 329294,00 | -- | 11855 | -- | 11855 | -- | 12803 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 948 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-2 / 10 шт.** | | | | | | | | | | |
| 75 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,28 | | 76593,51 | 5871,48 | 21446 | 1644 | 14091 | 5510 | 29113 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20395,13 | 1230,69 | 5711 | 345 | | 2157 | |
| 76 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0356 | | 28634,68 | 1590,07 | 1019 | 57 | 70 | 828 | 1995 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 25046,61 | 521,04 | 892 | 19 | | 148 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,02416 | 329294,00 | -- | 7956 | -- | 7956 | -- | 8592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 636 | |
| 78 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01144 | 376202,00 | -- | 4304 | -- | 4304 | -- | 4648 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 344 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-3 / 50 шт.** | | | | | | | | | |
| 79 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Перемычки. Устройство** | $м^3$ | 1,2 | 76593,51 | 5871,48 | 91912 | 7046 | 60392 | 23615 | 124770 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 24474 | 1477 | | 9242 | |
| 80 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,1592 | 28634,68 | 1590,07 | 4559 | 253 | 319 | 3704 | 8924 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 3987 | 83 | | 661 | |
| 81 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,1064 | 329294,00 | -- | 35037 | -- | 35037 | -- | 37840 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2803 | |
| 82 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0528 | 376202,00 | -- | 19863 | -- | 19863 | -- | 21452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1589 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-4 / 10 шт.** | | | | | | | | | |
| 83 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Перемычки. Устройство** | $м^3$ | 0,22 | 76593,51 | 5871,48 | 16851 | 1292 | 11072 | 4329 | 22875 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 4487 | 271 | | 1694 | |
| 84 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,02952 | 28634,68 | 1590,07 | 845 | 47 | 59 | 687 | 1654 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 739 | 15 | | 123 | |
| 85 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,01984 | 329294,00 | -- | 6533 | -- | 6533 | -- | 7056 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 523 | |
| 86 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00968 | 376202,00 | -- | 3642 | -- | 3642 | -- | 3933 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 291 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-5 / 50 шт.** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,3 | 76593,51 | 5871,48 | 22978 | 1761 | 15098 | 5904 | 31192 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 6119 | 369 | | 2311 | |
| 88 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0664 | 28634,68 | 1590,07 | 1901 | 106 | 132 | 1545 | 3722 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 1663 | 35 | | 276 | |
| 89 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0496 | 329294,00 | -- | 16333 | -- | 16333 | -- | 17640 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1307 | |
| 90 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0168 | 376202,00 | -- | 6320 | -- | 6320 | -- | 6826 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 506 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-6 / 50 шт.** | | | | | | | | | |
| 91 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,2 | 76593,51 | 5871,48 | 15319 | 1174 | 10066 | 3936 | 20795 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 4079 | 246 | | 1540 | |
| 92 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0536 | 28634,68 | 1590,07 | 1535 | 85 | 108 | 1247 | 3005 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 1342 | 28 | | 223 | |
| 93 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0428 | 329294,00 | -- | 14094 | -- | 14094 | -- | 15222 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1128 | |
| 94 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0108 | 376202,00 | -- | 4063 | -- | 4063 | -- | 4388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 325 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-7 / 40 шт.** | | | | | | | | | |
| 95 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,4 | 76593,51 | 5871,48 | 30637 | 2348 | 20131 | 7872 | 41590 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 8158 | 492 | | 3081 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,10432 | 28634,68 | 1590,07 | 2987 | 166 | 208 | 2427 | 5847 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 2613 | 54 | | 433 | |
| 97 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0832 | 329294,00 | -- | 27397 | -- | 27397 | -- | 29589 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2192 | |
| 98 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02112 | 376202,00 | -- | 7945 | -- | 7945 | -- | 8581 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 636 | |
| | | **Монолитные сердечники МС-1 / 16 шт.** | | | | | | | | | |
| 99 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 2,56 | 39417,03 | 6275,85 | 100908 | 16066 | 64338 | 21872 | 132602 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 20504 | 3531 | | 9822 | |
| 100 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,143232 | 28634,68 | 1590,07 | 4101 | 228 | 286 | 3333 | 8028 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 3587 | 75 | | 595 | |
| 101 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,079168 | 329294,00 | -- | 26070 | -- | 26070 | -- | 28156 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2086 | |
| 102 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,064064 | 376202,00 | -- | 24101 | -- | 24101 | -- | 26029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1928 | |
| | | **Монолитные сердечники МС-1а / 18 шт.** | | | | | | | | | |
| 103 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 2,88 | 39417,03 | 6275,85 | 113521 | 18075 | 72379 | 24606 | 149177 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 23067 | 3973 | | 11050 | |
| 104 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,140544 | 28634,68 | 1590,07 | 4024 | 223 | 281 | 3270 | 7878 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 3520 | 73 | | 584 | |
| 105 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,089064 | 329294,00 | -- | 29328 | -- | 29328 | -- | 31674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2346 | |
| 106 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05148 | 376202,00 | -- | 19367 | -- | 19367 | -- | 20916 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1549 | |
| | | **Монолитные сердечники МС-2 / 8 шт.** | | | | | | | | | |
| **107** | **1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | **м$^3$** | **1,12** | **39417,03** | **6275,85** | **44147** | **7029** | **28148** | **9569** | **58013** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **8009,30** | **1379,39** | **8970** | **1545** | | **4297** | |
| **108** | **1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,078816** | **28634,68** | **1590,07** | **2257** | **125** | **158** | **1834** | **4418** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **25046,61** | **521,04** | **1974** | **41** | | **327** | |
| **109** | **214-210-0502 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | **т** | **0,055936** | **329294,00** | **--** | **18419** | **--** | **18419** | **--** | **19893** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1474** | |
| **110** | **214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,02288** | **376202,00** | **--** | **8608** | **--** | **8608** | **--** | **9297** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **689** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | **26774158** | **1757237** | **20039622** | **5004874** | **34321351** |
| | | | | | | | **4977299** | **410807** | **--** | **2542322** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **26774158** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **2478632** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **5388106** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | **17560988** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **5004874** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **2542322** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **34321354** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3418** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **5388106** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | **34321354** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3418** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **5388106** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **Сборные плиты перекрытия** | | | | | | | | | |
| **111** | **1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Панели перекрытий площадью до 10 м$^2$. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **46** | **10077,72** | **1716,04** | **463575** | **78938** | **173333** | **271713** | **794111** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **4593,56** | **412,21** | **211304** | **18962** | | **58823** | |
| **112** | **222-203-0404 РСНБ РК 2022** | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | **м$^2$** | **313,5732** | **11114,00** | **--** | **3485053** | **--** | **3485053** | **--** | **3763857** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **278804** | |
| | | **Антисейсмический пояс типового этажа** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 13 | 51229,85 | 6356,70 | 665988 | 82637 | 406783 | 176350 | 909725 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13582,14 | 1324,87 | 176568 | 17223 | | 67387 | |
| 120 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,1168 | 28634,68 | 1590,07 | 31979 | 1776 | 2231 | 25984 | 62600 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 27972 | 582 | | 4637 | |
| 121 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,7122 | 329294,00 | -- | 234523 | -- | 234523 | -- | 253285 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18762 | |
| 122 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4046 | 376202,00 | -- | 152211 | -- | 152211 | -- | 164388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12177 | |
| | | **Отдельные стержни** | | | | | | | | | |
| 123 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,3321 | 329294,00 | -- | 109359 | -- | 109359 | -- | 118108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8749 | |
| | | **Отдельные стержни** | | | | | | | | | |
| 128 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,083025 | 329294,00 | -- | 27340 | -- | 27340 | -- | 29527 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2187 | |
| 129 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01925 | 376202,00 | -- | 7242 | -- | 7242 | -- | 7821 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| | | **Антисейсмический пояс на отм. +14.920** | | | | | | | | | |
| 124 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 13 | 51229,85 | 6356,70 | 665988 | 82637 | 406783 | 176350 | 909725 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13582,14 | 1324,87 | 176568 | 17223 | | 67387 | |
| 125 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,1168 | 28634,68 | 1590,07 | 31979 | 1776 | 2231 | 25984 | 62600 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 27972 | 582 | | 4637 | |
| 126 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,7122 | 329294,00 | -- | 234523 | -- | 234523 | -- | 253285 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18762 | |
| 127 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4046 | 376202,00 | -- | 152211 | -- | 152211 | -- | 164388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12177 | |
| | | **Монолитный участок МУ-2 / 20 шт.** | | | | | | | | | |
| 133 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | $м^3$ | 0,224 | 47912,00 | 3575,72 | 10732 | 801 | 7068 | 2762 | 14574 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 2863 | 172 | | 1080 | |
| 134 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,42616 | 329247,00 | -- | 140312 | -- | 140312 | -- | 151537 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11225 | |
| 135 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03472 | 376202,00 | -- | 13062 | -- | 13062 | -- | 14107 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1045 | |
| | | **Монолитный участок МУ-3 / 8 шт.** | | | | | | | | | |
| 136 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | $м^3$ | 6,5 | 46920,35 | 3575,72 | 304982 | 23242 | 198657 | 80158 | 415951 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 83083 | 5003 | | 30811 | |
| 137 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,518 | 331233,00 | -- | 171579 | -- | 171579 | -- | 185305 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13726 | |
| 138 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0418 | 376202,00 | -- | 15725 | -- | 15725 | -- | 16983 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1258 | |
| | | **Монолитный участок МУ-4 / 16 шт.** | | | | | | | | | |
| 139 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | $м^3$ | 7,8 | 46920,35 | 3575,72 | 365979 | 27891 | 238389 | 96190 | 499142 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 99699 | 6004 | | 36973 | |
| 140 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,52866 | 331233,00 | -- | 175110 | -- | 175110 | -- | 189119 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14009 | |
| 141 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05016 | 376202,00 | -- | 18870 | -- | 18870 | -- | 20380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1510 | |
| | | **Монолитный участок МУ-5 / 14 шт.** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 14,16 | 46920,35 | 3575,72 | 664392 | 50632 | 432767 | 174622 | 906135 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 180993 | 10899 | | 67121 | |
| 143 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,26024 | 331233,00 | -- | 417433 | -- | 417433 | -- | 450828 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33395 | |
| 144 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0504 | 376202,00 | -- | 18961 | -- | 18961 | -- | 20478 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1517 | |
| | | **Плита монолитная ПМ-1 / 10 шт.** | | | | | | | | | |
| 145 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 3,04 | 46920,35 | 3575,72 | 142638 | 10870 | 92911 | 37489 | 194538 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 38857 | 2340 | | 14410 | |
| 146 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,34212 | 331233,00 | -- | 113321 | -- | 113321 | -- | 122387 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9066 | |
| 147 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0304 | 376202,00 | -- | 11437 | -- | 11437 | -- | 12352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 915 | |
| | | **Плита монолитная ПМ-3 / 20 шт.** | | | | | | | | | |
| 151 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 9,6 | 46920,35 | 3575,72 | 450435 | 34327 | 293401 | 118387 | 614328 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 122707 | 7389 | | 45506 | |
| 152 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,77608 | 331233,00 | -- | 257063 | -- | 257063 | -- | 277628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20565 | |
| 153 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0608 | 376202,00 | -- | 22873 | -- | 22873 | -- | 24703 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1830 | |
| | | **Плита монолитная ПМ-4 / 10 шт.** | | | | | | | | | |
| 154 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 3,04 | 46920,35 | 3575,72 | 142638 | 10870 | 92911 | 37489 | 194538 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 38857 | 2340 | | 14410 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,2467 | 331233,00 | -- | 81715 | -- | 81715 | -- | 88252 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6537 | |
| 156 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,02128 | 376202,00 | -- | 8006 | -- | 8006 | -- | 8646 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 640 | |
| | | **Заделка бетоном швов** | | | | | | | | | |
| 160 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Пояса без опалубки. Устройство** | $м^3$ | 19 | 35894,41 | 5476,44 | 681994 | 104052 | 448130 | 137612 | 885175 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6832,23 | 1126,85 | 129812 | 21410 | | 65568 | |
| 161 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,82318 | 28634,68 | 1590,07 | 23571 | 1309 | 1644 | 19153 | 46141 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 20618 | 429 | | 3418 | |
| 162 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,82318 | 349794,00 | -- | 287943 | -- | 287943 | -- | 310978 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23035 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | 10802742 | 511758 | 8953111 | 1380243 | 13157625 |
| | | | | | | | 1337873 | 110558 | -- | 974638 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 10802742 | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 2797238 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 1448431 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 6155872 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 1380243 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 974638 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 13157623 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 924 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1448431 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 13157623 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 924 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1448431 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | 37576900 | 2268995 | 28992733 | 6385117 | 47478976 |
| | | | | | | | 6315172 | 521365 | -- | 3516960 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 37576900 | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 5275870 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 6836537 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 23716860 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 6385117 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 3516960 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 47478977 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4342 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 6836537 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | тенге | | | | 47478977 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4342 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 6836537 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОТДЕЛ 2. Дом№17** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 21 | 1108-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 110,590655 | 18170,70 | 4166,69 | 2009510 | 460797 | 518984 | 1058527 | 3313480 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 9311,18 | 980,84 | 1029729 | 108472 | | 245443 | |
| 22 | 213-101-0102 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 42,024449 | 74507,00 | -- | 3131116 | -- | 3131116 | -- | 3381605 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 250489 | |
| 23 | 213-101-0402 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 14,376785 | 83660,00 | -- | 1202762 | -- | 1202762 | -- | 1298983 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96221 | |
| 24 | 234-101-0206 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 11,059066 | 49780,00 | -- | 550520 | -- | 550520 | -- | 594562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44042 | |
| 25 | 261-107-0742 РСНБ РК 2022 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,0057586 | 31162,00 | -- | 179 | -- | 179 | -- | 193 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 26 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,143964 | 376202,00 | -- | 54160 | -- | 54160 | -- | 58493 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4333 | |
| 27 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / М1, ЗП1 | т | 0,185897 | 455717,00 | -- | 84716 | -- | 84716 | -- | 91493 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6777 | |
| 28 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / СГ-1 | т | 0,402445 | 455717,00 | -- | 183401 | -- | 183401 | -- | 198073 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14672 | |
| 29 | 252-301-1720 РСНБ РК 2022 | Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=160мм | шт. | 97,895633 | 863,00 | -- | 84484 | -- | 84484 | -- | 91243 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6759 | |
| 30 | 252-301-1719 РСНБ РК 2022 | Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=140мм | шт. | 97,895633 | 726,00 | -- | 71072 | -- | 71072 | -- | 76758 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5686 | |
| 31 | 214-401-0107 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм | $м^2$ | 23,034267 | 807,00 | -- | 18589 | -- | 18589 | -- | 20076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1487 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м / парапет | $м^3$ кладки | 37,2682986 | 17464,86 | 4166,69 | 650886 | 155285 | 164207 | 342192 | 1072524 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 8892,11 | 980,84 | 331394 | 36554 | | 79446 | |
| 33 | 213-101-0402 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 26,724195 | 83660,00 | -- | 2235746 | -- | 2235746 | -- | 2414606 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 178860 | |
| 34 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 72,021346 | 17000,91 | 4153,43 | 1224428 | 299136 | 324468 | 624218 | 1996538 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 8342,30 | 977,19 | 600824 | 70379 | | 147892 | |
| 35 | 213-101-0102 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 27,368112 | 74507,00 | -- | 2039116 | -- | 2039116 | -- | 2202245 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163129 | |
| 36 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 576,5184016 | 3549,31 | 382,58 | 2046243 | 220564 | 248884 | 1513632 | 3844663 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2735,03 | 88,06 | 1576795 | 50768 | | 284789 | |
| 37 | 213-101-0102 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 29,056437 | 74507,00 | -- | 2164908 | -- | 2164908 | -- | 2338101 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 173193 | |
| 38 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / СИ-1 | т | 0,5795884 | 455717,00 | -- | 264128 | -- | 264128 | -- | 285258 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21130 | |
| 39 | 212-401-0102 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 5,4936265 | 16941,00 | -- | 93068 | -- | 93068 | -- | 100513 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7445 | |
| 40 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,1816667 | 351466,00 | -- | 63850 | -- | 63850 | -- | 68958 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5108 | |
| 41 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0511661 | 329294,00 | -- | 16849 | -- | 16849 | -- | 18197 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1348 | |
| 42 | 214-208-0103 РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,0151883 | 578162,00 | -- | 8781 | -- | 8781 | -- | 9484 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 703 | |
| | | **Сердечник МС-3** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 2,49 | 39417,03 | 6275,85 | 98148 | 15627 | 62578 | 21274 | 128976 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 19943 | 3435 | | 9554 | |
| 44 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,321135 | 28634,68 | 1590,07 | 9196 | 510 | 643 | 7472 | 18001 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 8043 | 167 | | 1333 | |
| 45 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,284385 | 329294,00 | -- | 93646 | -- | 93646 | -- | 101138 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7492 | |
| 46 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03675 | 376202,00 | -- | 13825 | -- | 13825 | -- | 14931 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1106 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-1 / 40 шт.** | | | | | | | | | |
| 47 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 1,08 | 76593,51 | 5871,48 | 82721 | 6341 | 54353 | 21254 | 112293 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 22027 | 1329 | | 8318 | |
| 48 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1446 | 28634,68 | 1590,07 | 4141 | 230 | 289 | 3364 | 8106 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 3622 | 75 | | 600 | |
| 49 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0936 | 329294,00 | -- | 30822 | -- | 30822 | -- | 33288 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2466 | |
| 50 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,051 | 376202,00 | -- | 19186 | -- | 19186 | -- | 20721 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1535 | |
| 51 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,05376 | 1346560,07 | 1817,03 | 72391 | 98 | 54448 | 16277 | 95761 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 331943,04 | 773,64 | 17845 | 42 | | 7093 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51.1 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1 0,05376 | 1012800,00 | | | | 54448 | | |
| 52 | 214-201-0303 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм | т | 0,18 | 845648,00 | -- | 152217 | -- | 152217 | -- | 164394 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12177 | |
| 53 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,018 | 329294,00 | -- | 5927 | -- | 5927 | -- | 6401 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 474 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-1а / 60 шт.** | | | | | | | | | |
| 54 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Перемычки. Устройство** | $м^3$ | 1,62 | 76593,51 | 5871,48 | 124081 | 9512 | 81529 | 31881 | 168439 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 33040 | 1994 | | 12477 | |
| 55 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,46746 | 28634,68 | 1590,07 | 13386 | 744 | 934 | 10876 | 26203 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 11708 | 244 | | 1941 | |
| 56 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,39096 | 329294,00 | -- | 128741 | -- | 128741 | -- | 139040 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10299 | |
| 57 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0765 | 376202,00 | -- | 28779 | -- | 28779 | -- | 31081 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2302 | |
| 58 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,027 | 329294,00 | -- | 8891 | -- | 8891 | -- | 9602 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 711 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-2 / 10 шт.** | | | | | | | | | |
| 59 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Перемычки. Устройство** | $м^3$ | 0,21 | 76593,51 | 5871,48 | 16085 | 1233 | 10569 | 4133 | 21835 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 4283 | 258 | | 1617 | |
| 60 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,0267 | 28634,68 | 1590,07 | 765 | 43 | 53 | 621 | 1497 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 669 | 14 | | 111 | |
| 61 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,01812 | 329294,00 | -- | 5967 | -- | 5967 | -- | 6444 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | |
| 62 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00858 | 376202,00 | -- | 3228 | -- | 3228 | -- | 3486 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 258 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-3 / 50 шт.** | | | | | | | | | |
| 63 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,9 | 76593,51 | 5871,48 | 68934 | 5285 | 45293 | 17712 | 93577 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 18356 | 1108 | | 6932 | |
| 64 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1194 | 28634,68 | 1590,07 | 3419 | 190 | 238 | 2778 | 6693 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 2991 | 62 | | 496 | |
| 65 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0798 | 329294,00 | -- | 26278 | -- | 26278 | -- | 28380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2102 | |
| 66 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0396 | 376202,00 | -- | 14898 | -- | 14898 | -- | 16090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1192 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-4 / 10 шт.** | | | | | | | | | |
| 67 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,165 | 76593,51 | 5871,48 | 12638 | 969 | 8304 | 3247 | 17156 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 3365 | 203 | | 1271 | |
| 68 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,02214 | 28634,68 | 1590,07 | 634 | 36 | 43 | 515 | 1241 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 555 | 12 | | 92 | |
| 69 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,01488 | 329294,00 | -- | 4900 | -- | 4900 | -- | 5292 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 392 | |
| 70 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00726 | 376202,00 | -- | 2731 | -- | 2731 | -- | 2949 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-5 / 50 шт.** | | | | | | | | | |
| 71 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,225 | 76593,51 | 5871,48 | 17234 | 1321 | 11324 | 4428 | 23395 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 4589 | 277 | | 1733 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0498 | 28634,68 | 1590,07 | 1426 | 79 | 100 | 1159 | 2791 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 1247 | 26 | | 207 | |
| 73 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0372 | 329294,00 | -- | 12250 | -- | 12250 | -- | 13230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 980 | |
| 74 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0126 | 376202,00 | -- | 4740 | -- | 4740 | -- | 5119 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 379 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-6 / 50 шт.** | | | | | | | | | |
| 75 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,15 | 76593,51 | 5871,48 | 11489 | 881 | 7549 | 2952 | 15596 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 3059 | 185 | | 1155 | |
| 76 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0402 | 28634,68 | 1590,07 | 1151 | 64 | 80 | 935 | 2253 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 1007 | 21 | | 167 | |
| 77 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0321 | 329294,00 | -- | 10570 | -- | 10570 | -- | 11416 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 846 | |
| 78 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0081 | 376202,00 | -- | 3047 | -- | 3047 | -- | 3291 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 244 | |
| | | **Перемычки монолитные ПрМ-7 / 40 шт.** | | | | | | | | | |
| 79 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перемычки. Устройство | $м^3$ | 0,3 | 76593,51 | 5871,48 | 22978 | 1761 | 15098 | 5904 | 31192 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20395,13 | 1230,69 | 6119 | 369 | | 2311 | |
| 80 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,07824 | 28634,68 | 1590,07 | 2240 | 125 | 155 | 1820 | 4385 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 1960 | 41 | | 325 | |
| 81 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,0624 | 329294,00 | -- | 20548 | -- | 20548 | -- | 22192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1644 | |
| 82 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01584 | 376202,00 | -- | 5959 | -- | 5959 | -- | 6436 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 477 | |
| | | **Монолитные сердечники МС-1 / 16 шт.** | | | | | | | | | |
| 83 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 1,92 | 39417,03 | 6275,85 | 75681 | 12049 | 48254 | 16404 | 99452 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 15378 | 2648 | | 7367 | |
| 84 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,107424 | 28634,68 | 1590,07 | 3076 | 171 | 214 | 2499 | 6021 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 2691 | 56 | | 446 | |
| 85 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,059376 | 329294,00 | -- | 19552 | -- | 19552 | -- | 21116 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1564 | |
| 86 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,048048 | 376202,00 | -- | 18076 | -- | 18076 | -- | 19522 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1446 | |
| | | **Монолитные сердечники МС-1а / 18 шт.** | | | | | | | | | |
| 87 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 2,16 | 39417,03 | 6275,85 | 85141 | 13555 | 54286 | 18454 | 111883 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 17300 | 2979 | | 8288 | |
| 88 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,105408 | 28634,68 | 1590,07 | 3018 | 168 | 210 | 2452 | 5908 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 2640 | 55 | | 438 | |
| 89 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,066798 | 329294,00 | -- | 21996 | -- | 21996 | -- | 23756 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1760 | |
| 90 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03861 | 376202,00 | -- | 14525 | -- | 14525 | -- | 15687 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1162 | |
| | | **Монолитные сердечники МС-2 / 8 шт.** | | | | | | | | | |
| 91 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 0,84 | 39417,03 | 6275,85 | 33110 | 5272 | 21110 | 7177 | 43510 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8009,30 | 1379,39 | 6728 | 1159 | | 3223 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,059112 | 28634,68 | 1590,07 | 1693 | 94 | 118 | 1375 | 3314 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 1481 | 31 | | 245 | |
| 93 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,041952 | 329294,00 | -- | 13815 | -- | 13815 | -- | 14920 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1105 | |
| 94 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,01716 | 376202,00 | -- | 6456 | -- | 6456 | -- | 6972 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 516 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | **19654858** | **1212140** | **14693330** | **3745532** | **25272418** |
| | | | | | | | **3749388** | **282963** | **--** | **1872030** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **19654858** | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | **1734318** | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **4032351** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | **12959015** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **3745532** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **1872030** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **25272420** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2556** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **4032351** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | **25272420** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2556** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **4032351** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **Сборные плиты перекрытия** | | | | | | | | | |
| 95 | 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Панели перекрытий площадью до 10 м$^2$. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 32 | 10077,72 | 1716,04 | 322487 | 54914 | 120579 | 189018 | 552425 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4593,56 | 412,21 | 146994 | 13191 | | 40920 | |
| 96 | 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | м$^2$ | 210,6144 | 11114,00 | -- | 2340768 | -- | 2340768 | -- | 2528029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 187261 | |
| | | **Антисейсмический пояс типового этажа** | | | | | | | | | |
| 103 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м$^3$ | 13 | 51229,85 | 6356,70 | 665988 | 82637 | 406783 | 176350 | 909725 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13582,14 | 1324,87 | 176568 | 17223 | | 67387 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,1168 | 28634,68 | 1590,07 | 31979 | 1776 | 2231 | 25984 | 62600 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 27972 | 582 | | 4637 | |
| 105 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,7122 | 329294,00 | -- | 234523 | -- | 234523 | -- | 253285 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18762 | |
| 106 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4046 | 376202,00 | -- | 152211 | -- | 152211 | -- | 164388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12177 | |
| | | **Отдельные стержни** | | | | | | | | | |
| 107 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,3321 | 329294,00 | -- | 109359 | -- | 109359 | -- | 118108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8749 | |
| | | **Отдельные стержни** | | | | | | | | | |
| 112 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,083025 | 329294,00 | -- | 27340 | -- | 27340 | -- | 29527 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2187 | |
| 113 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01925 | 376202,00 | -- | 7242 | -- | 7242 | -- | 7821 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| | | **Антисейсмический пояс на отм. +14.920** | | | | | | | | | |
| 108 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 13 | 51229,85 | 6356,70 | 665988 | 82637 | 406783 | 176350 | 909725 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 13582,14 | 1324,87 | 176568 | 17223 | | 67387 | |
| 109 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,1168 | 28634,68 | 1590,07 | 31979 | 1776 | 2231 | 25984 | 62600 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25046,61 | 521,04 | 27972 | 582 | | 4637 | |
| 110 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,7122 | 329294,00 | -- | 234523 | -- | 234523 | -- | 253285 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18762 | |
| 111 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4046 | 376202,00 | -- | 152211 | -- | 152211 | -- | 164388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12177 | |
| | | **Монолитный участок МУ-2 / 20 шт.** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 0,224 | 47912,00 | 3575,72 | 10732 | 801 | 7068 | 2762 | 14574 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 2863 | 172 | | 1080 | |
| 118 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,42616 | 329247,00 | -- | 140312 | -- | 140312 | -- | 151537 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11225 | |
| 119 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03472 | 376202,00 | -- | 13062 | -- | 13062 | -- | 14107 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1045 | |
| | | **Монолитный участок МУ-3 / 8 шт.** | | | | | | | | | |
| 120 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 6,5 | 46920,35 | 3575,72 | 304982 | 23242 | 198657 | 80158 | 415951 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 83083 | 5003 | | 30811 | |
| 121 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,518 | 331233,00 | -- | 171579 | -- | 171579 | -- | 185305 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13726 | |
| 122 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0418 | 376202,00 | -- | 15725 | -- | 15725 | -- | 16983 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1258 | |
| | | **Монолитный участок МУ-4 / 16 шт.** | | | | | | | | | |
| 123 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 7,8 | 46920,35 | 3575,72 | 365979 | 27891 | 238389 | 96190 | 499142 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 99699 | 6004 | | 36973 | |
| 124 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,52866 | 331233,00 | -- | 175110 | -- | 175110 | -- | 189119 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14009 | |
| 125 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05016 | 376202,00 | -- | 18870 | -- | 18870 | -- | 20380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1510 | |
| | | **Монолитный участок МУ-5 / 14 шт.** | | | | | | | | | |
| 126 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 14,16 | 46920,35 | 3575,72 | 664392 | 50632 | 432767 | 174622 | 906135 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 180993 | 10899 | | 67121 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,26024 | 331233,00 | -- | 417433 | -- | 417433 | -- | 450828 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33395 | |
| 128 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0504 | 376202,00 | -- | 18961 | -- | 18961 | -- | 20478 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1517 | |
| | | **Плита монолитная ПМ-1 / 10 шт.** | | | | | | | | | |
| 129 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 3,04 | 46920,35 | 3575,72 | 142638 | 10870 | 92911 | 37489 | 194538 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 38857 | 2340 | | 14410 | |
| 130 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,34212 | 331233,00 | -- | 113321 | -- | 113321 | -- | 122387 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9066 | |
| 131 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0304 | 376202,00 | -- | 11437 | -- | 11437 | -- | 12352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 915 | |
| | | **Плита монолитная ПМ-3 / 20 шт.** | | | | | | | | | |
| 135 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 9,6 | 46920,35 | 3575,72 | 450435 | 34327 | 293401 | 118387 | 614328 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 122707 | 7389 | | 45506 | |
| 136 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,77608 | 331233,00 | -- | 257063 | -- | 257063 | -- | 277628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20565 | |
| 137 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0608 | 376202,00 | -- | 22873 | -- | 22873 | -- | 24703 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1830 | |
| | | **Плита монолитная ПМ-4 / 10 шт.** | | | | | | | | | |
| 138 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 3,04 | 46920,35 | 3575,72 | 142638 | 10870 | 92911 | 37489 | 194538 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12781,98 | 769,70 | 38857 | 2340 | | 14410 | |
| 139 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2467 | 331233,00 | -- | 81715 | -- | 81715 | -- | 88252 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6537 | |
| 140 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02128 | 376202,00 | -- | 8006 | -- | 8006 | -- | 8646 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 640 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Заделка бетоном швов** | | | | | | | | | |
| **144** | **1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Пояса без опалубки. Устройство** | **м$^3$** | **19** | **35894,41** | **5476,44** | **681994** | **104052** | **448130** | **137612** | **885175** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **6832,23** | **1126,85** | **129812** | **21410** | | **65568** | |
| **145** | **1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,82318** | **28634,68** | **1590,07** | **23571** | **1309** | **1644** | **19153** | **46141** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **25046,61** | **521,04** | **20618** | **429** | | **3418** | |
| **146** | **214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,82318** | **349794,00** | **--** | **287943** | **--** | **287943** | **--** | **310978** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **23035** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **тенге** | | | | **9517369** | **487734** | **7756072** | **1297548** | **11680111** |
| | | | | | | | **1273563** | **104787** | **--** | **865192** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **9517369** | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | **2744484** | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **1378350** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | **5011587** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **1297548** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **865192** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **11680109** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **881** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **1378350** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | **11680109** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **881** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **1378350** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | **29172227** | **1699874** | **22449402** | **5043080** | **36952529** |
| | | | | | | | **5022951** | **387750** | **--** | **2737222** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **29172227** | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | **4478802** | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **5410701** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | **17970602** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **5043080** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **2737222** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **36952529** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3437** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **5410701** | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | тенге | | | | **36952529** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3437** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **5410701** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **84431505** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **11338123** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **3968869** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **909115** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **51442134** | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **11428197** | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **6254182** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | | | | **тенге** | | | | | | | | **84 431 505** |
| **Стоимость оборудования:** | | | | **тенге** | | | | | | | | **0** |
| **Итого без оборудования:** | | | | **тенге** | | | | | | | | **84 431 505** |
| **Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения 0,9%** | | | | **тенге** | | | | | | | | **85 191 389** |
| **Итого с учетом ДЗ при СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%** | | | | **тенге** | | | | | | | | **85 395 848** |
| **Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%** | | | | **тенге** | | | | | | | | **87 103 765** |
| **Итого с учетом стоимости оборудования** | | | | **тенге** | | | | | | | | **87 103 765** |
| **Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079** | | | | **тенге** | | | | | | | | **93 984 962** |
| **Итого с учетом понижающего коэффициента, К=0,95*0,8** | | | | **тенге** | | | | | | | | **71 428 571** |
| **НДС - 12%** | | | | **тенге** | | | | | | | | **8 571 429** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом НДС** | | | | **тенге** | | | | | | | | **80 000 000** |

**Подрядчик**

ТОО «Корпорация АК орда»

Ген.директор _____ **Б. Калибеков**

**Подрядчик**

ТОО «TIREK KZ»

Директор _____ **А. Жантураев**