«Шымкент қаласындағы Ақсай – Қарабастау каналын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
11.12.2024 ж. № 19-0492/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0492/24 от 11.12.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 18.10.2024 г. № 180740018815/240049/00 (46).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», лицензия от 23.04.2018 г. №18008151 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задания на проектирование, утвержденное и.о. заместителя руководителя ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент» от 07.02.2022 года;
акт на право постоянного землепользования № 2206281320499359 от 28.06.2022 года, выданный филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительства для граждан» по городу Шымкент;
акт на право постоянного землепользования № 2206021620471699 от 02.06.2022 года, выданный филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительства для граждан» по городу Шымкент;
акт на право постоянного землепользования №2206281320499329 от 28.06.2022 года, выданный филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительства для граждан» по городу Шымкент;
дефектный акт обследования канала Аксай-Карабастау в Енбекшинском районе города Шымкент, утвержденный и. о. заместителя руководителя ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент» от 12.08.2022 года;
техническое заключение по результатам технического обследования и оценки технического состояния объекта «Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент», №10 от 03.03.2022 года, выполненное ТОО «SK Best Spec Stroy KZ». Свидетельство об аккредитации, №KZ36VWC00092679 от 02.09.2024 года, выданное Комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
письмо ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент» №176/ц от 26.08.2024 года о том, что финансирование капитального ремонта канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент» предусмотрено по бюджетной программе «Обеспечение эксплуатации водохозяйственных объектов коммунальной собственности». Начало строительства запланировано на март месяц 2025 года;
отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту «Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент», выполненный ТОО «Шымкентгеология» в мае 2022 года. Лицензия №17009920 от 01.06.2017 года;
топографическая съёмка выполненная ТОО «Улмад» в 2022 году. Лицензия ГСЛ №000801 от 08.06.2007 года;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах № KZ83VRC00015157 от 08.11.2022 года, выданное РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: трасса канала Аксай-Карабастау расположена на юго-восточной части города Шымкент.

Сейсмичность района - 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
3	Конструктивные решения	Бердибеков С.И.	KZ08VJE00023236	Соответствует
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые

				к утверждению
1	Длина участка канала	км	0,925	0,925
2	Расход канала	м³/сек	1,0	1,0
3	Источник орошения		р. Бадам	р. Бадам
4	Класс сооружения		IV	IV
5	КПД канала		0,90	0,90
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2025 годов, в том числе:	млн. тенге	157,192	150,063
6.1	СМР	млн. тенге	126,211	120,053
6.2	прочие затраты	млн. тенге	30,981	30,010
7	в ценах по годам строительства			
7.1	в ценах 2024 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге	11,085	11,085
7.2	в ценах 2025 года	млн. тенге	146,107	138,978
8	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт канала Аксай-Карабастау в г. Шымкент» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Шымкент қаласындағы Ақсай – Қарабастау каналын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Курбанбаев Е.А.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бердибеков С.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону