Заказчик : **ТОО «Гранд-Мастер».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство детского сада на 80 мест в н. п. Томан, Исатайского района, Атырауской области».**

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				Стены							
15	**Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**18.6**	**8199.37**	**2634.28**	**194489**	**62485**	**37589**	**99978**	**7539968**
		НР - 93%, СП - 8%			**3980.40**	**551.76**	**94415**	**13088**		**23557**	
16	**С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**11.4**	**18070.00**	**–**	**394331**	**–**	**394331**	**–**	**9196745**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**–**		**31546**	
17	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1.6**	**352114.71**	**2192.31**	**21338**	**133**	**17408**	**3570**	**634810**
		СП - 8%			**--**	**–**	**--**	**–**		**4583**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**279583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**79144**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17371587**
		ИТОГО:	**Тенге**				**17371587**				
		Итого с временными	**Тенге**		**2,9%**	**503776**	**17875362.94**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**0,7%**	**125128**	**18000490.48**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	**Тенге**		**2%**	**360010**	**18360500.29**				
		Итого в ценах 3-го квартала К=1					**18360500.29**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				**2203260.04**				
		Итого с НДС	**Тенге**				**20563760.33**				

Сдал/субподрядчик
ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Директор
_____Тлемисов А.

Принял/Генподрядчик
ТОО "Гранд-Мастер"
Директор
_____Румаганбетов Т.