Форма №2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дөненбек"

Договор №3 от 08.05.2024г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство сооружения "Древняя Крепость" в историко-этнографическом комплексе "Тектурмас" в г. Тараз (с внутренними ИКИ сетями)

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1 Конструкции железобетонные									
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытие									
		В ОСЯХ 1-2 НА ОТМ. +8,260 (л. КЖ-14,15)									
1	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	234691,00	--	28163	--	28163	--	30416
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,175	19590,23	987,43	3428	173	50	2967	6907
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	3205	55		512	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	19430,44	1348,90	2332	162	35	1984	4660
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	2135	44		345	
		В ОСЯХ 3-4, 10-11 НА ОТМ. +8,860 (л. КЖ-39-41, 100-102, 219-221 1Х3 ШТ)									

4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7332	234691,00	--	172075	--	172075	--	185841
		СП - 8%			--	--	--	--		13766	
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,55	19590,23	987,43	10775	543	159	9324	21707
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	10073	173		1608	
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7332	19430,44	1348,90	14246	989	211	12119	28475
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	13046	272		2109	
		В ОСЯХ 5-9,22-26 НА ОТМ. +8,260 (л. КЖ-76,256 1Х2 ШТ)									
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3831	234691,00	--	89910	--	89910	--	97103
		СП - 8%			--	--	--	--		7193	
8	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,31084	214611,00	--	495932	--	495932	--	535606
		СП - 8%			--	--	--	--		39675	
9	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,375	19590,23	987,43	7346	370	108	6357	14800
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	6868	118		1096	
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3831	19430,44	1348,90	7444	517	110	6332	14878
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	6817	142		1102	
		В ОСЯХ 12-14,17-19 НА ОТМ. +8,260 (л. КЖ-130,131,194,195 1Х2 ШТ)									
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2764	234691,00	--	64869	--	64869	--	70058
		СП - 8%			--	--	--	--		5189	
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3375	19590,23	987,43	6612	333	98	5722	13320
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	6181	106		987	

13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2764	19430,44	1348,90	5371	373	80	4569	10734
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	4918	102		795	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3831	234691,00	--	89910	--	89910	--	97103
		СП - 8%			--	--	--	--		7193	
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,375	19590,23	987,43	7346	370	108	6357	14800
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	6868	118		1096	
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3831	19430,44	1348,90	7444	517	110	6332	14878
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	6817	142		1102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1161286
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
17	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивкапо одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛВ	м2 стен (за вычетом проемов)	105,1	2320,96	25,37	243933	2666	149715	83350	353465
		НР - 90%; СП - 8%			871,10	10,07	91552	1059		26183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								353465
		РАЗДЕЛ 3.Смета№2-1-4.Водоснабжение и канализация									
		Санитарно-техническое оборудование									
18	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	3590,22	174,32	14361	697	2324	11447	27873
		НР - 98%; СП - 8%			2834,94	85,26	11340	341		2065	
19	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	20730,00	--	82920	--	82920	--	89554
		СП - 8%			--	--	--	--		6634	
20	1117-0101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект	3	2207,85	79,47	6624	238	826	5563	13161
		НР - 98%; СП - 8%			1853,28	38,73	5560	116		975	

21	2303-0102-3210 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3	10287,00	--	30861	--	30861	--	33330
		СП - 8%			--	--	--	--		2469	
22	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	895,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
23	1117-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией. Установка	комплект	1	67464,68	175,97	67465	176	65121	2208	75247
		НР - 98%; СП - 8%			2168,01	85,26	2168	85		5574	
24	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м огражден	1,5	672,54	78,05	1009	117	111	980	2148
		НР - 118%; СП - 8%			520,83	32,76	781	49		159	
25	ТПР.Л.ИП Новый день	Поручни инвалидные для унитаза НС-003, НС-004	шт	2	27540,00	--	55080	--	55080	--	59486
		СП - 8%			--	--	--	--		4406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								303699
		РАЗДЕЛ 4.Смета№2-1-5. Электрооборудование и электроосвещениеЭлектроустановочные изделия.									
		Светильники									
26	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	30	4725,60	940,17	141768	28205	52993	57162	214845
		НР - 72%; СП - 8%			2019,00	627,41	60570	18822		15914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								214845
		РАЗДЕЛ 5.Смета№4-1-1.Линии электропередачи									
27	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	450	343,28	154,21	154474	69392	20930	61487	233238
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	64152	21246		17277	
28	2306-0133-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,45	435476,00	--	195964	--	195964	--	211641
		СП - 8%			--	--	--	--		15677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				350438	69392	216894	61487	444879

		Итого	Тенге								2478174
		НДС 12%	Тенге								297381
		Всегог с НДС	Тенге								2775555

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дөненбек"

Директор _____ Салкынбаев Н.М.