«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ «ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ №1 «АҚЕРКЕ» БӨБЕКЖАЙ- БАЛАБАҚШАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРЫНЫ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯСЛИ-ДЕТСКИЙ САД №1 «АҚЕРКЕ» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЛИНСКОМУ РАЙОНУ» УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

БҰЙРЫҚ
«05» наурыз 2026 ж .г.
Қазалы қаласы

ПРИКАЗ
№ 11 а
город Казалинск

«Қызылорда облысының білім басқармасының «Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің №1 «Ақерке» бөбекжай-балабақшасы» КМҚК –да төтенше жағдай орын алуына байланысты акт толтыру үшін комиссия құру туралы

1. «Қызылорда облысының білім басқармасының «Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің №1 «Ақерке» бөбекжай-балабақшасы» КМҚК-ы аумағында жер асты арқылы жүргізілген электр кабелінің істен шығуына байланысты төтенше жағдай орын алды. Электр энергиясының уақытша тоқтау фактісін анықтау, тексеру және тиісті акт толтыру мақсатында төмендегі құрамда комиссия құрылсын:

Комиссия төрайымы: Ә.Нұрлан-шаруашылық меңгерушісі.

Б.Амирхан-Қазалы аудандық білім бөлімі әдіскері.

А.Аймолдаев- «ҚЭТТК» Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы АК-қазалы аудандық электр торабы-мастер.

Д.Пржанов-қарауыл.

Ж.Толыбай-тәрбиеші, кәсіподақ төрайымы.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бөбекжай-балабақша меңгерушісі: **Г.Жусупова**

Орындалған жұмыстар туралы техникалық анықтама

Электромонтаж жұмыстары барысында келесі жұмыстар орындалды:

* Ұзындығы 70 метр АСБл типті кабель желісі ауыстырылды.

* Кабельді төсеу үшін жер жұмыстары (траншея қазу) жүргізілді.

* Кабель төселгеннен кейін топырақ қайтадан көміліп, қалпына келтірілді.

* Жұмыс барысында асфальт пен бордюр бұзылып, жұмыстар аяқталған соң асфальт жабыны мен бордюр қалпына келтірілді.

* 2 дана кабельдің соңғы муфталары орнатылып, монтаждалды.

* Кабель желісі қосылды.

* Трансформаторлық жабдық тексерілді.

* Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін кернеу беріліп, сынақ және тексеру жүргізілді.

* Жабдық пен кабель желісі штаттық режимде жұмыс істеуде, кернеу берілген.

Жұмыстар техникалық талаптар мен нормаларға сәйкес толық көлемде орындалды.

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ СУБЪЕКТІСІ ҚАМБАР

Комиссия қорытындысы

«Қызылорда облысының білім басқармасының «Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің №1 «Ақерке» бөбекжай-балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынының аумағында жүргізілген тексеру барысында жер асты арқылы жүргізілген электр кабельінің істен шыққаны анықталып, төтенше жағдай орын алды. Тексеру нәтижесінде электр энергиясының берілуі тоқтап балабақша ғимараты уақытша электр қуатынсыз қалғаны белгілі болды. Тексеру барысында кабельдің зақымдануы (ескіруі, механикалық зақымдану, ылғал әсері немесе басқа да себептер) болуы мүмкін екені анықталды.

Комиссия төмендегідей қорытындыға келді:

Жер асты кабелы істен шыққандықтан электр энергиясының берілуі тоқтаған.

Комиссияның ұсыныстары:

1. Зақымданған кабельді толық тексеріп, ауыстыру жұмыстарын жүргізу.
2. Электр желісін арнайы мамандардың қатысуымен қалпына келтіру.
3. Болашақта мұндай жағдайдың алдын алу үшін электр желілеріне жоспарлы тексеру жүргізу.

Осы қорытынды 2(екі) дана етіп жасалды.

Комиссия төрағасы: Ә.Нұрлан-шаруашылық меңгерушісі.

Комиссия мүшелері:Б.Амирхан-Қазалы аудандық білім бөлімі әдіскері.

А.Аймолдаев- «ҚЭТТК» Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы АК-қазалы аудандық электр торабы-мастер.

Д.Пржанов-қарауыл.

Ж.Толыбай-тәрбиеші, кәсіподақ төрайымы.

10:47