Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки «Астана» Комитета по делам спорта ифизической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан,г.Астана, Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР, 45А** — 210140032778

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Polar Service",Республика Казахстан, 050057, г. Алматы,Бостандыкский р-н, ул.Жандосова, дом 2, 406-1** — 230540043563

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): 210140032778/260056/00 от 23.01.2026

Номер документа	Дата составления
15	31.03.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Услуга по техническому обслуживанию системы вентиляции, отопления, климатического оборудования" за март 2026			Услуга	1	12 360 263,33	12 360 263,33	1 704 863,91
2	"Услуга по техническому обслуживанию системы вакуумной канализации, водоснабжения, электрической системы" за март 2026			Услуга	1	14 040 716,66	14 040 716,66	1 936 650,57
				Итого	2	x	26 400 979,99	3 641 514,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Сахно В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): зам. директора _____ / Бектемова А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2026

М.П.

График/отчёт и сроки проделанной работы
Услуга по техническому обслуживанию системы вакуумной канализации,
ТОО "Polar Service" БИН 230540043563
по Договору №210140032778/260056/00 от 23.01.2026 с РГКП ЦОП "Астана"

За период с 01.03.2026 г. по 31.03.2026 г.

№	Наименование работ и задач	Сроки выполнения	Факт выполнения	Примечание
1	Осмотр вводов водопровода, узлов учета, запорной и регулирующей арматуры	раз в день	Выполнено	
2	Контроль работы насосной станции повышения давления	5 раз в день	Выполнено	
3	Проверка состояния трубопроводов, креплений и изоляции	2 раза в месяц	Выполнено	
4	Устранение протечек и подтяжка соединений	по мере выявления	Выполнено	
5	Контроль работы системы ГВС и циркуляции	5 раз в день	Выполнено	
6	Проверка состояния трубопроводов и теплоизоляции ГВС	2 раза в месяц	Выполнено	
7	Осмотр вакуумных насосов, баков и трубопроводов	5 раз в день	Выполнено	
8	Контроль отсутствия утечек масла, сточных вод и воздуха (вакуумная канализация)	5 раз в день	Выполнено	
9	Проверка уровня разрежения и работы автоматики вакуумной станции	2 раза в месяц	Выполнено	
10	Проверка работы дренажных и погружных насосов	5 раз в день	Выполнено	
11	Очистка насосов, приямков и трубопроводов	по необходимости, не реже 1 раза в квартал	В работе	
12	Осмотр наружных сетей водоснабжения и канализации	2 раза в месяц	Выполнено	
13	Ведение журналов эксплуатации по водоснабжению и канализации	на постоянной основе	В работе	
14	Ревизия электрических щитов управления и силовых щитов	ежеквартально	Выполнено	
15	Ревизия контактных соединений вводных автоматов и ВРУ	ежеквартально	Выполнено	
16	Ревизия электродвигателей насосов и электроприводов	ежеквартально	Выполнено	
17	Ревизия систем оттайки водостоков и кабельных линий	ежедневно	Выполнено	
18	Ревизия контактных соединений в распределительных и аварийных щитах	ежеквартально	Выполнено	
19	Проверка работы и показаний КИП и автоматики	ежемесячно	Выполнено	
20	Очистка контактов силового электрооборудования	ежеквартально	Выполнено	
21	Ревизия коммутационных аппаратов наружного освещения	ежеквартально	Выполнено	
22	Ревизия прожекторов и светильников наружного и фасадного освещения	ежеквартально	Выполнено	
23	Ревизия контактных соединений рубильников и вводных автоматов ВРУ	ежеквартально	Выполнено	
24	Ревизия электрооборудования котельной	ежеквартально	Выполнено	
25	Ревизия щитов управления наружным и фасадным освещением	ежеквартально	Выполнено	
26	Обязательное ведение журналов эксплуатации и ТО электрооборудования	на постоянной основе	Выполнено	
27	Оперативное реагирование на аварийные ситуации	незамедлительно	Выполнено	
28	Оформление дефектных актов и отчетной документации	по факту выполнения	В работе	

Работу принял:
Главный инженер объекта ЛАСК "Казахстан" _____ **Жапаров К.А.**

Главный инженер объекта Велотрек "Сарыарка" _____ **Ким Э.Г.**

Исполнитель Директор ТОО "Polar Service" _____ **Сахно В.В.**

График/отчёт и сроки проделанной работы
Услуга по техническому обслуживанию системы вентиляции, отопления,
ТОО "Polar Service" БИН 230540043563
по Договору №210140032778/260056/00 от 23.01.2026 с РГКП ЦОП "Астана"

За период с 01.03.2026 г. по 31.03.2026 г.

№	Наименование работ и задач	Сроки выполнения	Факт выполнения	Примечание
1	Визуальный осмотр вентиляционных установок и воздуховодов	еженедельно	Выполнено	
2	Проверка работы вентиляторов, электродвигателей и ременных передач	ежемесячно	Выполнено	
3	Очистка и/или замена воздушных фильтров	ежеквартально	Выполнено	
4	Контроль состояния калориферов, отсутствие протечек	ежемесячно	Выполнено	
5	Проверка дренажных поддонов и трубопроводов вентиляции	ежемесячно	Выполнено	
6	Проверка автоматики, датчиков температуры и давления	еженедельно	Выполнено	
7	Механическая очистка элементов вентиляции от загрязнений	ежеквартально	Выполнено	
8	Осмотр трубопроводов отопления, приборов и арматуры	еженедельно	Выполнено	
9	Проверка герметичности соединений, отсутствие протечек	еженедельно	Выполнено	
10	Проверка циркуляционных насосов отопления	еженедельно	Выполнено	
11	Проверка и очистка фильтров и грязевиков	ежеквартально	Выполнено	
12	Осмотр и наружных блоков систем кондиционирования	ежемесячно	Выполнено	
13	Осмотр внутренних блоков систем кондиционерования, проведение планого-предуприедительных работ (перезагрузка, заправка фреоном и т.д.)	ежемесячно	Выполнено	
14	Осмотр, чистка диффузоров вытяжной вентиляции	ежеквартально	Выполнено	
15	Проверка дренажной системы кондиционирования	ежемесячно	Выполнено	
16	Контроль параметров и утечек хладагента	ежемесячно / по необходимости	Выполнено	
17	Очистка теплообменников и корпусов оборудования	ежеквартально	Выполнено	
18	Осмотр и очистка теплообменников (чиллеры, фанкойлы)	ежеквартально	Выполнено	
19	Промывка (чистка) воздушных фильтов фанкойлов	ежеквартально	Выполнено	
20	Проверка циркуляционных насосов рассола/гликоля	ежемесячно	Выполнено	
21	Контроль концентрации рассола/гликоля	ежеквартально	Выполнено	
22	Осмотр оборудования на наличие утечек	ежемесячно	Выполнено	
23	Проверка шкафов управления и электрических соединений	ежемесячно	Выполнено	
24	Выполнение внеплановых работ (при выявлении дефектов)	по необходимости	Выполнено	
25	Формирование, ведение и оформление отчётной документации	ежемесячно	Выполнено	

Работу принял:
Главный инженер объекта ЛАСК "Казахстан"_____**Жапаров К.А.**

Главный инженер объекта Велотрек "Сарыарка" _____**Ким Э.Г.**

Исполнитель Директор ТОО "Polar Service" _____ **Сахно В.В.**