Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_30_» ___10___ 2020 г.

Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», РК, 120100 Кызылординская область, город Аральск, улица Школьная, дом № 35.*

фамилия,имя,отчество(приналичии)–дляфизическихлиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовыйиндекс, область, город,район,населенныйпункт, наименованиеулицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: *Товарищество с ограниченной ответственностью «Арал курылысы», директор Кулмурзаев Мейрамбек Оразгалиевич, Аральский район, г. Аральск, Мостовая 1.*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: *ТОО «Aisar-Group» эксперт Әбішев Нұрбек Ербайұлы, № KZ26VJE00020002, № KZ96VJE00020003 от 13.09.2016 г. № KZ54VJE00024057 от 16.03.2017 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора ,№ и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:_____

Проектировщик/ авторский надзор: *ХТ ПТ «Мекен и К» директор Әбілқайыр Ерсұлтан*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Строительства автомобильной дороги районного значения «Подъезд к населенному пункту Ескиура (1км)» в Аральском районе, Кызылординской области*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация,капитальныйремонт)

по адресу:*Аральский район, г. Аральск*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документациюподтверждает что:

1.Строительствообъекта осуществлено на основании:

а)решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю от«_____»_____20__г.№_____,_____ __;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____»_____20____года№_____; _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий_____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ХТ ПТ «Мекен и К»*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Коммунальное государственным учреждением «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог»,* приказ № _9_от «_22_»___01_____2020_ года

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____*июнь 2020 год.*_____;

месяц, год

окончание работ __*октябрь 2020 год.*_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *пять*;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *пять*;
фактически, месяц: *пять*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройстводля дорожный одежды, толщ. 25 см	*м³*	*2207,5*			*2207,5*
Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	*м³*	*2693,15*			*2693,15*
Обработка битумом верхний слой пкрытия розлив вяжущих материалов	*т*	*5*			*5*
Основания из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство толщ. 12см	*м²*	*7767*			*7767*
Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей покрытия типа БХ толщиной 3 см Устройство толщ. 8см	*м²*	*7062*			*7062*
Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей покрытия типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0301	*м²*	*7062*			*7062*
Знаки дорожные на металлических стойках. Устройство	*шт*	*13*			*13*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир,	число квартир	площадь квартир,

	квартир	м^2			м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной- сметной документации): всего _*99452,5*_ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ__*81814,4*__тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: *Строительства автомобильной дороги районного значения «Подъезд к населенному пункту Ескиура (1км)» в Аральском районе, Кызылординской области*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: *Кудайберген Жанкожа* _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: *Әбілқайыр Ерсұлтан* _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор *Әбішев Нұрбек Ербайұлы* _____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): *Кулмурзаев Мейрамбек Оразгалиевич* _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,М.П.