Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		доп 11/4	24.12.03				
		11	23.02.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3: С М Р (в сметных, базисных ценах 2024 г)	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты: на приобретение материалов	Дополнит. затраты: другие дополнит расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	739435 389,28									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы	126881215,24	113252334,96							13590280,20	126881215,24
Итого										**126881215,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Мизлыбаев К.Ж.

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е.

Авторский надзор ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов К.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Улан Компаниясы"

Стройка: Строительство крытого плавательного бассейна в мкр. Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области (корректировка)

Объект: Крытый плавательный бассейн

Договор подряда (контракт) №осн дог 11 от 20.02.2023 г доп. Согл 11/4 от 2024.12.03

Акт приемки выполненных работ № 16
за Декабрь месяц 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03				
			Раздел 2. Дверные проемы АР 9				
			ДСН стальные КПН,КЛН 2,1х0,9х6 шт/Д2,Д3/				
4		6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	м²	11,34	11 381	129 061
5		223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	11,34	67 180	761 821
			ДГ деревянные 21-9,ДГ 21-9Л 2,1х0,9.11 шт/Д4,Д5/				
6		6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²**	м²	20,79	8 161	169 667
7		223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	20,79	12 298	255 675
8		223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	22	543	11 946
9		223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	**Ручка на планке**	пара	11	3 254	35 794
10		223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	11	4 070	44 770
11		223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	112,2	634	71 135
			ДС1Рп21-9 деревянный водостойкий ГПрб-6+6+4+4=20 шт/Д6,Д7,Д8,Д9/				
12		6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²**	м²	37,8	8 161	308 486
13		223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL- технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	37,8	23 976	906 293

1	2	3	4	5	6	7
14	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	40	543	21 720
15	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	20	3 254	65 080
16	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	20	4 070	81 400
17	223-503-0103 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	204	770	157 080
		ДГ 21-7,21-7Л -деревянный глухой 4+3=7 шт /Д10,Д11/				
18	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	10,29	8 161	83 977
19	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	10,29	14 666	150 913
20	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	543	7 602
21	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	7	3 254	22 778
22	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	7	4 070	28 490
23	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	68,6	634	43 492
		ДГ 21-12Л деревянный двухстворчатый 2,1х1,2х2шт/Д12/				
24	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	5,04	8 161	41 131
25	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	5,04	13 805	69 577
26	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	543	2 172
27	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	2	3 254	6 508
28	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	2	4 070	8 140
29	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	21,6	634	13 694
		ДСН стальной наружный КПН 2,1х1х1шт/Д13/				
30	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	2,1	11 381	23 900
31	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	67 180	141 078
		ДГ деревянный глухой 21-10-1 шт/Д14/				
32	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,1	8 161	17 138
33	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	2,1	12 298	25 826

1	2	3	4	5	6	7
34	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543	1 086
35	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	1	3 254	3 254
36	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	4 070	4 070
37	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	10,4	634	6 594
		итого по разделу 2				3 721 348

Раздел 3. Оконные проемы трехстворчатые с трехкамерными пакетами с двойным остеклением / с поворотными створками и откидыми фрамугами . с москитными сетками/ АР -9

		Сетки антимоскитные				
54	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сетки антимоскитной	м²	235,4812	611	143 879
55	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	м²	235,4812	4 971	1 170 577
		Отливы				
59	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	4,652	8 004	37 235
		итого по разделу 3				1 351 691

Раздел 4. Лестница входа в бассейн Л1-4 шт АР 9

		Лестница				
60	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ограждения металлического без поручня	м	10,2	3 006	30 661
61	241-101-0305 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 38х2,5 мм	м	10	1 859	18 590
62	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001	401 975	402
		Решетки из ПВХ для переливного и грязевого желоба				
63	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток пластиковых , площадь до 0,2 м²	шт.	29,5	1 777	52 422
64	261-302-0121 РСНБ РК 2022	Решетки пластиковые размер 200х200 мм	м²	29,5	4 711	138 974
		итого по разделу 4				241 049

Раздел 5. Отделочные работы.Стены 1 го этажа АР 10,11

		Стены или перегородки				
66	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	653,12	1 910	1 247 459
67	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	653,12	1 296	846 444
69	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	43,92	558	24 507
73	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м²	27,44	924	25 355

1	2	3	4	5	6	7
74	6111-0501-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, последующий слой	м²	27,44	703	19 290
75	6111-0501-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м²	27,44	821	22 528
		Низ стен или перегородок				
79	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	157,26	10 487	1 649 186
81	1113-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой (керамической) кислотоупорной толщиной 20 мм на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"	м²	24,16	29 797	719 896
		Откосы				
82	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м²	15,83	10 341	163 698
83	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, откос оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	15,83	1 910	30 235
84	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откосы подготовленные под окраску	м²	15,83	1 296	20 516
85	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м²	4,52	10 341	46 741
86	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	4,52	10 487	47 401
87	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м²	0,77	10 341	7 963
88	1113-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой (керамической) кислотоупорной толщиной 20 мм на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"	м²	0,77	29 797	22 944
89	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м²	0,32	10 341	3 309
90	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м²	0,32	924	296
91	6111-0501-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, последующий слой	м²	0,32	703	225
92	6111-0501-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м²	0,32	821	263
		итого по разделу 5				4898256
	Раздел 6.	Отделочные работы.Потолки 1 го этажа				
93	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	303,26	3 202	971 039
94	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	303,26	1 448	439 120
95	6112-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок	м²	25,24	4 019	101 440
96	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м²	25,24	427	10 777
97	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м²	19,36	3 104	60 093

1	2	3	4	5	6	7
98	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м²	19,36	924	17 889
99	6111-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, последующий слой	м²	19,36	703	13 610
100	6111-0501-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м²	19,36	821	15 895
		итого по разделу 6				1 629 863
	Раздел 7.	**Отделочные работы.Стены 2 го этажа АР 12**				
		Стены или перегородки				
102	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	502,21	1 910	959 221
103	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	502,21	1 296	650 864
		Откосы				
106	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м²	24,47	10 341	253 044
107	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, откос оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	24,47	1 910	46 738
108	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, откосы подготовленные под окраску	м²	24,47	1 296	31 713
109	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м²	1,16	10 341	11 996
110	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	1,16	10 487	12 165
		итого по разделу 7				1 965 741
	Раздел 9.	**Отделочные работы.Стены подвала**				
		Стены или перегородки				
116	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 31*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	130,83	558	73 003
		Откосы				
117	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м²	2,6	10 341	26 887
118	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону откосов	м²	2,6	198	515
		итого по разделу 9				100405
	Раздел 10.	**Отделочные работы.Потолки подвала**				
119	6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок	м²	55,69	4 014	223 540
120	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	м²	55,69	198	11 027
		итого по разделу 10				234 567
	Раздел 11.	**Полы см АР 13,14**				
		Полы первого этажа по типу II				

1	2	3	4	5	6	7
130	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	м²	118,02	5 576	658 080
		Полы первого этажа по типу VII				
157	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	м²	40,36	5 616	226 662
158	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	м²	40,36	3 367	135 892
159	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	м²	40,36	5 576	225 047
		Полы первого этажа по типу VIII				
162	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	м²	19,36	5 616	108 726
163	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	м²	19,36	10 102	195 575
164	1113-0101-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой (керамической) кислотоупорной толщиной 35 мм на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"**	м²	19,36	33 154	641 861
		Полы первого этажа по типу IX см АР 14				
170	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	м²	274,68	10 026	2 753 942
		Полы второго этажа по типу II				
180	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	м²	118,02	5 576	658 080
		итого по разделу 11				**5 603 865**
	Раздел 15.	**Перегородки толщ 250 мм поз 10**				
		Витраж . перегородки и ПВХ профиля поз В1				
		Витраж				
220	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока витражного из ПВХ**	м²	16,8	5 740	96 432
221	223-203-0210 *РСНБ РК 2022*	**Витраж внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м²	16,8	50 813	853 658
		Перегородка П30.9 21,6 м²				
222	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка перегородки из ПВХ**	м²	21,6	5 740	123 984
223	232-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Перегородка ПВХ толщиной 24 мм**	м²	21,6	4 147	89 575
		итого по разделу 15				**1 163 649**
	Раздел 23.	**Крыльцо главного входа АР 34**				
		Вертикальный подъемник для МГН АР 34				
365	1303-0502-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	подъемник	1	208 020	208 020
366	516-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Платформа подъемная шахтная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-400 Ш (ППВ-400), грузоподъемность 400 кг, стандартный размер кабины 900х1600х2100 мм, стандартные размеры шахты 1550х1850 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 6,5 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	комплект	1	11 209 572	11 209 572

1	2	3	4	5	6	7
		итого по разделу 23				11 417 592
		Раздел 31. Отделка чаши бассейна АР 49				
483	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка уголка из ПВХ	м	144	1 970	283 680
484	222-529-0401 *РСНБ РК 2022*	Уголок перфорированный оцинкованный	м	144	102	14 688
485	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/Геотекстиль/	м²	538	1 961	1 055 018
486	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м²	538	405	217 890
487	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/Пленка ПВХ/	м²	538	1 961	1 055 018
488	235-104-0302 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,1 мм	1000 м²	0,538	104 151	56 033
489	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5	1 186	5 930
490	236-104-0503 *РСНБ РК 2022*	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	10	773	7 730
		итого по разделу 31				2695987
		итого по смете 02-01-03				35024013

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

Раздел 1. Система водоснабжения В1 см ВК.СО 1

		Трубопроводы				
1	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	170	2 326	395 420
2	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	110	762	83 820
3	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	30	988	29 640
4	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	1 422	14 220
5	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	20	2 135	42 700
6	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	100	3 551	355 100
7	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	50	2 904	145 200
8	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	50	3 567	178 350
9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	270	357	96 390
		Клапаны муфтовые				
10	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	15	1 695	25 425
11	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	2 063	14 441

1	2	3	4	5	6	7
12	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	2 628	7 884
13	242-301-1205 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5 499	10 998
14	242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8 289	16 578
		Пожарный шкаф-5 комплектовсм лист 8				
15	6114-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	5	3 884	19 420
16	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	5	32 134	160 670
17	248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	10	16 758	167 580
18	6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	5	57 548	287 740
		Водомерный узел см лист 7-1 комплект				
19	6114-0501-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	узел	1	58 101	58 101
20	242-101-1403 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	156 970	156 970
21	242-201-0207 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	70 835	141 670
22	244-301-0507 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68 645	68 645
23	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ	шт.	1	1 797	1 797
24	245-701-0201 РСНБ РК 2022	^{2}М^{1}а^{3}н^{45}о$^{-}$м^{2}е^{0}т^{0}р^{5}и^{D}з^{N}бы^{1}т^{5}очного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1	4 290	4 290
25	6116-0605-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	5 615	5 615
26	242-404-0107 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	49 599	49 599
27	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3 934	7 868
28	242-304-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	58 717	58 717
29	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,6	2 326	1 396
30	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	762	152
31	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,1	1 718	172
32	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,3	2 135	641

1	2	3	4	5	6	7
33	245-405-2509 РСНБ РК 2022	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 4 s/mm, P 18 BA	шт.	1	624 857	624 857
34	6301-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	4	3 828	15 312
35	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380	6 760
36	241-116-0408 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 920	7 840
		Кран поливочный Ф25 -2 комплекта				
37	6114-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	30 214	60 428
		Прочие работы по системе В1				
38	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	110	3 292	362 120
39	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130	708	92 040
		итого по разделу 1				3 776 566
		Раздел 2. Система горячей воды Т3,Т4				
		Трубопроводы				
40	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	240	2 326	558 240
41	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	90	762	68 580
42	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	90	988	88 920
43	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	30	1 718	51 540
44	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	30	2 135	64 050
45	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	240	357	85 680
		Клапаны муфтовые				
46	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	4 203	42 030
47	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5 604	33 624
48	242-303-0105 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	13 694	41 082
49	242-303-0106 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	14 238	14 238
		Полотенцесушитель				
50	6116-0301-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка регистров из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм	м	4	2 133	8 532
		Кран Маевского				
51	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	4	763	3 052

1	2	3	4	5	6	7
51	142-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	320	1 280
		Труба для ножкомойки				
53	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	20	3 681	73 620
54	241-109-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно- стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х2,5 мм	м	20	3 276	65 520
		Прочие работы по системе Т3,Т4				
55	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	100	3 292	329 200
56	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120	708	84 960
		итого по разделу 2				1 614 148
		Раздел 3. Система К1 Канализация ВК.СО 2,3				
		Прокладка труб				
57	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	70	3 359	235 130
58	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	69,86	511	35 698
59	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	150	3 232	484 800
60	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	149,7	1 081	161 826
61	1116-0501-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы канализации из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	3 808	114 240
62	241-201-1207 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	29,76	1 676	49 878
		Полиэтиленовые фитинги крестовина				
63	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	717	717
64	241-212-0601 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	3	1 270	3 810
		Полиэтиленовые фитинги тройник				
65	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	231	2 772
66	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	163	2 771
67	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	65	1 170
68	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	249	498
69	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	364	6 552
		Полиэтиленовые фитинги отвод				

1	2	3	4	5	6	7
70	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	345	4 140
71	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	98	2 450
72	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	287	4 305
73	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	85	170
		Полиэтиленовые фитинги ревизия				
74	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	597	2 985
		Полиэтиленовые фитинги патрубки				
75	241-230-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	805	4 025
76	241-230-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	6	250	1 500
		Прочистка в приямке (лючке) см лист 6 - 6 комплектов				
77	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,07722	1 335 816	103 152
78	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903- 2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01698	356 509	6 054
79	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02256	373 849	8 434
80	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903- 2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03768	356 509	13 433
81	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	128	384
82	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	52	156
83	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	3,507102	250	877
84	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	3,507102	389	1 364
		Хомуты				
85	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56,55	708	40 037
		Тройник и отвод для труб Ф160				
86	241-209-0418 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110х160 мм	шт.	5	6 835	34 175
87	241-208-1209 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	6 677	33 385
		итого по разделу 3				**1 360 888**

Раздел 4. Система К3.Канализация ВК.СО 3

Прокладка труб

1	2	3	4	5	6	7
88	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,05 Нзп. и доп. вкл. 40*	Трубопроводы канализации из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	2 883	86 490
89	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	28,38	605	17 170
90	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	40	3 232	129 280
91	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	39,92	1 828	72 974
		Полиэтиленовые фитинги отвод				
92	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	900	4 500
93	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2 895	5 790
		Полиэтиленовые фитинги тройник,переход				
94	241-209-0402 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	2 917	5 834
95	241-209-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	3 076	3 076
96	241-210-0206 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	1 363	1 363
		Запорная арматура				
97	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	1	5 693	5 693
98	242-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41 478	41 478
99	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	10 267	10 267
100	242-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	62 780	62 780
		Полиэтиленовые фитинги втулка				
102	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	920	1 840
103	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 405	8 430
		Фланцы свободные				
104	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
105	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	16 012
		итого по разделу 4				**477 275**

Раздел 5. Санитарно-техническое оборудование ВК СО 4

Умывальники

1	2	3	4	5	6	7
106	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	15	5 600	84 000
107	244-101-0106 *СпрСЦ 08.2024*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 B 420 мм типа GROHE	шт.	15	54 328	814 920
108	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	15	2 071	31 065
109	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	15	3 920	58 800
110	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	15	11 136	167 040
		Унитазы				
111	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	7	10 499	73 493
112	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка	комплект	7	14 824	103 768
113	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	7	14 807	103 649
114	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	7	1 620	11 340
115	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	4,2	1 431	6 010
116	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	7	1 265	8 855
		Душевой поддон стальной эмалированный глубокий				
117	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	2	6 591	13 182
118	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	2	15 291	30 582
119	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1 619	3 238
120	244-104-1003 *СпрСЦ 08.2024*	Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов типа GROHE	шт.	2	26 205	52 410
121	247-202-1701 *СпрСЦ 08.2024*	Коробка уравнивания потенциалов (КУП) NE3106; 6 зажимов, 6 вводов, D20мм, 80x80x40мм, IP44	шт.	2	1 026	2 052
		Душевой поддон стальной эмалированный мелкий				
122	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	2	4 408	8 816
123	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	2	18 312	36 624
124	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	896	1 792
		Смесители для душевых поддонов стальных глубоких и мелких				
125	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	4	3 920	15 680
126	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	7 323	29 292
		Раковины стальные эмалированные				

		3	4	5	6	7
127	6115-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка раковины	комплект	2	5 600	11 200
128	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2	7 060	14 120
129	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 071	4 142
		Ванна ножная ВК СО 5				
130	6115-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ванн ножных и ручных	комплект	2	16 173	32 346
131	244-103-0101 РСНБ РК 2022	Ванна ножная с наклонным дном	шт.	2	52 915	105 830
132	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1 619	3 238
133	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	2	3 920	7 840
134	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	2	9 944	19 888
		Термосмеситель				
135	6116-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателей уровня кранового типа	шт.	2	4 722	9 444
136	245-601-0116 СпрСЦ 08.2024	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.	шт.	2	61 840	123 680
		Смеситель для душа -10 шт				
137	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	10	3 920	39 200
138	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	10	7 323	73 230
		Трап Ф50-12 шт				
139	6115-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	12	32 185	386 220
		итого по разделу 5				2 486 986
	Раздел 6.	Кран поливочный Ф 20-2 шт				
140	6114-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	29 649	59 298
		итого по разделу 6				59 298
		итого по смете 02-01-04				9 775 161
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05				
	Раздел 2.	Воздушное отопление ОВ СО 2				
		Тепловая завеса				
48	6118-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	калорифер	1	25 477	25 477
49	245-901-1101 СпрСЦ 08.2024	Воздушно-тепловая электрическая завеса ТВ-3	шт.	1	362 073	362 073
		Электрический обогреватель ЭВУБ				
50	6116-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка конвекторов	кВт	4	4 757	19 028

		3	4	5	6	7
21	245-301-0103 ГЭСН РК 2011	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	2	23 425	46 850
		итого по разделу 2				453428
		итого по смете 02-01-05				453428

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

Раздел 1. Оборудование ВРУ и Щиты

		Вводное ВРУ позиция 1.1 ЭОМ.СО 1				
1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	шт.	1	55 947	55 947
2	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10 502	10 502
3	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	15 965	31 930
4	247-204-1035 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 63А 6 кА "С"**	шт.	1	6 018	6 018
5	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"**	шт.	1	8 423	8 423
6	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	19	8 514	161 766
7	247-204-1028 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"**	шт.	1	5 730	5 730
8	247-204-1029 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"**	шт.	2	5 730	11 460
9	247-204-1005 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"**	шт.	3	1 242	3 726
10	247-204-1004 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"**	шт.	8	1 242	9 936
11	247-204-1003 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"**	шт.	5	1 242	6 210
12	247-216-1306 *СпрСЦ 08.2024*	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	шт.	1	613	613
13	247-215-0210 *РСНБ РК 2022*	**Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм**	шт.	1	19 385	19 385
14	252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	**Шина уравнивания потенциалов**	шт.	1	8 506	8 506
		Щит ЩО-1 позиция 1.2 ЭОМ.СО 1				
15	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	шт.	1	18 438	18 438
16	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6 287	6 287
17	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	8 514	42 570
18	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	563	563
19	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	522	1 044
20	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	2	3 554	7 108

1	2	3	4	5	6	7
21	247-216-1306 СпрСЦ 08.2024	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
22	247-215-0210 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	19 385	19 385
23	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	8 506	8 506
		Щит ЩО-2 позиция 1.3 ЭОМ.СО 1.2				
24	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18 438	18 438
25	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7 384
26	6401-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	8 514	76 626
27	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
28	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	522	2 088
29	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3 554	14 216
30	247-216-1306 СпрСЦ 08.2024	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
31	247-215-0210 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	19 385	19 385
32	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	8 506	8 506
		Щит ЩО-3 позиция 1.4 ЭОМ.СО 2				
33	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18 438	18 438
34	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7 384
35	6401-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	8 514	76 626
36	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
37	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	522	2 610
38	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554	10 662
39	247-216-1306 СпрСЦ 08.2024	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
40	247-215-0210 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	19 385	19 385
41	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	8 506	8 506
		Щит ЩОА-1 позиция 1.5 ЭОМ.СО 2				
42	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18 438	18 438
43	247-201-0101 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452

1	2	3	4	5	6	7
44	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	8 514	25 542
45	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522	522
46	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	567	1 134
47	247-216-1306 *СпрСЦ 08.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
48	247-215-0210 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	19 385	19 385
49	252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	8 506	8 506
		Щит ЩОА-2 позиция 1.6 ЭОМ.СО 2				
50	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18 438	18 438
51	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
52	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8 514	34 056
53	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522	522
54	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567	1 701
55	247-216-1306 *СпрСЦ 08.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
56	247-215-0210 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	19 385	19 385
57	252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	8 506	8 506
		Щит ЩВ-1 позиция 1.7 ЭОМ.СО 3				
58	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 892	31 892
59	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
60	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	8 514	187 308
61	247-204-1826 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8 631	8 631
62	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	19	522	9 918
63	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805	1 805
64	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
65	247-216-1306 *СпрСЦ 08.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
66	247-215-0210 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	19 385	19 385

1	2	3	4	5	6	7
67	182-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	8 506	8 506
		итого по разделу 1				1 195 860
	Раздел 2.	Щиты управления вентиляторами ЩУВ -11 шт ЭОМ.СО 3				
68	6401-0303-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	11	31 892	350 812
69	КП ТОО "Торговый дом ИНВОЛЬТ"	Щит управления вентилятором Involt ЩУВ 1-0,18	шт	5	50 018,27	250 091,35
70	КП ТОО "Торговый дом ИНВОЛЬТ"	Щит управления вентилятором Involt ЩУВ 1-0,25	шт	4	58 633,43	234 533,72
71	КП ТОО "Торговый дом ИНВОЛЬТ"	Щит управления вентилятором Involt ЩУВ 1-0,55	шт	1	70 369,11	70 369,11
72	КП ТОО "Торговый дом ИНВОЛЬТ"	Щит управления вентилятором Involt ЩУВ 2-3	шт	1	77 275,62	77 275,62
		итого по разделу 2				983 082
	Раздел 4.	Осветительные приборы ЭОМ.СО 3				
80	6119-0401-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке со встроенной пускорегулирующей аппаратурой (ПРА), устанавливаемого на подвесах, количество ламп до 6	шт.	41	20 878	855 998
81	КП ТОО "Азия Рэй Технолоджи"	Светильник ЛПО46-2х36-014 Luxe HF/IP20, 1235х191х72, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭПРА А2, PF=0,96/	шт	41	24 468,71	1 003 217
82	1308-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	95	7 189	682 955
83	КП ТОО "Азия Рэй Технолоджи"	Светильник ДСП44-2х22-003 Flagman LED 840/IP65, 1279х147х108, корпус и расс.-трудногорючий ПК, с лампой Т8 G13 LED, Ra=80, CCT=4000 K,	шт	95	41 013,11	3 896 245
84	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ру^Fст=а^0н^9о^0в/ка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	35	3 148	110 180
85	КП ТОО "Азия Рэй Технолоджи"	Светильник ДБО85-16-201 Tablette 840/P65, O 262х82, Al, белый, матовый ПК, LED, 16 Вт, 1982 лм, 123 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98/	шт	33	34 615,82	1 142 322
86	КП ТОО "Азия Рэй Технолоджи"	Светильник ДБО85-16-031 Tablette MW 840/IP65, O 262х82, Al, серый, матовый ПК, LED, 16 Вт, 1982 лм, 123 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98, микроволновый датчик присутствия/	шт	2	49 353,07	98 706
87	6119-0401-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 2 шт.	шт.	40	8 214	328 560
88	КП ТОО "Азия Рэй Технолоджи"	Светильник ALS.OPL 236 HF/Световые Технологии/	шт	40	43 543,11	1 741 724
89	КП ТОО "Азия Рэй Технолоджи"	Лампа люминесцентная TL-D 36W/54-765 36Вт Т8 6200К G13 PHILIPS	шт	82	742,74	60 905
90	КП ТОО "Азия Рэй Технолоджи"	Лампа светодиодная 94 391 NLL-T8-22-230-4K-G13 22Вт линейная 4000К нейтр. бел. G13 2000лм 176-264В поворотн/Navigator/	шт	190	3 049,55	579 414
91	КП ТОО "Азия Рэй Технолоджи"	Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840/LED модуль с БАП, 1,2 Вт, 200 лм, 160 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, БАП 3ч/	шт	18	34 859,79	627 476
		итого по разделу 4				11 127 702
	Раздел 5.	Электроустановочные изделия ЭОМ.СО 4				
92	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	150	1 164	174 600

1	2	3	4	5	6	7
93	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	88	768	67 584
94	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	536	12 328
95	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	39	478	18 642
96	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 68 мм, глубиной 45 мм	шт.	150	42	6 300
97	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 78 мм х 78 мм х 42 мм, IP44	шт.	250	914	228 500
		итого по разделу 5				507 954
		Раздел 6. Ящик с понижающим трансформатором				
98	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	4	7 422	29 688
99	247-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	21 396	85 584
		итого по разделу 6				115 272
		Раздел 7. Оборудование молниезащиты и заземления ЭОМ.СО 4				
100	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	85	1 007	85 595
101	252-301-1468 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 8мм, (бухта 127м) горячеоцинкованный	м	85	792	67 320
102	252-301-2005 *СпрСЦ 08.2024*	Соединитель крестовой полосы до 40 мм, сталь горячеоцинкованная; 256 А- DIN 40 FT	шт.	6	3 202	19 212
103	252-301-2316 *СпрСЦ 08.2024*	Держатель системы молниезащиты ND2201; зажим угловой коньковый, 150 мм	шт.	40	1 866	74 640
104	252-301-1468 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 8мм, (бухта 127м) горячеоцинкованный	м	1,8	792	1 426
105	252-301-1830 *РСНБ РК 2022*	Зажим продольный под 8мм токоотвод HZ	шт.	22	2 416	53 152
106	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7 273	58 184
107	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	60	1 417	85 020
		итого по разделу 7				444549
		итого по смете 02-01-08				14374419
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09				
		Раздел 1. Пожарная сигнализация клуба				
		Оборудование и извещатели				
1	6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 16 лучей	шт.	1	203 244	203 244
2	248-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	47 162	47 162
3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	103	10 174	1 047 922

1	2	3	4	5	6	7
4	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	103	3 211	330 733
5	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	9	8 430	75 870
6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	9	1 654	14 886
		Коробка распределительная				
7	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	50	2 582	129 100
8	КП *ТОО "Эгида Group"*	Коробка распределительная КРТП (10х2)	шт	50	1 355,36	67 768
		Кабели				
9	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	750	300	225 000
10	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	730	1 470	1 073 100
11	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	1 133	42	47 586
12	КП *ТОО "Эгида Group"*	Кабель КВВЭнг(А)-FRIS 4х0,75	м	357	420,16	149 997
13	КП *ТОО "Эгида Group"*	Кабель КСВВнг (А)-LS 2х0,5	м	30,6	59,64	1 825
		Источники питания				
14	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	27 314	27 314
15	КП *ТОО "Эгида Group"*	Блок питания Квант-100	шт	1	26 226,16	26 226
16	248-306-0376 *СпрСЦ 08.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882
		Настенные указатели и световые оповещатели				
17	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3 003	33 033
18	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	11	1 379	15 169
19	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	16	2 844	45 504
20	КП *ТОО "Эгида Group"*	Сирена EGB 96R	шт	5	1 951,71	9 759
21	КП *ТОО "Эгида Group"*	Световой оповещатель Призма -100	шт	11	1 355,36	14 909
22	КП *ТОО "ЧИП и ДИП"*	КД521А, Диод 50мА 100В |KD-3 / DO-35|\СЗТП с доставкой на объект	шт	10	2 937,51	29 375
23	КП *ТОО "Эгида Group"*	Резистор 2,0 КоМ 0,125 Вт	шт	10	9,04	90
24	217-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	2	848	1 696
		Кабельные каналы				
25	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	750	1 090	817 500
26	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	772,5	97	74 932

1	2	3	4	5	6	7
		итого по разделу 1				4541582
		итого по смете 02-01-09				4541582

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10

Раздел 1. Оборудование Телевизионное наблюдение

		Видеокамеры				
1	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	7	15 800	110 600
2	КП *ТОО "Дистрибьютин Центр Ин Ко"*	Купольная видеокамера Hikvision DS-2CE70DF0T-PF (2,8 мм) Turbo HD 2МП ColorVu	шт	5	5 873,21	29 366
3	КП *ТОО "Дистрибьютин Центр Ин Ко"*	Уличная видеокамера Hikvision DS-2CE16D8T-IT3ZF 2.7-13.5 мм) 2Мп	шт	2	41 387,19	82 774
		Видеорегистратор				
4	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства видиоконтрольного	шт.	1	12 160	12 160
5	КП *ТОО "Дистрибьютин Центр Ин Ко"*	Hikvision DS-7208HUHI-M2/S Turbo HD 8-ми канальный видеорегистратор AcuSense	шт	1	75 899,1	75 899
		Жесткий диск				
6	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4 384	8 768
7	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	46 897	93 794
		Источники питания для камер и монитора				
8	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	2	27 314	54 628
9	КП *ТОО "Дистрибьютин Центр Ин Ко"*	SIHD1210-16CB Блок питания резервируемый	шт	1	16 635,65	16 636
10	КП *ТОО «QUWATT»*	Источник бесперебойного питания ИБП (UPS) MUST CW 2110 line-interactive UPS 1500VA габариты 368 ? 180 ? 140 см автономное время от АКБ 7-10 мин. (Тайвань)	шт	1	48 792,86	48 793
11	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	5 588	5 588
12	КП *ТОО "Дистрибьютин Центр Ин Ко"*	Hikvision S23C350H Монитор цветной (23,0")	шт	1	38 852,67	38 853
		Материалы Телевизионное наблюдение				
13	КП *Филиал ТОО "Торговый дом ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"*	Разъем штекер BNC под винт с пружиной металл	шт	14	225,89	3 162
14	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	100	300	30 000
15	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	400	1 470	588 000
16	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	250	443	110 750
17	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	250	103	25 750
18	248-102-3613 *СпрСЦ 08.2024*	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	28	71	1 988
19	243-304-0201 *ЕСЦ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	100	1090	109 000

1	2	3	4	5	6	7
20	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 15 мм	м	103	129	13 287
21	КП *Филиал ТОО "Торговый дом "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"*	Коробка распред. KSC11-309 (200x155x80) с резин. вводом (16)	шт.	2	3879	7 758
		итого по разделу 1				1467554
		итого по разделу 02-01-10				1467554

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11

Раздел 1. Оборудование

1	6125-0408-0608 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа коммутации	шт.	1	342 981	342 981
2	248-102-1210 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E 42U, размерами 600x800 мм, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми	шт.	1	238 034	238 034
3	248-102-2807 *СпрСЦ 08.2024*	Панель вентиляторная типа LinkBasic для напольных шкафов, 4 вентилятора, 800 мм	шт.	2	28 379	56 758
4	248-102-2902 *СпрСЦ 08.2024*	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290	102 290
5	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	35 045	35 045
6	248-404-0421 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование UMG1-26/24P, сетевой коммутатор на 24 порта	шт.	1	118 650	118 650
7	6125-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования кроссов абонентских линий	шт.	2	76 836	153 672
8	248-102-3101 *СпрСЦ 08.2024*	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	2	85 025	170 050
9	248-102-3613 *СпрСЦ 08.2024*	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	48	71	3 408
10	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	12	3 885	46 620
11	КП *ТОО "АЙ ТИ СПЕКТР"*	Телефон Yealink SIP-T53W(12 аккаунтов),Wi-Fi Bluetooth Poe без БП	шт	12	108 428,57	1 301 143
12	КП *ТОО "АЙ ТИ СПЕКТР"*	Yealink Блок питания 5VDC, 1.2A для SIP-T27G/T41S/T42S/T43U/T53(W) /W80B/W80DM	шт	12	6 325	75 900
		итого по разделу 1				2 644 551

Раздел 2. Кабели и кабельные каналы

13	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	200	300	60 000
14	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	150	1 470	220 500
15	6119-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	360,5	137	49 388
16	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	200	1 202	240 400
17	6119-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 20 мм	м	206	173	35 638
		итого по разделу 2				605926

1	2	3	4	5	6	7
		итого по смете 02-01-11				3250477
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12				
		Раздел 1. Оборудование бассейна				
		Циркуляционный насос				
1	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78 940	157 880
2	КП *ТОО "АКВАСЕРВИС"*	Насос AqLIaViva LX STP 250T (380V, 27м³/hx12м, 1,85kW 2,5HP) с префильтром / артикул LXSTP250T/	шт	2	163 670	327 340
		Песочный фильтр				
3	6116-0605-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды , диаметр до 100 мм	шт.	3	10 357	31 071
4	КП *ТОО "АКВАСЕРВИС"*	Фильтр 900 Side 2" 32м^3.ч Havward /артикул NC900SE2/	шт	3	554 319,71	1 662 959
		Установка УФ-обеззараживания воды				
5	1337-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении УФ	шт.	3	89 460	268 380
6	КП *ТОО «Everest KZ»*	Бактерицидная установка УОВ- УФТ-А-1-350-ПРОМ, производительность 30 м³/ч	шт	3	1 092 632,14	3 277 896
		Теплообменник XG -20				
7	6116-0603-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка теплообменников пластинчатых разборных (в сборе) на стальных опорах и в тепловых пунктах, масса до 80 кг	шт.	1	18 275	18 275
8	245-301-0141 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 850 кВт-875 кВт, количество пластин 60, DN 80	шт.	1	911 732	911 732
		Запорная арматура				
9	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 -75 мм.	шт.	33	2 479	81 807
10	КП *ТОО "АКВАСЕРВИС"*	Шаровый кран d 75 Era /артикул era 2504/	шт	5	10 129,94	50 650
11	КП *ТОО "АКВАСЕРВИС"*	Шаровый кран d 63 CH /артикул 1051063/	шт	5	11 244,95	56 225
12	КП *ТОО "АКВАСЕРВИС"*	Шаровый кран d 50 CH /артикул 1051050/	шт	23	7 419,23	170 642
		итого по разделу 1				7 014 857
		Раздел 2. Прокладка труб				
		Трубы				
13	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	75	2 883	216 225
14	241-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	52,03	485	25 235
15	241-201-0808 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	18,92	386	7 303
16	1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	46	3 329	153 134
17	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	44,804	695	31 139

1	2	3	4	5	6	7
		итого по разделу 2				433 036
	Раздел 3.	**Фитинги к трубам**				
		Тройники				
18	241-209-0306 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x50x75 мм	шт.	15	1 534	23 010
19	241-209-0307 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x63x75 мм	шт.	4	1 534	6 136
20	241-209-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	1 782	3 564
21	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	1 560	6 240
		Отводы				
22	241-208-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	20	1 330	26 600
23	241-208-0507 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75x63 мм	шт.	2	2 105	4 210
24	241-208-0508 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 75x50 мм	шт.	1	3 441	3 441
25	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	900	7 200
26	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	9	900	8 100
		итого по разделу 3				88 501
	Раздел 4.	**Циркуляционные форсунки**				
27	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка форсунки, диаметр 50 мм.	шт.	9	2 479	22 311
28	КП *ТОО "АКВАСЕРВИС"*	Форсунка стеновая E!V14414 в лайнер 50мм 2", латун. вст. DVN /артикул 88094813/	шт	9	8 782,71	79 044
		итого по разделу 4				101 355
	Раздел 5.	**Скиммер**				
29	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка скиммера, диаметр 50 мм.	шт.	4	2 479	9 916
30	КП *ТОО "АКВАСЕРВИС"*	Скиммер EJVI0140-SV Wide пайнер, 1/5 2", латунные вставки /артикул 85152712/	шт	4	62 346,43	249 386
		итого по разделу 5				259302
		итого по смете 02-01-11				7897051
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-13				
	Раздел 1.	**Первый этаж**				
		Гардероб				
1	521-101-0605002 *СпрСЦ 08.2024*	Вешалка 5-ти секционная с полками и крючками 658x116x1000. Материал - ЛДСП 16 мм.	шт.	4	19 983	79 932
2	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вешалки настенной и т.п.	шт.	2	1 563	3 126
3	521-101-0605003 *СпрСЦ 08.2024*	Вешалка настенная на 14 крючков для одежды, размер 2256x254x263мм, ЛДСП 16мм	шт.	2	16 934	33 868
		Пост охраны				

1	2	3	4	5	6	7
4	522-101-1206010 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с подвесной тумбой и открытой нишей, ЛДСП 16мм. Размер 1200x600x750мм	шт.	1	30 275	30 275
5	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9 821
6	522-101-1229025 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	96 213	96 213
		Касса				
7	522-101-1206010 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с подвесной тумбой и открытой нишей, ЛДСП 16мм. Размер 1200x600x750мм	шт.	1	30 275	30 275
8	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9 821
9	522-101-1229025 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	96 213	96 213
		Раздевальная на 21 человек				
10	522-101-1229022 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x500x2000мм	шт.	42	85 602	3 595 284
11	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной гарнитуры /зеркало/.	шт.	2	1 563	3 126
12	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2024*	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	2	8 588	17 176
13	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной гарнитуры / Фен настенный/ и т.п.	шт.	2	1 563	3 126
14	522-101-1309001 *СпрСЦ 08.2024*	Фен настенный для сушки волос типа ALMACOM HFD-1200A. Мощность: 1200Вт, скорость воздух: 12м/с, скорость вращения двигателя: 170 000 об/мин	шт.	2	15 641	31 282
		Уборная				
15	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	4	5 913	23 652
16	522-101-1308002 *СпрСЦ 08.2024*	Электросушитель для рук типа СЛ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	4	15 298	61 192
17	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной гарнитуры /зеркало/.	шт.	2	1 563	3 126
18	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2024*	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	2	8 588	17 176
		Кабинет медсестры				
19	527-114-0403001 *СпрСЦ 08.2024*	Ширма трехсекционная на колесах ШР 0003	шт.	1	60 934	60 934
20	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9 821
21	522-101-1229025 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	3	96 213	288 639
22	527-114-0502 *СпрСЦ 08.2024*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	1	58 191	58 191
23	527-114-0206001 *СпрСЦ 08.2024*	Стол врача 1500x600x750 мм	шт.	1	79 148	79 148
24	522-101-1206010 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с подвесной тумбой и открытой нишей, ЛДСП 16мм. Размер 1200x600x750мм	шт.	1	30 275	30 275

1	2	3	4	5	6	7
25	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9 821
26	522-101-1229025 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	96 213	96 213
27	521-301-2701001 *СпрСЦ 08.2024*	Тумба, размеры не менее 416x416x625мм	шт.	1	19 485	19 485
28	521-103-0201001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для книг открытый. ЛДСП 16мм, размеры 1000x500x1800мм	шт.	1	44 643	44 643
29	522-101-1251001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф металлический, взломостойкий, размеры 900x440x355мм	шт.	1	175 539	175 539
30	6125-1101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,03 т.Компьютер в комплекте	шт.	1	15 392	15 392
31	521-101-0401065 *СпрСЦ 08.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	1	463 149	463 149
		Склад спортивного инвентаря				
32	522-101-1034001 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж для спортивного инвентаря, размеры не менее 1800x1000x400мм	шт.	2	193 394	386 788
		Инвентарная				
33	522-101-1034001 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж для спортивного инвентаря, размеры не менее 1800x1000x400мм	шт.	2	193 394	386 788
		итого по разделу 1				6 269 510
	Раздел 2.	**Второй этаж**				
		Кабинет главного инженера				
34	522-101-1206010 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с подвесной тумбой и открытой нишей, ЛДСП 16мм. Размер 1200x600x750мм	шт.	1	30 275	30 275
35	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9 821
36	522-101-1229025 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	96 213	96 213
37	521-301-2701001 *СпрСЦ 08.2024*	Тумба, размеры не менее 416x416x625мм	шт.	2	19 485	38 970
38	КП *ТОО "АЛГА БАСУ LTD"*	Стенка-горка, 2520x4320x2112мм	шт	1	293 796,64	293 797
39	522-101-1251001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф металлический, взломостойкий, размеры 900x440x355мм	шт.	1	175 539	175 539
40	6125-1101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,03 т.Компьютер в комплекте	шт.	1	15 392	15 392
41	521-101-0401065 *СпрСЦ 08.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	1	463 149	463 149
		Приемная				
42	522-101-1206010 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с подвесной тумбой и открытой нишей, ЛДСП 16мм. Размер 1200x600x750мм	шт.	1	30 275	30 275

1	2	3	4	5	6	7
43	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9 821
44	522-101-1229025 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	96 213	96 213
45	6125-1101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,03 т.Компьютер в комплекте	шт.	1	15 392	15 392
46	521-101-0401065 *СпрСЦ 08.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.П2Комната отдыха	1	463 149	463 149
47	522-101-1206010 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с подвесной тумбой и открытой нишей, ЛДСП 16мм. Размер 1200x600x750мм	шт.	1	30 275	30 275
48	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9 821
49	521-402-0301002 *СпрСЦ 08.2024*	Диван, модель "Илья". Длина: 1920 мм, ширина: 840 мм, высота: 720 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	1	122 460	122 460
50	6125-1101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппаратуры настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т	шт.	1	54 022	54 022
51	521-101-0417005 *СпрСЦ 08.2024*	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	1	298 688	298 688
		Уборная				
52	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	3	5 913	17 739
53	522-101-1308002 *СпрСЦ 08.2024*	Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	3	15 298	45 894
54	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной гарнитуры /зеркало/.	шт.	3	1 563	4 689
55	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2024*	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	3	8 588	25 764
		Помещение уборочного инвентаря				
56	522-101-1034001 *СпрСЦ 08.2024*	Стеллаж для спортивного инвентаря, размеры не менее 1800x1000x400мм	шт.	1	193 394	193 394
57	521-301-2966001 *СпрСЦ 08.2024*	Пылесос индустриальный	шт.	1	153 106	153 106
		Бухгалтерия				
58	522-101-1206010 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с подвесной тумбой и открытой нишей, ЛДСП 16мм. Размер 1200x600x750мм	шт.	1	30 275	30 275
59	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9 821
60	522-101-1229025 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	96 213	96 213
61	521-301-2701001 *СпрСЦ 08.2024*	Тумба, размеры не менее 416x416x625мм	шт.	2	19 485	38 970
62	КП *ТОО "АЛГА БАСУ LTD"*	Стенка-горка, 2520x4320x2112мм	шт	1	293 796,64	293 797
63	522-101-1251001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф металлический, взломостойкий, размеры 900x440x355мм	шт.	1	175 539	175 539
64	6125-1101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,03 т	шт.	1	15 392	15 392

1	2	3	4	5	6	7
65	521-101-0401065 *СпрСЦ 08.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	1	463 149	463 149
		Кабинет директора				
66	522-101-1206010 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с подвесной тумбой и открытой нишей, ЛДСП 16мм. Размер 1200x600x750мм	шт.	1	30 275	30 275
67	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9 821
68	522-101-1229025 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	96 213	96 213
69	521-301-2701001 *СпрСЦ 08.2024*	Тумба, размеры не менее 416x416x625мм	шт.	2	19 485	38 970
70	КП *ТОО " АЛГА БАСУ LTD"*	Стенка-горка, 2520x4320x2112мм	шт	1	293 796,64	293 797
71	522-101-1251001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф металлический, взломостойкий, размеры 900x440x355мм	шт.	1	175 539	175 539
72	6125-1101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,03 т	шт.	1	15 392	15 392
73	521-101-0401065 *СпрСЦ 08.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	1	463 149	463 149
		Кабинет зам директора				
74	522-101-1206010 *СпрСЦ 08.2024*	Стол однотумбовый с подвесной тумбой и открытой нишей, ЛДСП 16мм. Размер 1200x600x750мм	шт.	1	30 275	30 275
75	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9 821
76	522-101-1229025 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	96 213	96 213
77	521-301-2701001 *СпрСЦ 08.2024*	Тумба, размеры не менее 416x416x625мм	шт.	2	19 485	38 970
78	КП *ТОО " АЛГА БАСУ LTD"*	Стенка-горка, 2520x4320x2112мм	шт	1	293 796,64	293 797
79	522-101-1251001 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф металлический, взломостойкий, размеры 900x440x355мм	шт.	1	175 539	175 539
80	6125-1101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,03 т	шт.	1	15 392	15 392
81	521-101-0401065 *СпрСЦ 08.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	1	463 149	463 149
		Кабинет врача				
82	527-114-0403001 *СпрСЦ 08.2024*	Ширма трехсекционная на колесах ШР 0003	шт.	1	60 934	60 934
83	522-101-1219002 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9 821

1	2	3	4	5	6	7
46	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"	шт.	4	40 448	161 792
		итого по разделу 9				464 376
		Раздел 11. Площадка под ТБО				
				Земляные работы		
52	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м	м^3 грунта	1,632	14 141	23 078
53	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,088	3 840	4 178
				Фундаменты		
54	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,55	16 986	9 342
55	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м^3	0,9	41 750	37 575
56	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	1,8	4 160	7 488
57	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00708	2 159 508	15 289
58	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,08599	1 515 163	130 289
59	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04524	788 560	35 674
60	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	3,80567	250	951
61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	3,80567	193	734
62	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м^2	9	1 566	14 094
63	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	9,954	3 211	31 962
64	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	143 663	287 326
		итого по разделу 11				597 980
		итого по смете 2-1-6				1 167 189

ВСЕГО ПО АКТУ: **96178923**

в том числе и оборудование 34619219

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%) 4247620

Итого 100426542

Сметная прибыль (5)% 3290366

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты (5 %)				5021327
		Итого в сметных ценах				108738236
		Оборудование, мебель, инвентарь				
		Итого в сметных ценах				
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на IV квартал 2024г, доля - 20 % к - 1,000				
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		на I квартал 2025 г., доля - 42 %, к - 1,0192				0,00
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		на II квартал 2025 г., доля - 28 %, к - 1,0388				45047234
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		на II квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0587				68205101
		НДС (12 %)				13590280,20
		Итого по акту				126881215,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Улан Компаниясы"

Директор, Есенгулов У.А.

Технический надзор: ТОО АДС САПА"

Бексултанов А.Е.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор: ТОО "Айтаба Проект"

Ержанов Б.У.