Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртыш Строй-ПВ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "ГККП Алакольский Дом культуры" аппарата акима Алакольского сельского округа Железинского района

Договор субподряда №12/2-ИС от 05.05.2016г.

СПРАВКА № 1 от 16.06.2016г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2016 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			№12/2-ИС	05.05.2016г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "ГККП Алакольский Дом культуры" аппарата акима Алакольского сельского округа Железинского района	180 354	161 030							19 324	180 354

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Иртыш Строй-ПВ"

БИН070440006005

Директор _____ ***Рысалдина Р.А.***

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Эксперт Строй Экспо"

БИН040140009142

Директор _____ ***Касенов К.С.***

Форма-2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртыш Строй-ПВ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания "ГККП Алакольский Дом культуры" аппарата акима Алакольского сельского округа Железинского района

Договор субподряда №12/2-ИС от 05.05.2016г.

Акт №1 от 16.06.2016 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 г.
(локальная смета №2-1-1)
на Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. с переводом в цены 2014г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда чел.час	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		машинистов	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Отделка фасада									
1	8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	м2	12	80,22	0,78	963	9	1 013	0,5003	6
					79,44	0,29	953	3	106	0,0014	0
2	Е15-39-2	Утройство каркаса с шагом 600мм из П-образного профиля	м2	42	237,81	6,57	9 988	276	9 249	1,3818	58
					231,24	0,58	9 712	24	95	0,0028	0
4	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из сайдинга НП СК-14х226 шириной 250 мм	м	14	76,28	2,53	1 068	35	984	0,4514	6
					73,75	0,22	1 033	3	95	0,0016	0
		Раздел 3. Основная кровля									
48	Е10-50-6	Устройство по фермам разреженного рабочего настила толщиной 50мм	м2	63	60,14	16,15	3 789	1 017	3 407	0,2737	17
					43,99	6,10	2 771	384	108	0,0298	2
49	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с полимерным покрытием "Монтерей" по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	63	324,14	10,25	20 421	646	21 419	1,9665	124
					313,89	3,85	19 775	243	107	0,0188	1

Всего прямые затраты	*36 229*	*1 983*	*36 072*	*211*
	34 244	*657*		*3*
Накладные расходы	*36 072*			
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	*4 338*			
ВСЕГО	*76 639*			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	*766*			
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	*307*			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	***77 712***			
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек=1852 тенге (Имрп=2,39)	***185 732***			
Налог 2%	*3715*			
ИТОГО в текущих ценах с учетом налога (2%)	*189 447*			
Договорная цена с Кпониж=0,85	*161030*			
Налог на добавленную стоимость 12%	*19324*			
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	*180354*			

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"
БИН070440006005

Директор _____ *Рысалдина Р.А.*

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Строй Экспо", БИН040140009142

Директор _____ *Касенов К.С.*