«Утверждаю»
Аким Медеуского района
города Алматы
_____ Оразалин Е.Н.
«18» апреля 2026 г.

Дефектный акт
по объекту: «Ликвидация чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и аварийно-восстановительные работы на двух оползнеопасных участках ул. Абжаппарова, ул. Доватора вдоль р. Казачка Медеуского района города Алматы»

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель акима Медеуского района города Алматы Какетаев А.Е., руководитель отдела благоустройства Макей А.М., главный инспектор отдела благоустройства Баян А.Н., руководитель отдела охраны окружающей среды и экологии Медеуского района Исмаилов И.Б., главный специалист УЧС Медеуского района ДЧС г.Алматы Мушанов К.И., руководитель КАПЭО АГТЭУ «КазСелеЗащита» МЧС РК Абдильдаев М.К., директор ТОО «Проект АБС» Егорова О.Н., обследовав два оползнеопасных участка по автодороге с прилегающим склоном вдоль ул. Абжаппарова, и участок ул. Доватора вдоль р. Казачка в Медеуском районе г. Алматы, произведя осмотр и изучив произошедшие ситуации, пришли к выводу о необходимости незамедлительного проведения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Участок №1. Укрепление подпорных ж/б стен, ул. Доватора вдоль р. Казачка.			
1. Подпорная стена			
1	Пробивка борозды в стене	м	47
2	Пробивка отверстия , диаметр до 25мм	шт	100
3	Стальная винтовая анкерная штанга размерами 30×10×3000мм	м	319
4	Заполнение штробы бетоном В25	м3	0,12
Участок №2. Устройство подпорной стены по участку автодороги с прилегающим склоном по ул. Абжаппарова			
1. Подготовительные и земляные работы			
1	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата"	м3	2601

2	Перевозка строительных грузов самосвалами век населенных пунктов	т-км	28885,5
2. Укрепление склона			
6	Коробчатые габионы 3×2×0,5	шт	1200
7	Коробчатые габионы 4×2×0,3	шт	150
8	Геотекстиль иглопробивнойг	м2	3961,98

Акт подписали:

Заместитель акима Медеуского района города Алматы — Какетаев А.Е.

Руководитель отдела благоустройства — Макей А.М.

Главный инспектор отдела благоустройства — Баян А.Н.

Руководитель отдела охраны окружающей среды и экологии Медеуского района — Исмаилов И.Б.

Главный специалист УЧС Медеуского района ДЧС г. Алматы — Мушанов К.И.

Руководитель КАПЭО АГТЭУ «КазСелеЗащита» МЧС РК — Абдильдаев М.К.

Директор ТОО «Проект АБС» — Егорова О.Н.