Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района",040400, Алматинская область, Енбекшиказахский район, город Есик, пр. Жамбыл, зд. 21А, тел.: 8/72775/7-20-20** — **120140000304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А, тел.: +7 (727) 264-09-85** — **030440007859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 52 от 17 апр 2024 (Акбастау)

Номер документа	Дата составления
34	27.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и стрительство коммунальных электрических сетей с.Акбастау Енбекшиказахского района Алматинской области			Работа	1	3 583 583,61	3 583 583,61	383 955,39
				Итого	1	x	3 583 583,61	383 955,39

Сведения об использовании запасов, полученных _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мамырбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдель жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, проспект ЖАМБЫЛ, 21 А
БИН 120140000304 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ90070103KSN0912000 РГУ "Комитет казначейства министерсва финансов РК"

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021
года №420

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Тау"
Алматинская область, Илийский район, с/о Отеген Батыр микрорайон Арман дом 66А
БИН/ИИН 030440007859 БИК IRTYKZKA ИИК KZ4196502F0017448342 АО" ForteBank"
Договор подряда: №52 от 17 апреля 2024 года
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей с. Акбастау Енбекшиказахского района, Алматинской области"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименования	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименования	Организационно-правовая форма код
		52	17.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей с. Акбастау Енбекшиказахского района, Алматинской области"	**146 688 158,61**	**3 199 628,22**							**383 955,39**	**3 583 583,61**
Погашение авансового платежа										1 075 075,08
Итого к оплате	**Два миллиона пятьсот восемь тысяч пятьсот восемь тенге пятьдесят три тиына**									**2 508 508,53**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

руководитель отдела _____ **Ермаханбет Н.Д**

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау"

директор _____ **Мамырбаев Е.Н.**

Технадзор:
ТОО "Шебер Курылысшы" ЖШС

инженер _____ **Шынтас Е.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО "Асыл Тау"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Акбастау Енбекшиказахского района Алматинской области **Заказ** 215.

Наименование объекта: Электроснабжение 0,4 кВ Форма 2

АКТ приемки выполненных работ №6
за август 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 4-2 Электроснабжение 0,4 кВ										
			Оборудование 0,4КВ										
1	1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.		150	6255,51	1934,20	938327	290130	14120	533013	1589047
			НР - 72%; СП - 8%				4155,20	780,11	623280	117017		117707	
2	3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.		101	854,88	111,24	86343	11235	10097	54901	152543
			НР - 72%; СП - 8%				706,38	48,58	71344	4907		11299	
3	5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		98	7206,99	168,92	706285	16554	839859	281361	1066658
			НР - 72%; СП - 8%				3938,96	48,58	386018	4761		79012	
			Кабельные изделия и провода										
4	79	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощьюмеханизмов**	км линии		0,2577656	139736,14	43470,34	36019	11205	8245	16513	56735
			НР - 80%; СП - 8%;				64919,80	15158,13	16734	3907		4203	

5	81	С1243-701-0302 243-701-0302 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитогополиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевогосплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 2 х16-0,6/1,0	км	0,34703072	422865,00	--	146747	--	146747	--	158487
			СП - 8%			--	--	--	--		11740	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3023469**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3 023 469,48**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			стоимость смр	Тенге								**3 023 469,48**
			стоимость оборудование, инвентарь	Тенге								**0,00**
			Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге								**58 050,61**
			Итого стоимость смр	Тенге								**3 081 520,09**
			итого стоимость оборудования									**0,00**
			Доп. Затраты при проихводстве смр связанные с климатическими условиями 0,6%	ё								**18 489,12**
			Итого стоимость смр	Тенге								**3 100 009,21**
			итого стоимость оборудования	Тенге								**0,00**
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								**62 000,18**
			Итого стоимость смр	Тенге								**3 162 009,40**
			итого стоимость оборудования	Тенге								**0,00**
			Итого по акту в ценах 2022 года 58,34% к=1	Тенге								**1 844 716,28**
			Итого по акту в ценах 2023 года 41,66% к=1,0849057	Тенге								**1 429 138,81**
			ИТОГО	Тенге								**3 273 855,09**
			НДС 12%									**392 862,61**
			ВСЕГО ПО АКТУ									**3 666 717,70**
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом тендерной скидки									**3 583 583,61**

Сдал(Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамырбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ермаханбет Н.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Инженер технического надзора ТОО "Шебер Курылысшы" ЖШС"

Шынтас Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт автоского надзора ТОО "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)

МП