строительства Уйгурского района

Подрядчик: Производственный кооператив "Альтаир"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и исполнения фукций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство здания центра обслуживания населения в селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области», который находится - с.Чунджа Уйгурский район

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июль месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Наименование	код	Наименование	Код
		№ 1 от 01.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за Июль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЦОН с.Чунджа	1 133 971 367,21	662 786 972,21	54 512 635,01							6 541 516,20	61 054 151,21
ИТОГО	1 133 971 367,21	662 786 972,21	54 512 635,01							6 541 516,20	61 054 151,21
Погашение аванса											
ВСЕГО											61 054 151,21

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района

Кашкынбаев Б.Т. _____

Технический надзор:
Директор ТОО "Қабылан эксперт"

Байдаров Ж.М. _____

Подрядчик:
Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.С. _____

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ"

Алимбаев Ж.К. _____

154

	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (обнеплощадочные затраты) 6,6%								1 562 142,92
		ИТОГО с затратами								25 230 975,01
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%								1 261 548,75
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%								1 261 548,75
		ИТОГО								27 754 072,51
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								3 330 488,70
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								31 084 561,21

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района БИН 1124001922

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									574 552,0
			ИТОГО с затратами									37 920
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									612 472
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									30 624
			ИТОГО									30 624
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									673 720
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									80 846
												754 566

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтанр" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района" БИН 111240009220

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алпмбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

69	283	6118-0505-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	84	6 472,0	128,0	543 648,0	10 752,0	33 264,0		543 648,0
						5 948,0	30,0	499 632,0	2 520,0			
			Итого по разделу 26: Система ВДУ2					686 935,0	13 595,0	66 260,0	0,0	686 935,0
								607 080,0	3 271,0	0,0	0,0	
			Отдел 1: Кондиционирование									
			Раздел 27: Система К1									
70	293	6118-0505-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка кассетного типа	1 сплит-система	1	37 308,0	27,0	37 308,0	27,0	617,0		37 308,0
						36 664,0	0,0	36 664,0	0,0			
71	297	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	40	1 949,0	226,0	77 960,0	9 040,0	17 160,0		77 960,0
						1 294,0	74,0	51 760,0	2 960,0			
			Итого по разделу 27: Система К1					115 268,0	9 067,0	17 777,0	0,0	115 268,0
								88 424,0	2 960,0	0,0	0,0	
			Итого по отделу Кондиционирование					115 268,0	9 067,0	17 777,0	0,0	115 268,0
								88 424,0	2 960,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					2 488 568,0	56 342,0	440 319,0	0,0	2 488 568,0
								1 991 907,0	14 634,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										2 488 568,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									
			ИТОГО с затратами									164 245
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									2 652 813
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									132 641
			ИТОГО									132 641
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 918 095
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									350 171
												3 268 266

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района БИН 111240019220
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

			ИТОГО по акту					5 371 655,0	94 951,0	119 740,0	0,0	5 371 655,0
								5 156 964,0	27 166,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										5 371 655,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									354 529
			ИТОГО с затратами									5 726 184
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									286 309
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									286 309
			ИТОГО									6 298 803
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									755 856
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									7 054 659

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района БИН 1112400019220

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

30	75	6125-0408-0623 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудовании	камера	1	16 599,0	0,0	116 193,0	0,0				
						12 783,0	124,0	12 783,0	124,0				12 783,0
31	77	6125-1101-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудовании	шт.	1	12 659,0	29,0	12 659,0	29,0				
						98 045,0	10 781,0	98 045,0	10 781,0	1 232,0			98 045,0
			Итого по разделу 5: Система видеонаблюдения	шт.		86 032,0	3 302,0	86 032,0	3 302,0				
								227 077,0	10 961,0	1 232,0	0,0		227 077,0
			ИТОГО по акту					214 884,0	3 331,0	0,0	0,0		
								2 767 801,0	51 714,0	94 333,0	0,0		2 767 801,0
		Итого по акту						2 621 754,0	12 823,0	0,0	0,0		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%										2 767 801,0
			ИТОГО с затратами										182 675
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%										2 950 476
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%										147 524
			ИТОГО										147 524
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										3 245 523
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ										389 463
													3 634 986

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района" БИН 11240019270

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

11	296	РСНБ РК 2022	Гарнитура туалетная/ зеркало. Установка	шт.	3	3 704,0	0,0	11 112,0	0,0	27,0			11 112,0
			Итого по разделу 2: Помещения на отметке +4.200			3 695,0	0,0	11 085,0	0,0				
								31 399,0	693,0	90,0	0,0		31 399,0
			ИТОГО по акту					30 616,0	213,0	0,0	0,0		
								101 605,0	2 079,0	288,0	0,0		101 605,0
		Итого по акту						99 238,0	639,0	0,0	0,0		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%										101 605,0
			ИТОГО с затратами										6 706
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%										108 311
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%										5 416
			ИТОГО										5 416
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										119 142
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ										14 297
													133 439

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района БИН 171240019720

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

| | | |

			ИТОГО									2 714 425
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									325 731
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									3 040 156

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района БИН 111240019220

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

181

		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства" Уйгурского района" БИН 1112-001922[illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "КАПРЕМПРОЕКТ" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)