Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Республиканское государственное учреждение "Учреждение №2" Комитета уголовно исполнительной системы МВД РК,Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район,, п.Аршалы,, Спортивная, 1, тел.: 87164421155	930840000488
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева 39, тел.: (7172) 57-02-33	080740017519
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №144 от 21.06.2024

Номер документа	Дата составления
1260	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках(по 140 мест в каждом жилищном блоке) в РГУ"Учреждение №2" Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы			Работа	1	334 049,00	334 049,00	35 790,96
				Итого	1	x	334 049,00	35 790,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шалабаев Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы,
ивная 1, БИН 9308400000488

Подрядчик: РГП "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы

С П Р А В К А

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144	от 21.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская область, Аршалинский район, п. Аршалы	964 664 366,98	298 258,28	298 258,28						35 790,99	334 049
Итого к оплате:	964 664 366,98	298 258,28							35 791	334 049

Принял (Заказчик) _____ Ходжабек Н.А.

Сдал (Подрядчик) _____ (подпись) Шалабаев Д.Н

Заказчик : РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК, Акмолинская область, Аршалинский райои, п. Аршалы, Спортивная 1, БИН 9308400000488
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : РГП "Енбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 23-1.11.2022 Строительство двух жилых блоков с общим лимитом наполнения до 280 мест в двух жилых блоках (по 140 мест в каждом жилом блоке) в РГУ "Учреждение №2", Акмолинская
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Жилой блок А, 2-2 Жилой блок Б, 2-3 Вставка В
(наименование)

Договор подряда (контракт) №144 от 21.06.2024

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Основание: типовой проект РК1500СИУ (1ИГ)-2.2-2012-ОВ

Составлен(а) в ценах на 2022год

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
			Трубопровод В1										
1	1	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		3011,18	135,64	6022	271	614	5208	12129
							2568,38	62,09	5137	124		898	
2	2	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2		36814,00	–	73628	–	73628	–	79518
							–	–	–	–		5890	
			Фасонные изделия										
3	3	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2		1606,03	131,02	3212	262	–	2921	6624
							1475,01	0,41	2950	1		491	
4	4	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11		1849,49	275,22	20344	3027	–	17160	40504
							1574,27	1,45	17317	16		3000	
5	5	С1241-214-0302 241-214-0302 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2		600,00	–	1200	–	1200	–	1296
							–	–	–	–		96	

		С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	1433,00 –	– –	15763 –	– –	15763	– 1261	17024
7	7	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	866,42 791,35	47,17 –	1733 1583	94 –	56	1567 264	3564
8	8	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	11	1659,04 1483,78	94,35 –	18249 16322	1038 –	889	16158 2753	37160
9	9	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00 –	– –	4452 –	– –	4452	– 356	4808
10	10	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	11	4249,00 –	– –	46739 –	– –	46739	– 3739	50478
11	11	С1241-229-0201 241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 50	шт.	2	415,00 –	– –	830 –	– –	830	– 66	896
12	12	С1241-229-0201 241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100	шт.	11	415,00 –	– –	4565 –	– –	4565	– 365	4930
13	13	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1606,03 1475,01	131,02 0,41	3212 2950	262 1	–	2921 491	6624
14	14	С1241-208-1502 241-208-1502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	367,00 –	– –	734 –	– –	734	– 59	793
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				200683 46259	4954 142	149470 –	45935 19729	266348
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				200683				
			Материалы	Тенге				1560				
			Всего заработная плата	Тенге					46401			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				147911				
			Накладные расходы	Тенге				45935				
			Сметная прибыль	Тенге				19729				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				266347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					46401			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				266347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					46401			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								266347
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46259				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4954			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге						142				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							149471			
- Накладные расходы	Тенге									45935	
- Сметная прибыль	Тенге									19729	
Оборудование	Тенге										
Итого СМР без оборудования	Тенге									266 347	
Итого с временными- 0,72 %	Тенге									1 918	
Итого с зимними- 1,02 %	Тенге									2 736	
Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге									5 420	
Итого в текущих ценах	Тенге									276 421	
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079										298 258	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге									35 791	
Всего к оплате с НДС	Тенге									334 049	

Сдал (Подрядчик)

РГП на ПВХ "Еңбек" УУИС КУИС МВД РК, БИН 080740017519 г. Астана пр.Кошкарбаева д.39

Руководитель Управления строительства и производства

_____ Шалабаев Д.Н

Руководитель ПТО

_____ Бутенбаева К.Т

Инженер-сметчик

_____ Советкан Б.А.

Принял (Заказчик)

РГУ «Учереждение №2 » Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК,

И.О.Начальник РГУ «Учереждение №2 »

_____ Ходжабек Н.А.
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Астана-Ин-Групп" БИН 180017111000000003929 Касенов Д.Е.
(подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ВЛ" Эксперт авторского надзора _____ Оразбаев А.