ТОО "Агат Инвест"
БИН (ИИН): 140840014175
Банк: АО "Kaspi Bank" КБе: 17
БИК: CASPKZKA
KZ05722S000042770156

Адрес: 010000, Казахстан, г. Астана
ул. Кенжебек Кумисбекова 2 НП 29
тел./факс 8(7172) 255-37,87754004881
тел. 8(7172) 57-64-89
e-mail: agatinvest2030@mail.ru

Исх. 24/1 от 20.04.2026г

Заведующей

"Ясли-сад №27 "Балауса"

Дефектный акт

В соответствии с Договором по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации ТОО «Агат инвест» была проведена диагностика АПС на объекте Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №27 "Балауса" акимата города Астана, расположенном по адресу: г. Астана, район Сарыарка, Дукенулы, 32.

Установлено следующее:

1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК-16 находится в рабочем состоянии, однако выявлены неисправности в шлейфах сигнализации.

2. Три (3) шлейфа сигнализации (ШС) находятся в состоянии обрыва.

3. Причиной обрыва является физический износ кабельной линии (старение изоляции, возможные повреждения проводника).

4. В составе указанных шлейфов выявлены неисправные пожарные извещатели в количестве 10 (десяти) штук, подлежащие замене.

5. Аккумуляторная батарея (АКБ) находится в неисправном состоянии (утрата емкости, не обеспечивает резервное питание), требуется замена.

Вывод:

Для восстановления работоспособности системы пожарной сигнализации необходимо выполнить следующие работы:

- Восстановление целостности 3 (трех) шлейфов сигнализации с заменой изношенных участков кабеля;

- Замена 10 (десяти) пожарных извещателей;

- Замена аккумуляторной батареи (АКБ).

Заключение:

До устранения выявленных неисправностей система пожарной сигнализации не обеспечивает надежное и полноценное выполнение своих функций, что может повлиять на безопасность объекта.

Рекомендации:
Заменить неисправное оборудование.

Члены комиссии:

ТОО «Агат Инвест» Ербол Зарубаев – инженер _____

Заказчик:_____

_____

Директор **Агатаев А.М.**

Республика Казахстан город Астана
"Агат инвест"
БИН 140840014175
Қазақстан Республикасы Астана қаласы