Форма - 3

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Орда Автодор"

Договор о государственных закупках №990740000504/260012/00 от 22.04.2026 г.

Наименование строительства и его адрес: Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения "Жалагаш-Жосалы" 0-74км, "Самара-Шымкент-Теренозек" 0-14 км

Лимит финансирования на 2026 год - 75 400 000,00 тенге

Выполнение работы по настоящему акту:

а) с начало года - 15 088 286,00 тенге

б) с начало работ - 15 088 286,00 тенге

АКТ №2
приемки выполненных работ
за МАЙ месяц 2026 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма	Сумма фактического расхода с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за МАЙ	Стоимость выполненных работ с начала года
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения "Жалагаш-Жосалы" 0-74км, "Самара-Шымкент-Теренозек" 0-14 км	тенге	75 400 000,00					2 268 696,00	12 819 590,00	15 088 286,00

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Руководитель _____ **Ж.Ш.Сыздыков**

Подрядчик:
ТОО "Орда Автодор"

Директор _____ **Н.Б.Ибраев**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Орда Автодор"
Договор о государственных закупках №990740000504/260012/00 от 22.04.2026 г.
Наименование строительства и его адрес: Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения "Жалагаш-Жосалы" 0-74км, "Самара-Шымкент-Теренозек" 0-14 км

АКТ №2
приемки выполненных работ
за МАЙ месяц 2026 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2025г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 1.	**ЛЕТНИЕ ПЕРИОДЫ**				
	Раздел 1.	**ЖАЛАГАШ-ЖОСАЛЫ 0-74км /Летние периоды/**				
		РАЗМЕТКА-74.3=222км				
6	**СРД-10-18-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,1 м-1.1 краской**	**1 км линии**	**7,4**	**73 246**	**542 020,40**
7	**СРД-10-28-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,10 м с шагом 1:3-1.5 краской**	**1 км линии**	**14,8**	**40 044**	**592 651,20**
8	**СРД-10-32-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,10 м с шагом 3:1-1.6 краской**	**1 км линии**	**51,8**	**62 176**	**3 220 716,80**
	Раздел 2.	**САМАРА-ШЫМКЕНТ-ТЕРЕНОЗЕК 0-14км /Летние периоды/**				
		ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ				
23	**СРД-2-115-01** *Кзтр и Кзм=1,04*	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м² Способ I**	**1 м² площади фактического ремонта**	**600**	**3 455**	**2 073 000,00**
24	**212-502-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I**	**т**	**73,2**	**29 909**	**2 189 339,00**
25	**216-201-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,315**	**212 995**	**67 093,00**
26	**СРД-2-104-03** *Кзтр и Кзм=1,04*	**Ямочный ремонт гравийных /ГПС/ покрытий, глубина ремонтируемых ям до 150 мм**	**1 м² площади фактического ремонта**	**600**	**1 763**	**1 057 800,00**
27	**211-601-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**109,8**	**6 681**	**733 574,00**
		ИТОГО:				**10 476 194**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				1 223 741
		Сметная прибыль 5%				523 810
		ИТОГО:				**12 223 745**
		на I квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0192				**12 458 441**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,88705882436				**11 051 370**
		НДС 16%				1 768 219

		ВСЕГО с НДС 16%				12 819 590

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Кызылординской области"

Руководитель _____ Ж.Ш.Сыздыков

Подрядчик:
ТОО "Орда Автодор"

Директор _____ Н.Б.Ибраев