Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Гагарина, 11, БИН 031140003471.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт улиц Конституции Казахстана, С.Есенина, Солнечная, М. Маметовой, Кенесары Касымулы в селе Бесколь Кызылжарского района Северо- Казахстанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за **май 2026 г.** *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
031140003471	120240007830			58	02.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт улиц Конституции Казахстана, С.Есенина, Солнечная, М. Маметовой, Кенесары Касымулы в селе Бесколь Кызылжарского района Северо- Казахстанской области	216 784 302,25	75 929 302,30	75 929 302,30	65 456 295,09			10 473 007,21	75 929 302,30

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область. БИН/ИИН 120240007830

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Кожахметов С. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Гагарина, 11, БИН 031140003471.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о акима Байматов Д.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «NeoCenter».
БИН 161240013855

Эксперт Пимонов В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Гагарина, 11, БИН 031140003471.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Іодрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Средний ремонт улиц Конституции Казахстана, С.Есенина, Солнечная, М. Маметовой, Кенесары Касымулы в селе Бесколь Кызылжарского района Северо- Казахстанской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Основные объекты строительства**
(наименование)

тракт) № 58 от 02.09.2024 года

Акт выполненных работ № 4 за май месяц 2026 год

Составлен(а) в текущих ценах на 15.11.2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-1					
			Устройство дорожной одежды					
			Отдел 1. улица Конституции Казахстана				**7076778**	
		Раздел 4.	**Устройство дорожной одежды**				**4783392**	
1	17	7101-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,9 л	т	1,038	6 584	6834	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
2	18	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,038	185 355	192398	
		РСНБ РК 2022						
3	19	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1 120	2 876	3221120	
4	20	7101-0602-0401	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-	м^2	1 120	1 217	1363040	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	0602-0301					
		Раздел 5.	**Укрепление обочин**				**1710690**	
5	21	7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 (15)см	м^2	900	598	538200	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
6	22	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	165	7 106	1172490	
		РСНБ РК 2022						
		Раздел 6.	**Примыкания.1+30, ПК 6+20 -право, гравийно-песчаное покрытие (2 шт) ; ПК 6+20- лево, гравийно-песчаное покрытие (1 шт).**				**461616**	
7	25	7101-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,7 л	т	0,05	6 584	329	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
8	26	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05	185 355	9268	
		РСНБ РК 2022						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	27	1127-0301-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	6,1	30 636	186880	
10	28	7101-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3 л	т	0,02	6 584	132	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
11	29	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02	185 355	3707	
		РСНБ РК 2022						
12	30	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	75	2 876	215700	
13	31	7101-0602-0401	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-	м^2	75	608	45600	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023	0602-0301					
		К=2						
		Раздел 7.	Установка дорожных знаков				121080	
14	32	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	19 701	59103	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
15	33	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2	шт.	3	12 900	38700	
		РСНБ РК 2022	СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм					
16	34	251-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	3	7 759	23277	
		Отдел 2.	Улица Есенина				11279635	
		Раздел 9.	Устройство дорожной одежды				4503890	
17	41	7101-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,9 л	т	0,978	6 584	6437	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
18	42	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,978	185 355	181192	казахстан
		РСНБ РК 2022						
19	43	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1 054,55	2 876	3032878	
20	44	7101-0602-0401	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-	м^2	1054,55	1 217	1283384	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023	0602-0301					
		К=4						
		Раздел 10.	Укрепление обочин				1442214	
21	45	7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 (15)см	м^2	760	598	454480	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
22	46	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	139	7 106	987734	
		РСНБ РК 2022						
		Раздел 11.	Примыкания.ПК 1+25 -право, гравийно-песчаное покрытие; ПК				5260653	
			1+25 - лево, гравийно-песчаное покрытие; ПК 5+60 - лево, проулок, гравийно-песчаное покрытие (L=200 м, В=4 м)					
23	49	7101-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,7 л	т	0,61	6 584	4016	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
24	50	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,61	185 355	113067	
		РСНБ РК 2022						
25	51	1127-0301-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	69,6	30 636	2132266	
26	52	7101-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3 л	т	0,26	6 584	1712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
27	53	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,26	185 355	48192	
		РСНБ РК 2022						
28	54	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	850	2 876	2444600	
29	55	7101-0602-0401	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-	м^2	850	608	516800	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023	0602-0301					
		К=2						
		Раздел 12. Установка дорожных знаков					40360	
30	56	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	19 701	19701	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
31	57	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2	шт.	1	12 900	12900	
		РСНБ РК 2022	СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм					
32	58	251-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	1	7 759	7759	
		Раздел 14.	**Разметка проезжей части**				32518	
33	65	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,76	42 787	32518	
		Отдел 3.	**улица Солнечная**				1324604	
		Раздел 18.	**Укрепление обочин**				932560	
34	79	7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 (15)см	м^2	490	598	293020	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
35	80	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	90	7 106	639540	
		РСНБ РК 2022						
		Раздел 19.	**Примыкания.ПК 1+90 -право, гравийно-песчаное покрытие; ПК**				311324	
			1+90 -лево, гравийно-песчаное покрытие.					
36	83	7101-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,7 л	т	0,04	6 584	263	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
37	84	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,04	185 355	7414	
		РСНБ РК 2022						
38	85	1127-0301-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	4,1	30 636	125608	
39	86	7101-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3 л	т	0,02	6 584	132	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
40	87	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02	185 355	3707	
		РСНБ РК 2022						
41	88	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	50	2 876	143800	
42	89	7101-0602-0401	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-	м^2	50	608	30400	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023	0602-0301					
		К=2						
		Раздел 20.	**Установка дорожных знаков**				80720	
43	90	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	19 701	39402	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
44	91	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2	шт.	2	12 900	25800	
		РСНБ РК 2022	СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	92	251-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	2	7 759	15518	
		Отдел 4.	улица Маметовой				21400855	
		Раздел 23.	Устройство дорожной одежды				18578448	
46	102	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,9 л	т	4,032	6 584	26547	
47	103	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,032	185 355	747351	
48	104	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	4 350	2 876	12510600	
49	105	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	4 350	1 217	5293950	
		Раздел 24.	Укрепление обочин				1650114	
50	106	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 (15)см	м^2	870	598	520260	
51	107	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	159	7 106	1129854	
		Раздел 25.	Примыкания.ПК 2+45, ПК 5+15, ПК 7+75 -право, гравийно-песчаное покрытие (3 шт); ПК 2+45, ПК 5+15, ПК 7+75 -лево, гравийно-песчаное покрытие (3 шт).				930133	
52	110	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,7 л	т	0,11	6 584	724	
53	111	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,11	185 355	20389	
54	112	1127-0301-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	12,3	30 636	376823	
55	113	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3 л	т	0,05	6 584	329	
56	114	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05	185 355	9268	
57	115	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	150	2 876	431400	
58	116	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	150	608	91200	
		Раздел 26.	Установка дорожных знаков				242160	
59	117	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	6	19 701	118206	
60	118	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2	шт.	6	12 900	77400	
61	119		СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм					
62	120	251-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	6	7 759	46554	
		Отдел 5.	улица Кенесары Касымулы				19960309	
		Раздел 29.	Устройство дорожной одежды				18477711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	127	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	811	1 255	1017823	
64	128	211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	148,407	5 413	803329	
		РСНБ РК 2022						
65	129	7101-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,9 л	т	3,615	6 584	23801	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
66	130	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,615	185 355	670058	
		РСНБ РК 2022						
67	131	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	3 900	2 876	11216400	
68	132	7101-0602-0401	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	3 900	1 217	4746300	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
		К=4						
		Раздел 30.	Укрепление обочин				1482598	
69	133	7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 (15)см	$м^2$	780	598	466440	
		ЕСЦ РСНБ РК 2023						
70	134	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	143	7 106	1016158	
		РСНБ РК 2022						
			ИТОГО:				61 042 182	
			Сметная прибыль	тенге	5%		3 052 109	
			Итого:	тенге			64 094 291	
			2024 год-100%, К=1,075	тенге	1,075		68 901 363	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договорной цены	тенге	0,95		65 456 295	
			ИТОГО ПО АКТУ:				65 456 295,09	
			НДС 16%		16%		10 473 007,21	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				75 929 302,30	

Сдал (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012"
Северо-Казахстанская область.
БИН/ИИН 120240007830

И.о руководителя Кожахметов С. М. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"
БИН 031140003471

И.о акима Баймагов Д.Ж. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «NeoCenter».
БИН 161240013855

Эксперт Пимонов В.Б. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)