Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района" г.Есик,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, 21А** — **230940007145**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "SOCCO",Республика Казахстан, Алматинская область, город областного значения Алатау, микрорайон Коянкус, улица Жамбыл, дом 118** — **251040023265**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 230940007145/260016/01 от 02.06.2026

Номер документа	Дата составления
3	02.06.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Безопасноть дорожного движения в Енбекшиказахском районе, Алматинской области (работы по установке дорожных знаков, разметка и содержанию дорожных знаков).	май-июнь 2026		Работа	1	23 264 855,24	23 264 855,24
				Итого	1	x	23 264 855,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алибекова Л.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата составления (принятия) работ (услуг) 02.06.2026

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик
Подрядчик: ТОО "SOCCO"

Наименование строительства и его адрес: Безопасность дорожного движения в Енбекшиказахском районе, Алматинской области (работы по установке дорожных знаков, разметка и содержанию дорожных знаков)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
за июль 2026 г

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№230940007145/260016/01	02.06.2026 года				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате без НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безопасность дорожного движения в Енбекшиказахском районе, Алматинской области (работы по установке дорожных знаков, разметка и содержанию дорожных знаков)	23 264 855,24	23 264 855,24								23 264 855,24

Сдал (Исполнитель):

ТОО "SOCCO"

Директор Енбекова Л.С.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик

Сарсенбиев Е.Е.

70

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "SOCCO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Безопасность дорожного движения в Енбекшиказахском районе, Алматинской области (работы по установке дорожных знаков, разметка и содержанию дорожных знаков)**

(наименование, адрес)

Объект : **Безопасность дорожного движения в Енбекшиказахском районе, Алматинской области (работы по установке дорожных знаков, разметка и содержанию дорожных знаков)**

Договор подряда (контракт) **№230940007145/260016/01 от 02.06.2026 года**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2026 (месяц, год) на строительно-монтажные работы

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29 589 924**
		Раздел 1. Замена знаков				**8 481 872**
1	**СРД-10-54-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**1 шт.**	**100**	**18 060**	**1 806 000**
2	**217-101-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8**	**т**	**0,144**	**1 293 570**	**186 274**
6	**251-102-0708** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**100**	**10 212**	**1 021 200**
7	**1106-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном**	**$м^3$**	**23,4**	**8 983**	**210 202**
8	**212-101-2101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**23,868**	**25 745**	**614 482**
9	**251-101-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2,4,А=900 мм**	**шт.**	**100**	**11 239**	**1 123 900**

1	2	3	4	5	6	7
10	251-101-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D=700 мм	шт.	100	13 419	1 341 900
11	251-101-0213 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В=700 мм	шт.	100	12 979	1 297 900
12	1109-0506-0112 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Крепление дорожных знаков на стойку.Монтаж	т конструкций	0,2925	471 902	138 031
			Панно			
13	СРД-10-54-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1 шт.	10	18 060	180 600
18	251-102-0708 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	20	10 212	204 240
22	СКоммер.предложение	Знак дорожный панно	шт	10	35 714,29	357 143
	Раздел 2.	Разметка				21 108 052
25	СРД-10-28-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,10 м с шагом 1:3 краской со светоотражающими элементами	1 км линии	13	30 474	396 162
27	275-101-0302-0004 *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-510	кг	721	960	692 160
32	СРД-10-49-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Нанесение разметки "Пешеходный переход" на проезжей части нитрокраской с применением трафарета вручную при длине полосы 2,5 м, шириной 0,4 м	1 полоса / 1 $м^2$	700	2 615	1 830 500

1	2	3	4	5	6	7
33	251-103-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Холодный пластик для дорожной разметки белый	кг	4 100	1 726	7 076 600
35	СРД-10-50-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Нанесение разметки "Пешеходный переход" на проезжей части разметочной краской краскопультом с применением трафарета	1 $м^2$ разметки	2 500	4 204	10 510 000
39	251-201-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	шт.	70	8 609	602 630
		ИТОГО по акту				29 589 924,00
		Сметная прибыль	5%	1 479 496,20		
		Итого				31 069 420,20
		Скидка согласно договора 25%	0,251			-7 804 564,96
		ВСЕГО				23 264 855,24

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SOCCO"

(наименование организации)

Директор

_____Алибекова Л.С.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик

(наименование организации)

Руководитель

_____Сарсенбиев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)