**Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ANSAR HOLDING GROUP"**

**Наименование строительства и его адрес: Работы по благоустройству территории в селе Зеренда Зерендинского района (улица Фрунзе, М.Ауэзова, ул.Юбилейная проведение летних видов работ)**

*Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**СПРАВКА № 1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

**за июнь месяц 2026 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 030140003627 | 210540002374 | | | №030140003627/260054/00 | 28.05.2026 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Работы по благоустройству территории | **10 501 500,00** | 10 501 500,00 | 9 053 017,00 | | | | 1 448 483,00 | **10 501 500,00** |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ANSAR HOLDING GROUP"

**Директор** _____ **Баграмов Н.А.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"

**Аким** _____ **Абугалиев Н.М.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ANSAR HOLDING GROUP"

Наименование объекта: Работы по благоустройству территории в селе Зеренда Зерендинского района (улица Фрунзе, М.Ауэзова, ул.Юбилейная проведение летних видов работ)

**Акт приемки выполненных работ № 1**
от 15 июня 2026 года

| № п/п | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Раздел 2.** | | **ул.С.Сейфуллина** | | | | |
| **Подраздел 2.1.** | | **Арычный водоотвод /361,61м/** | | | | |
| 10 | 1101-0201-1126 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,12* | Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ грунта | 176,7 | 386 | 68 206 |
| 11 | 1111-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,06* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных | м$^3$ подстилающего слоя | 26,8 | 24 260 | 650 168 |
| 12 | 1127-0201-0402 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,12* | Устройство сооружения водосбросного с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | м$^3$ лотка | 73,5 | 43 261 | 3 179 684 |
| 13 | 244-603-0327 *ПрСЦ 12.2025 № 1-1* | Лоток водоотводный бетонный усиленный ГОСТ 32955-2014 ЛВБу 30.44.46 | шт. | 121 | 38 189 | 4 620 869 |
| **Подраздел 2.2.** | | **Пешеходная дорожка /791,34 м$^2$/** | | | | |
| 17 | 1127-0201-0602 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 45* | Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий | м бортового камня | 296,49 | 3 589 | 1 064 103 |
| 18 | 255-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91 | м | 296,4845 | 1 367 | 405 294 |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | -- | -- | **9 988 324** |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | Тенге | -- | -- | 499 416 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **Тенге** | -- | -- | **10 487 740** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2 | в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,079 | Тенге | -- | -- | 11 316 272 |
| | | в том числе с учетом скидки, К=0,8 | Тенге | -- | -- | 9 053 017 |
| | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 16 % | Тенге | -- | 1448483 | 1448483 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | **–** | | **10501500** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **Абугалиев Н.М.**
Аким ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Баграмов Н.А.**
Директор ТОО "ANSAR HOLDING GROUP"