Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2026 года**

Заказчик (застройщик): КГУ "Централизованная библиотечная Система отдела культуры и развития языков акимата Шуского района Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Договор: №031140003451/260038/00 2026-05-29

Вид работы и объект: Работа текущий ремонт кровли и внутренних помещений здания городской библиотеки №1 в г. Шу Шуского района

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работа текущий ремонт кровли и внутренних помещений здания городской библиотеки №1 в г. Шу Шуского района	**7 323 080,00**	**6 313 000,00**			**7 323 080,00**	**6 313 000,00**		
НДС, 16%	**1 010 080,00**				**1 010 080,00**			

Заказчик

КГУ "Централизованная библиотечная Система отдела культуры и развития языков акимата Шуского района Жамбылской области

Директор Алжанбаева Б.Д.

Подрядчик

ТОО "КАНСУЛком"

Директор Сүгірәлі Қ.М.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от«19» сентября 2018 года № 656

Заказчик КГУ "Централизованная библиотечная Система отдела культуры и развития языков акимата Шуского района Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Стройка: Работа текущий ремонт кровли и внутренних помещений здания городской библиотеки №1 в г. Шу Шуского района

Договор подряда (контракт): №031140003451/260038/00 2026-05-29

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)
за июнь 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1:	**Кровля**				
1	1208-0101-0208 *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 37* *Кзтр и Кзм=1,03*	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м² кровли	250	862	215 500
2	1208-0101-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кзм=1,03*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м² кровли	250	644	161 000
3	1208-0101-0102 *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кзм=1,03*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м² кровли	250	999	249 750
4	1146-0202-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Кладка отдельного участка (парапета) в кирпичной стене, объем в одном месте до 5 м³	м³	3	99 709	299 127
5	1106-0105-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 43* *Кзтр и Кзм=1,04*	Армирование пояса железобетонного из арматуры диам. 16 мм	т	0,66992	88 793	59 485
6	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,66992	297 178	199 085

1	2	3	4	5	6	7
7	1106-0105-0203 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Бетонирование армированного пояса железобетонного по схеме "Кран-бадья"	м³	10,6	10 712	113 546
8	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,759	31 265	336 380
9	1146-0502-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Сверление перфоратором вертикального отверстия в железобетонной конструкции пола, глубина 200 мм, диаметр до 25 мм	шт.	40	365	14 600
10	1146-0502-0106 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=30* *Кзтр и Кзм=1,04*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять к норме 1146-0502-0101	шт.	40	460	18 400
11	1106-0301-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длина до 1 м	т	0,02	1 511 418	30 229
12	217-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	20	1 590	31 800
13	1110-0104-0209 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Установка стропил со стойками и подкосами из досок, мауэрлаты с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,60	264 443	158 666
14	1110-0107-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м³ древесины в конструкции	7,4	9 525	70 484
15	214-206-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм	т	0,03	299 356	8 981
16	1110-0104-0209 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Установка стропил с использованием старого материала	м³ древесины в конструкции	2,5	123 331	308 328
17	1112-0107-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	250	5 516	1 379 000
18	224-102-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	287,5	2 431	698 913
19	1110-0107-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	м² обработанной поверхности	250	345	86 250
20	1110-0104-0210 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство слуховых окон	слуховое окно	1	58 277	58 277

1	2	3	4	5	6	7
21	1112-0201-0603 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство планок кровельных коньковых из профилированного оцинкованного листа	м планки	18	2 284	41 112
22	224-105-0211 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	18	1 581	28 458
23	1112-0201-1201 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство снегозадержателей для кровель	м снегозадержателя	18	1 184	21 312
24	224-105-0214 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	18	885	15 930
25	1112-0201-1102 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство желобов подвесных	м желобов	24	4 086	98 064
26	1208-0101-1902 *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кзм=1,03*	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	38	5 731	217 778
27	1112-0201-0707 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Установка воронки сливной, диаметр до 100 мм	воронка	6	4 394	26 364
28	224-106-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 666	15 996
		Крыльцо				
29	1101-0102-1005 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, с откосами, глубина до 0,7 м, группа грунта 1	м³ грунта	0,4	4 992	1 997
30	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство бетонной подготовки. Бетонирование стоек	м³	0,4	5 526	2 210
31	212-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,408	27 818	11 350
32	1101-0102-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1	м³ грунта	0,4	3 572	1 429
33	1109-0601-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 43* *Кзтр и Кзм=1,04*	Сборка металлоконструкций (стойки из труб квадратного профиля 100х100 мм.) в вручную	т	0,37	718 932	266 005
34	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 2,8 мм	т	0,37	397 686	147 144

1	2	3	4	5	6	7
35	1109-0601-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 43* *Кзтр и Кзм=1,04*	Сборка металлоконструкций (обвязка стоек из труб квадратного профиля 100х100 мм .) в вручную	т	0,581	718 932	417 699
36	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 2,8 мм	т	0,58	397 686	230 658
49	1121-0401-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,02*	Установка светильников потолочных	шт.	4	1 751	7 004
50	247-102-0121 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	4 079	16 316
51	1121-0402-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,02*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	995	995
52	247-212-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	614	614
53	1121-0302-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	20	1 090	21 800
54	243-907-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	20	100	2 000
55	1121-0101-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,02*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	40	299	11 960
56	243-105-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	40	302	12 080
57	247-202-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	1	485	485
58	1218-0101-0502 *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кзм=1,03*	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5	дерево	7	3 598	25 186
59	414-104-0601 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5,75	1 521	8 746
60	411-102-0110 *СЦПГ РК 8.04-12-2025* *К=10*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5,75	1 290	7 418
		каб №4				
3	1115-0302-0106 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,02*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	65,5	1 526	99 953

1	2	3	4	5	6	7
6	1115-0302-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кпр и Кзм=1,02*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	127	1 365	173 355
		Добавляемые виды работ				
13	1110-0104-0209 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кпр и Кзм=1,04*	Установка стропил со стойками и подкосами из досок, мауэрлаты с изготовлением	м³ древесины в конструкции	3,44	264 443	909 684
17	1112-0107-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кпр и Кзм=1,04*	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	103	5 516	568 148
18	224-102-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	118,45	2 431	287 952
62	1112-0203-0402 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кпр и Кзм=1,04*	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	м²	38	1 868	70 984
19	1110-0107-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кпр и Кзм=1,04*	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	м²	141	345	48 645
63	224-106-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	1 749	31 482
64	224-106-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	16	1 401	22 416
65	1110-0104-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кпр и Кзм=1,04*	Подшивка потолков сталью кровельной	м² потолков	168	1 365	229 320
66	224-102-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	м²	168	1 874	314 832
67	222-529-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	220	243	53 460
68	232-702-0202 *ПрСЦ 03.2026 № 1-2*	Уголок крепежный размерами 40х40х40х1,2 мм для чистых помещений	шт.	88	192	16 896
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**7922 005**
		на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388	тенге			**8229 379**
		НДС на II квартал 2026 г. - 16%	тенге			**1624074**
		Всего по сводному сметному расчету	тенге			**9546 079**
		К оплате с понижающим коэффициентом	тенге			**7323 080,00**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

1	2	3	4	5	6	7

ТОО "КАНСУЛком"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Сүгірелі Қ.М.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Құрылыс сапа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт — Имашов А.А.

Место печати (при наличии)

КГУ "Централизованная библиотечная Система отдела культуры и развития языков акимата Шуского района Жамбылской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Алканбаева Б.Д.

Место печати (при наличии)