Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Сарайшык, 47** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 46 от 03.05.2024 г. (Круглоозерный)

Номер документа	Дата составления
46	29.06.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объекта Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск			усл	1	429 294 697,06	429 294 697,06	59 213 061,66
				Итого	1	x	429 294 697,06	59 213 061,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2026

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 года №336

Подрядчик: **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"**

Объект: **"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				Доп.соглашение №46-4 от 02.04.2026 года к договору №46 от 03.05.2024 года	03.05.2024		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."	**5 176 571 117,09**	**589 294 678,43**	**370 081 635,40**				**59 213 061,66**	**429 294 697,06**
Удержание аванса 30%		**176 788 403,53**	**111 024 490,62**				**17 763 918,50**	**128 788 409,12**
Итого к оплате		**412 506 274,90**	**259 057 144,78**				**41 449 143,16**	**300 506 287,94**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Руководитель _____ **Мулдашев М.Т.**

Технический надзор: ТОО "Мерей-Тайынша"

Эксперт_____ **Жумашев А.Н.**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Павлодарский речной порт"**

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Авторский надзор: ТОО "SG&Dakon"

Директор_____ **Кенесова М.Е.**

Форма по приложению 44
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка рабочего проекта "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Гидротехнические решения.Берегоукрепительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №46-4 от 02.04.2026 года к Договору №46 от 03.05.2024 года

Акт выполненных работ №12

за **Июнь 2026** (месяц, год) на **02-01-01 Берегоукрепительные работы. Дамба №1 и №2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Берегоукрепительная дамба №2.Протяженность 1030 м										
1	74	214-404-0506 *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки диам. 6мм 0,5х2х4-150-6(12Ц) (в комплекте 102 шт. U-образных скоб)**	комплект	558	496 250,0		276 907 500,0		276 907 500,0	22 152 600,0	299 060 100,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Берегоукрепительная дамба №2.Протяженность 1030 м					276 907 500,0	0,0	276 907 500,0	0,0	299 060 100,0	
								0,0	0,0	0,0	22 152 600,0		
			ИТОГО по акту					276 907 500,0	0,0	276 907 500,0	0,0	299 060 100,0	
								0,0	0,0	0,0	22 152 600,0		
			Временные здания и сооружения 4,3%									12 859 584,30	
			Итого с Временными зданиями и сооружениями									**311 919 684,30**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%									2 214 629,76	
			Итого									**314 134 314,06**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									6 282 686,28	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**320 417 000,34**	
			Итого в текущих ценах 2025 года. к = 1,155									370 081 635,39	
			ВСЕГО									**370 081 635,39**	
			НДС (16%)									59 213 061,66	
			Итого с НДС									**429 294 697,06**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН: 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Мерей-Тайынша"**

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "SG&Dakon"**

М.П

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мулдашев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Жумашев А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квитанция или приказ, подпись)

Директор Кенесова М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квитанция или приказ, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

РЕЕСТР №11

принятых актов выполненных работ по объекту:

"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала строительства	2024 год			2025 год							2026 год		Остаток к выполнению	Процентное отношение (%) с начала строительства
				Акт №1 за октябрь	Акт №2 за декабрь	Акт №3 за май	Акт №4 за июнь	Акт №5 за июнь	Акт №6 за октябрь	Акт №7 за ноябрь	Акт №8 за ноябрь	Акт №9 за декабрь	Акт №10 за декабрь	Акт №11 за апрель	Акт №12 за июнь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Стр-во объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."	7 309 637 147,55	5 176 571 117,09	700 617 885,53	23 309 981,73	665 143 000	191 467 584,66	335 214 296	590 216 282,86	1 200 000 000	157 958 836,57	655 992 857,91	67 355 713,51	159 999 981,37	429 294 697,06	2 133 066 030,46	70,82%
	Гидротехнические решения.Берегоукрепительные работы																
02-01-01	Берегоукрепительные работы. Дамба №1 и №2	7 108 213 786,93	4 985 103 532,42	700 617 885,53	23 309 981,73	665 143 000		335 214 296	590 216 282,86	1 200 000 000	157 958 836,57	655 992 857,91	67 355 713,51	159 999 981,37	429 294 697,06	2 123 110 254,51	
	ИТОГО	**7 108 213 786,93**	**4 985 103 532,42**	**700 617 885,53**	**23 309 981,73**	**665 143 000**	-	**335 214 296**	**590 216 282,86**	**1 200 000 000**	**157 958 836,57**	**655 992 857,91**	**67 355 713,51**	**159 999 981,37**	**429 294 697,06**	**2 123 110 254,51**	
	Устройство дороги																
08-01-01	Устройство дороги	201 423 360,62	191 467 584,66				191 467 584,66									9 955 775,96	
	ИТОГО	**201 423 360,62**	**191 467 584,66**	-	-	-	**191 467 584,66**	-	-	-	-	-	-			**9 955 775,96**	
	ВСЕГО	**7 309 637 147,55**	**5 176 571 117,09**	**700 617 885,53**	**23 309 981,73**	**665 143 000**	**191 467 584,66**	**335 214 296**	**590 216 282,86**	**1 200 000 000**	**157 958 836,57**	**655 992 857,91**	**67 355 713,51**	**159 999 981,37**	**429 294 697,06**	**2 133 066 030,46**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель **Мулдашев М.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления **Батырханов К.Н.**