АКТ № 28
проведения работ по техническому обслуживанию оборудования рентгенотелевизионных установок AUTOCLEAR

Период проведения работ:	**Июнь 2017 года**
Наименование объекта:	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылской области"
Сервисные инженеры ТОО «Республиканский Радиологический Центр», принимающий участие в ТО	**Бигисинов И.,** **Ахмеджанов Ф.Ф.**

В ходе проведения работ по техническому обслуживанию выполнен комплекс мероприятий с целью поддержания рентгентелевизионного аппарата интроскоп «Astrophysics XIS-640» 2014 года выпуска, установленного по адресу: г.Тараз, пр.Абая, 125 в соответствии с рекомендациями производителя данного досмотрового оборудования.

Информация по составу оборудования:

Вид оборудования	Наименование	Серийный номер	Примечание
Рентгенотелевизионная установка	«Astrophysics XIS-640»	№ 00-22-6040-21	В рабочем состоянии

Перечень выполняемых работ при ТО

№/№	Вид работ	Стоимость работ, тг
	Проверка рабочего состояния оборудования	
1	Проверка напряжения и частоты системы энергоснабжения. (источники питания, трансформаторы, реле питания)	5000
2	Запуск и калибровка системы.	1000
3	Проверка ключа питания, силового кабеля, плавкого предохранителя, аварийных выключателей.	1000
4	Тестирование Главной Платы на работоспособность	2000
5	Тестирование Платы Управления на работоспособность.	2000
6	Тестирование Платы Управления Рентгеновскими излучением на работоспособность.	2000
7	Тестирование аварийных блокировочных микропереключателей, сенсоров, реле.	1500
8	Тестирование Платы Диодных матриц.	1500
9	Проверка коллимации	2500
	Проверка работоспособности компьютера	
1	Общая диагностика системы	10000
2	Проверка периферийных устройств	3000
3	Настройка функций и опций управления системой	1000
4	Настройка BIOS	1000
5	Настройка основных функций «TARGET»	7000
6	Настройка основных функций «TIP»	7000
7	Диагностика платы кабельного адаптера	2000
8	Диагностика процессора	2000

9	Тестирование графической платы	12500
10	Общая диагностика встроенной и расширенной памяти компьютера	2000
11	Переустановка программного обеспечения	7333
	Итого	73333,00

Техническое обслуживание оборудования проведено в соответствии с эксплуатационной документацией и договором на техническое обслуживание.

Оборудование после проведения технического обслуживания проверено, соответствует требованиям эксплуатационной документации и передано для дальнейшей эксплуатации

«02» июня 2017г.

Представители исполнителя:

Бигисинов И. _____

Ахмеджанов Ф.Ф. _____

Директор ТОО «Республиканский радиологический центр»

Представители заказчика:

_____

Воевода Н.А.