Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова,196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы",Республика Казахстан, 050062, г.Алматы, микрорайон 1, дом 18Б, тел.: (727) 8 2498655 87017211826**	**030340006292**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №314/080940004108/180382/00 от 12.04.2018

Номер документа	Дата составления
10	**15.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях			работа	1	4 597 333,00	4 597 333,00
				Итого	1	x	4 597 333,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Айнакулов Малик Мухтарханович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.05.2018

Форма 2-В

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "АлматыСу" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КумБель компаниясы"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях**

(наименование, адрес)

Объект **Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 314/080940004108//180382/00 от 2018-04-12

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	68,960	3855,07	265846
			Накладные расходы			*1254,12*	*86484*
			Сметная прибыль			*285,56*	*19692*
2	2	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания или покрытия	862,000	238,48	205568
			Накладные расходы			*58,77*	*50661*
			Сметная прибыль			*17,67*	*15227*
3	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	172,400	1636,09	282062
			Накладные расходы			*61,62*	*10623*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*121,19*	*20893*
4	4	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	862,000	672,45	579650
			Накладные расходы			*73,92*	*63721*
			Сметная прибыль			*49,81*	*42937*
5	5	11-270602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	862,000	1317,40	1135598
			Накладные расходы			*85,12*	*73375*
			Сметная прибыль			*97,59*	*84118*
6	6	11-270602-0411 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0311(с К=8, до 8 см)	м2 покрытия	862,000	1197,61	1032338
			Накладные расходы			*45,57*	*39278*
			Сметная прибыль			*88,71*	*76469*
7	7	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	862,000	1398,91	1205859
			Накладные расходы			*88,19*	*76021*
			Сметная прибыль			*103,62*	*89323*
8	8	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308(с К=6, до 7 см)	м2 покрытия	862,000	922,53	795218
			Накладные расходы			*35,09*	*30248*
			Сметная прибыль			*68,34*	*58905*
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	124,128	91,19	11319
			Накладные расходы			*3,43*	*426*
			Сметная прибыль			*6,75*	*838*
10	10	41-010101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	124,128	1811,68	224880
			Накладные расходы			*68,23*	*8470*
			Сметная прибыль			*134,20*	*16658*
			ИТОГО:				5738339
			В том числе :				
			Накладные расходы				439306
			Сметная прибыль				425062

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Доплатраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%				**82632**
			ИТОГО в ценах 2017г.				**5820971**
			ИТОГО в ценах 1 кв.2018г. К=1,0599383				**6169870**
			Скидка по конкурсу				**-2065108**
			ИТОГО с минусом скидки				**4104762**
			НДС в текущих ценах-12%				**492571**
			Всего по акту выполненных работ				**4597333**

Заказчик: _____
подпись

Подрядчик: _____
подпись

Технадзор: _____
подпись

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "_02___"___05_____2012г.
№ __170__

Заказчик: **ГКП на праве хозяйственного ведения "АлматыСу" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы**

Подрядчик: **ТОО "КумБель компаниясы"**

Наименование строительства и его адрес: Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код Заказчика		Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования	
			Номер	Дата	Наименование	Код
			314/0809400041 08/18038200/00	12.04.2018		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							В т.ч. НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях (акт №1)	**7 528 538**	**4 104 762**							**492 571**	**4 597 333**
Итого за отчетный месяц	**7 528 538**	**4 104 762**							**492 571**	**4 597 333**

Итого к оплате: четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч трнста тридцать три тенге 00 тиын

Заказчик:

Зам.ген.директора - Директор департамента водопроводных сетей ГКП на праве хозяйственного ведения "АлматыСу" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

_____ Нахметова Г.М.

"____"_____2018 год

Подрядчик:

Директор ТОО "КумБель компаниясы"

_____Айнакулов М.М.

"____"_____2018 год