Предоставленная ТОО "Полимедиа" схема коммутации не работоспособна по следующим причинам:

1. На выходе матричного коммутатора EXT-HD-SL-444 (Gefen) установлен передатчик сигнала DVI из витой пары CDVI-513TXL (Cypress). Однако в схеме не указан приемник для сигнала с данного передатчика. Следовательно, коммутация матричным коммутатором видеосигнала с камер UV950A-20-ST (Minrray) не работоспособна.

2. Подключение пультов делегатов DCN-DL (Bosch) к подавителю обратной связи LBB 1968/00 (Bosch) не работоспособно, так как согласно руководству по установке и эксплуатации BOSCH DCN-DL, пульты делегатов должны подключаться напрямую к центральному блоку DCN-CCU2 (Bosch).

3. Центральный контроллер управления RMC3 (Crestron) имеет только 1 двунаправленный порт RS-232/422/485. В тоже время, на схеме показано подключение 2х устройств, которые используют для управления RS-232: центральный блок DCN-CCU2 (Bosch) и аудио процессор Audiocontrol 12.8 (Apart).

4. Указанное на схеме подключение сигнала управления к усилителю-распределителю GTB-HD4K2K-148C-BLK (Gefen) не работоспособно, так как устройство не имеет интерфейсов управления.

5. Усилитель мощности PA2240BP помимо входа и клемм управления приоритета, других интерфейсов управления с дополнительных устройств не имеет. В тоже время, коммутация приоритетного сигнала на схеме не показана, следовательно, подключение к нему сигнала управления через центральный контроллер управления, как показано в схеме, не целесообразно.

6. Усилитель распределить GTB-HD4K2K-142C-BLK (Gefen) имеет 2 выхода HDMI, в тоже время на схеме показано подключение только для одного выхода. Использование устройства таким способом не целесообразно.

7. Согласно технической спецификации требовалось не менее 2х неттопов для трибуны и визуализации. В схеме показано подключение только одного неттопа.

8. В схеме отсутствует раздел с подключением оборудования системы голосования.

ТОО "Полимедиа":
Предоставлен не верный расчет тепловыделяемой мощности оборудования, устанавливаемого в серверном помещении.

Согласно требованиям технической спецификации требовалось предоставить расчет тепловыделяемой мощности оборудования, устанавливаемого в серверном помещении. Однако в прилагаемом документе указаны значения для всего оборудования устанавливаемого в зале, при этом в расчете используются значения только для одной единицы оборудования по каждой позиции, в то время как для некоторых позиций, согласно технической спецификации, используется больше одного устройства.

Данный документ является перечнем оборудования, а не расчетом тепловыделяемой мощности.

ТОО "Полимедиа" :
Предоставленный план расположения оборудования не соответствует технической спецификации.

1. Согласно технической спецификации в зале используется 21 настольный пульт делегата. Однако на плане показано расположение только 7 пультов.

2. Рековая стойка расположена непосредственно в зале. В тоже время, согласно технической спецификации, предполагалось использование серверного помещения.

ТОО "Полимедиа" :
Список оборудования не соответствует технической спецификации.

1. Указан некорректный артикул оборудования для голосования. На официальном сайте производителя IQBoard (https://www.iqboard.net) нет устройства IQClick A 25