Заказчик: **КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганда**

Типовая форма КС-3
Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.03.2015 года №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№1	26.02.2018г.			

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ц. 2001 г.)	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт КГУ "СОШ № 32" г. Караганда,	300 000	300 000	267 857						32 143	300 000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Директор _____ **Хомин А.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Қаржау Н.Ә.**

Заказчик: КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 32" г. Караганда,

Договор: № 1 от 26.02.2018г

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Ремонт внутренних помещений в здании школы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Актовый зал								
1	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	50,01	26,11	–	1306	–	772	0,0377	1,88538
		м		26,11	–	1306	–	59,1	–	–
2	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	153,1	245,07	12,25	37520	1875	21655	0,336	51,4416
		м2		232,82	6,51	35645	997	59,1	0,0086	1,31666
3	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	153,1	53,15	–	8137	–	4809	0,0767	11,74277
		м2								

			53,15	–	8137	–	59,1	–	–
4 11-110101-3504	Покрытия из плит ОСБ. Устройство ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	113,2	413,84	23,26	46847	2633	27000	0,49565	56,10758
	м2 покрытия		380,17	11,48	43035	1300	60,9	0,01763	1,99572
5 21-070509-0412	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм	136,688	1289,96		176322				
	м2								
	Всего прямые затраты				**270132**				**121**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				88 123				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 508				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 297				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 501				
	Накладные расходы I уровня, тенге				54 236				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				324 368				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				11 677				
	Итого, тенге				336 045				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				26 884				
	Всего				**362 929**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				4 355				
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.				**367 284**				
	в текущих и прогнозных ценах 1,021915435				**375 333**				
	Скидка по конкурсу 28,63 %				107 476				
	Итого с учетом скидки				**267 857**				
	НДС (12 %)				32 143				
	Всего по акту с учетом НДС				**300 000**				

Принял:

Заказчик: **КГУ "СОШ. № 32 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Директор_____Хомин А.И.

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____Исаев Л.Т.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____Каржау Н.Ә.