Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент"
Подрядчик : ТОО "Шымкент жасыл кала"
Договор №52 от 13.04.2018.
Наименование договора:

Услуги по содержанию фонтанов и скважин вертикального дренажа по г. Шымкент

А К Т

выполненных работ от 23.05.2018год

№п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма тенге
	Техническое обслуживание скважин вертикального дренажа по заданному режиму					
1	Скважина №33 парк Кен-Баба (20дн*22час*833,1)	Калькуляция	час	440	833,1	366564
10	Скважина парк Абая №1(20*22*833,1)	Калькуляция	час	440	833,1	366564
11	Скважина парк Абая №2	Калькуляция	час	440	833,1	366564
12	Скважина в ЦПК и О	Калькуляция	час	440	833,1	366564
13	Скважина в парке Женис	Калькуляция	час	440	833,1	366564
14	Скважина по ул.Шаймерденова	Калькуляция	час	440	833,1	366564
16	Скважина пл.Ордабасы	Калькуляция	час	440	833,1	366564
17	Скважина парк Абая №3	Калькуляция	час	440	833,1	366564
18	Скважина в парке Этна №1	Калькуляция	час	440	833,1	366564
19	Скважина в парке Этна №2	Калькуляция	час	440	833,1	366564
20	Скважина в парке Этна №3	Калькуляция	час	440	833,1	366564
21	Скважина в сквере "Жайлакол"	Калькуляция	час	440	833,1	366564
22	Скважина в парке Нурсат	Калькуляция	час	440	833,1	366564
23	Скважина в мемориял Касырет	Калькуляция	час	440	833,1	366564
24	Скважина в АДЦ	Калькуляция	час	440	833,1	366564
	Всего з\плата					***5498460***
1	***Техническое обслуживание фонтанов согласно графика***					
1	Фонтан в парке"Абая"(10,5*833,1*20дн)	калькуляция	час	10,5	833,1	174951
2	Фонтан в парке "Женис"	калькуляция	час	10	833,1	166620
3	Фонтан в Центральном парке	калькуляция	час	10,5	833,1	174951
4	Фонтан "Тюльпан"	Калькуляция	час	10,5	833,1	174951
5	Фонтан в ТД "Имран"	Калькуляция	час	10,5	833,1	174951
6	Фонтан в парке "Металлург"	калькуляция	час	6	833,1	99972
7	Фонтан у речки "Кошкар ата"- 2 ед(10,5+10,5=21час)	Калькуляция	час	21	833,1	349902
8	Фонтан в сквере "Шамши алеми"	Калькуляция	час	10,5	833,1	174951
9	Фонтан "Озера"	Калькуляция	час	6	833,1	99972
10	Фонтан "Аэропорт"	Калькуляция	час	10,5	833,1	174951
11	Фонтан возле памятника Б.Момышулы	Калькуляция	час	10	833,1	166620
12	Фонтан в сквере С.Байтерекова в мкр Нурсат	Калькуляция	час	10,5	833,1	174951
13	Фонтан "Тайказан"	Калькуляция	час	10,5	833,1	174951
14	Фонтан в парке Нурсат	Калькуляция	час	3	833,1	49986
15	Фонтан в парке Тауелсиздик	Калькуляция	час	3	833,1	49986
16	Фонтан в парке Этна	Калькуляция	час	6,5	833,1	108303
17	Фонтан по ул.Тыныбаева	Калькуляция	час	4,5	833,1	74979
18	2 фонтана в сквере 17 мкр. Ул Жандарбекова	Калькуляция	час	21	833,1	349902
	Всего з\плата					***2915850***
	Уход и содержание фонтанов					
1	Очистка от мокрого ила и грязи всех фонтанов, подготовка к работе	12-160101-1125РСНБ РК 2015	м3	333,5	2947,15	2948624
	в том числе зарплата				2947,15	2948624
2	Дезинфекция фонтанов	11-061401-0502 РСНБ РК 2015	м3	3335	341,34	3415106,7
					117,84	1178989,2
3	Слив и наполнение водой с осмотром системы	12-150102-1202 РСНБ РК 2015	м3	60030	0,95	171086
	в том числе зарплата				0,95	171086
4	Облицовка гранитными плитками фонтанов частично	11-150101-0103 РСНБ РК 2015	м2	156	20732,34	3234245
	в том числе зарплата				19497,45	3041602
5	Плита из керамогранита		м2	156	18238,17	2845155
6	Всего электроэнергия по скважинам и фонтанам без НДС	счет фактура №45218, №45386				2713047
7	Обмотка двитателя, ремонт оборудования	13-080201-3201 РСНБ РК 2015	шт	*4*	*50316,09*	201264
5	**Текущая стоимость работ 2017 года**					**21097682**
6	**в том числе зар/плата**					**15754610**

8	Накладные расходы 1,04%					163848
9	Всего					21261530
	Налоги,сборы и обьязательные платежи 2%					425231
	Итого					21686761
10	НДС 12%					2602411
	ИТОГО					24289172

"Заказчик"
ЖКХ г.Шымкент
Зам. начальника ОЖКХ С.Тузелов

Зав.сектора благоустройства Ж.Оспанов

Гл.спец.сектора благоустройства А.Шитенов

"Подрядчик"
ТОО "Шымкент жасыл кала"
Директор_____ Егизбаев Н

Гл.инженер_____ Алдабергенов У.

Мастер_____ В.Сергованцев