ЖШС «ALVIP»

БСН 150340011530
ЖСК: KZ588560000007093432
БСК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"
Қазақстан Республикасы,
қ.Алматы, к-сі. Москвина 41А
mail: alvip.kz@gmail.com
тел. +7 (727) 2705788

ТОО «ALVIP»

БИН 150340011530
ИИК: KZ588560000007093432
БИК KCJBKZKX
АО "Банк Центр Кредит"
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Москвина 41А
mail: alvip.kz@gmail.com
тел. +7 (727) 2705788

Акт оказанных услуг

«28» 08 2018 г.

Наименование объекта: КПРК ОВД РГП „Назарбаев университет"
Адрес объекта: г. Астана
Представитель ТОО "ALVIP": _____
В присутствии заказчика : _____

Проведены регламентные технические работы:

Проведен внешний осмотр составных частей системы технологической части - трубопроводы, насадки, запорные арматуры, баллоны с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометры, оросителей, распределительные устройства и т.д. Внешний осмотр сигнализационной части - приемно-контрольные приборы, шлейфы сигнализации, извещатели, оповещатели. Осуществлен внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, контактов и наличие пломб.

Проведен контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах.

Произведена проверка основного и резервного источников питания, автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервное питание. Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части).

Работа Выполнена в указанном объёме, согласно регламенту работ по техническому обслуживанию, претензий не имеется.

Заключение
Система АПТ работает в штатном режиме

Работу принял:
инженер Шаншидзе Р.О. _____

Работу сдал:
Галиев М.Б. _____