Форма КС-3

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)**

Исполнитель **ТОО "АКОН-Холдинг"**

Договор о Государственных закупках **Доп.соглашение №110140007161/180230/01 от 20.08.2018 г**

Наименование строительства и его адрес: Работы по установке ограждений здания Жамбылского областного суда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

	Наименование этапов работ	с начало строительства /по отчетный месяц включительно/	СМР в сметных базисных ценах	из них					
				СМР фактический тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Всего по стройке	1 780 346,70	1 589 595,27				31 170,00	190 751,43	1 780 346,70
	Работы по установке ограждений здания Жамбылского областного суда	1 780 346,70	1 589 595,27				31 170,00	190 751,43	1 780 346,70
	К оплате								**1 780 346,70**

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)

Зам руководителя _____ Турдыева Г.К.

Работу принял

Подрядчик:
ТОО "АКОН-Холдинг"

Руководитель _____ Утебаев О.М

Форма № 2в

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при**

Исполнитель **ТОО "АКОН-Холдинг"**

Договор о Государственных закупках **Доп.соглашение №110140007161/180230/01 от 20.08.2018 г**

Наименование строительства и его адрес **Работы по установке ограждений здания Жамбылского областного суда**

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м яма	12	821,25 821,25	0 0	9855 9855	0 0	10023 101,7	5,82 0	70 0
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	3	9457,55 771,75	95,97 36,25	28373 2315	288 109	2545 105	4,9 0,18	15 1
3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	2	8971 441	311,32 117,61	17942 882	623 235	1173 105	2,82 0,57	6 1
4	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/ т	2,622	12214,85 5544	5475,87 1552,87	32027 14536	14358 4072	16747 90	31,79 5,46	83 14
5	С12021-268	Стоимость ограждения т	2,622	134000		351348				
6	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	78	40,72 8,32	0,04 0	3176 649	3 0	584 90	0,04 0	3 0
		ИТОГО:				442721 28237	15271 4416			177 16
		Накладные расходы : На общестроительные работы				14325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы				16747				
		Всего накладных расходов:				31072				
		Итого с накладными				473793				
		- заработная плата				4661				
		- трудоемкость				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				28428				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				502221				
		ИТОГО:				502221				
		Сметная заработная плата				37314				
		Нормативная трудоемкость				209				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				1558505				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31170				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1589675				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				190761				
		Итого с НДС				1780436				
		Всего:				1780436				

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)

Зам руководителя_____Турдыева Г.К.

Подрядчик:

ТОО "АКОН-Холдинг"

Руководитель_____Утебаев О.М