Форма КС-3

Заказчик - **Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)**

Исполнитель **ТОО "АКОН-Холдинг"**

Договор о Государственных закупках **№110140007161/180230/00 от 27.07.2018 г**

Наименование строительства и его адрес: Работы по установке ограждений здания Жамбылского областного суда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

	Наименование этапов работ	с начало строительства /по отчетный месяц включительно/	СМР в сметных базисных ценах	из них					
				СМР фактический генге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Всего по стройке	4 693 642,24	1 476 021,00				91 609,00	502 890,24	4 693 642,24
	Работы по установке ограждений здания Жамбылского областного суда	4 693 642,24	1 476 021,00				91 609,00	502 890,24	4 693 642,24
	К оплате								**4 693 642,24**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)

Зам. руководителя _____ Турдыева Г.К.

Работу приняла

Подрядчик:

ТОО "АКОН-Холдинг"

Руководитель _____ Утебаев О.М

Форма N 2в

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)**

Исполнитель: **ТОО "АКОН-Холдинг"**

Договор о Государственных закупках: **№110140007161/180230/00 от 27.07.2018 г**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по установке ограждений здания Жамбылского областного суда**

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	31	821,25	0	25459	0	25892	5,82	180
		ямa		821,25	0	25459	0	101,7	0	0
2	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	7,8	9457,55	95,97	73769	749	6618	4,9	38
		м3		771,75	36,25	6020	283	105	0,18	1
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,93	65900		61287				
		т								
4	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	5	8971	311,32	44855	1557	2933	2,82	14
		м3		441	117,61	2205	588	105	0,57	3
5	E0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/	6,912	12214,85	5475,87	84429	37849	44148	31,79	220
		т		5544	1552,87	38320	10733	90	5,46	38
6	С12021-268	Стоимость ограждения	6,912	134000		926208				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	249	40,72	0,04	10139	10	1865	0,04	11
		м2		8,32	0	2072	0	90	0	0
8	У1-34-11	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ3В, строительные работы	1	48262,87	2526,67	48263	2527	6426	23	23
		ворота		3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
9	У1-34-12	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ3В, монтаж металлоконструкций	1	27256,63	47,46	27257	47	2927	19	19
		ворота		3236,87	14,96	3237	15	90	0,06	0
		ИТОГО:				1301666	42739			505
		Накладные расходы :				81125	12397			46
		На общестроительные работы				43732				
		На металломонтажные работы				47075				
		Всего накладных расходов:				90807				
		Итого с накладными				1392473				
		- заработная плата				13621				
		- трудоемкость				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				83548				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1476021				
		ИТОГО:				1476021				
		Сметная заработная плата				107143				
		Нормативная трудоемкость				596				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				4580426				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				91609				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4672035				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				560644				
		Итого с НДС				5232679				
		Всего:				5232679				
		Итого к оплате с понижающим коэффициентом 0,89698647				4693642,24				
		в том числе НДС 12%				502890,24				

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)

Зам руководителя _____ Турлыева Г.К.

Подрядчик:

ТОО "АКОН-Холдинг"

Руководитель _____ Утебаев О.М