Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "_02___"___05_____2012г.
№ __170__

Заказчик: **ГКП на праве хозяйственного ведения "АлматыСу" Управления энергетики и коммуналього хозяйства г.Алматы**

Подрядчик: **ТОО "КумБель компаниясы"**

Наименование строительства и его адрес: Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях

СПРАВКА № 17
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код Заказчика		Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования	
			Номер	Дата	Наименование	Код
			314/0809400041 08/180382/00	12.04.2018		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							В т.ч. НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях	**88 735 203**	**2 671 428**							**320 571**	**2 991 999**
Итого за отчетный месяц	**88 735 203**	**2 671 428**							**320 571**	**2 991 999**
Итого к оплате: два миллиона девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот девяносто девять теиге 00 тиын										

Заказчик:

Зам.ген.директора - Директор департамента водопроводных сетей ГКП на праве хозяйственного ведения "АлматыСу" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

_____Нахметова Г.М.

"_____"_____2018 год

Подрядчик:

Директор ТОО "КумБель компаниясы"

_____Айнакулов М.М.

"_____"_____2018 год

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова,196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы",Республика Казахстан, 050062, г.Алматы, микрорайон 1, дом 18Б, тел.: (727) 8 2498655 87017211826** — **030340006292**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №314/080940004108/180382/00 12.04.2018

Номер документа	Дата составления
36	20.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях			работа	1	2 991 999,00	2 991 999,00
				Итого	1	x	2 991 999,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)

Директор / подпись / Айнакулов Малик Мухтарханович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)

Зам.ген.директора-Директор департамента водопроводных сетей ГКП на праве хозяйственного ведения"АлматыСу"Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы / Нахметова Г.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2018

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "АлматыСу" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КумБель компаниясы"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях**

(наименование, адрес)

Объект **Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 314/080940004108//180382/00 от 2018-04-12

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2018	12.09.2018	20.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 17

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	44,880	3855,07	173015
			Накладные расходы			*1254,12*	*56285*
			Сметная прибыль			*285,56*	*12816*
2	2	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания или покрытия	561,000	238,48	133786
			Накладные расходы			*58,77*	*32971*
			Сметная прибыль			*17,67*	*9910*
3	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	112,200	1636,09	183569
			Накладные расходы			*61,62*	*6914*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*121,19*	*13598*
4	4	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	561,000	672,45	377243
			Накладные расходы			*73,92*	*41470*
			Сметная прибыль			*49,81*	*27944*
5	5	11-270602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	561,000	1317,40	739061
			Накладные расходы			*85,12*	*47753*
			Сметная прибыль			*97,59*	*54745*
6	6	11-270602-0411 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0311(с К=8, до 8 см)	м2 покрытия	561,000	1197,61	671858
			Накладные расходы			*45,57*	*25562*
			Сметная прибыль			*88,71*	*49767*
7	7	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	561,000	1398,91	784788
			Накладные расходы			*88,19*	*49475*
			Сметная прибыль			*103,62*	*58132*
8	8	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308(с К=6, до 7 см)	м2 покрытия	561,000	922,53	517538
			Накладные расходы			*35,09*	*19686*
			Сметная прибыль			*68,34*	*38336*
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	80,784	91,19	7367
			Накладные расходы			*3,43*	*277*
			Сметная прибыль			*6,75*	*546*
10	10	41-010101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	80,784	1811,68	146355
			Накладные расходы			*68,23*	*5512*
			Сметная прибыль			*134,20*	*10841*
			ИТОГО:				**3734580**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**285906**
			Сметная прибыль				**276636**
			Итого с временными		**1,44 %**	**53778,00**	**3788358**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО в ценах 2017г.				**3788358**
			ИТОГО в ценах 1 кв.2018г. К=1,0599383				**4015426**
			Скидка по конкурсу				**-1343997**
			ИТОГО с минусом скидки				**2671428**
			НДС в текущих ценах-12%				**320571**
			Всего по акту выполненных работ				**2 991 999**

Заказчик: _____ *подпись*

Подрядчик: _____ *подпись*

Технадзор: _____