под

Счет-фактура № 16 от 18 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 18.09.2018

Поставщик: ТОО фирма "Бирюза и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 001240004735, г.Караганда, ул.К.Нуржанова, д.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0015940, от 21.12.2012

ИИК поставщика: KZ588560000000062387, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №284 от 30.05.2018 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 001240004735, ТОО фирма "Бирюза и К",г.Караганда, ул.К.Нуржанова, д.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980640001844, ГУ" Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ" Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001844,

ИИК получателя: KZ280705021230001001, в банке ГУ" Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущее содержвние и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов	усл	1	43 849 935,00	43 849 935,00	12%	5 261 992,00	49 111 927,00		
Всего по счету:					**43 849 935,00**		**5 261 992,00**	**49 111 927,00**		

Руководитель: Шайтаров Е. Н. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

ТОО фирма «Бирюза и К» МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ" Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"** ИИН/БИН **980640001844**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО фирма "Бирюза и К",г.Караганда, ул.К.Нуржанова, д.15** **001240004735**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №284 от 30.05.2018 г

Номер документа	Дата составления
16	18.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущее содержвние и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов			усл	1	49 111 927,00	49 111 927,00
				Итого	1	x	49 111 927,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2018

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"
Подрядчик: ТОО фирма "Бирюза и К"
Наименование объекта: Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов

Статья:011 Благоустройство и озелденение населенных пунктов

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
12	17	**284**	**30.05.2018**	МБ	011-159		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов	**459 109 849**	**43 849 935**							**5 261 992**	**49 111 927**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Акима района "Алматы" _____ Арашапов Т.К.
г. Астана
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор _____ Шайтаров Е.Н.
ТОО фирма "Бирюза и К"
м.п.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"

Подрядчик: ТОО фирма "Бирюза и К"

Наименование объекта: Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2018
(локальная смета 7-7-1)

Текущий ремонт и текущее содержание дворов и проездов

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Восстановление асфальтобетонного покрытия								
		1.1 ул. Жирентаева 13/1, S=102,1 м2								
1	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	5,105	3252,11	1020,57	16602	5210	8124	2,4335	12,42302
		м3 конструкции		2231,54	461,12	11392	2354	59,1	0,4268	2,17881
2	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	102,1	347,64	220,38	35494	22501	9137	0,08729	8,91231
		м2 площади основания		77,89	73,54	7953	7508	59,1	0,05497	5,61244
3	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	81,68	1005,5	170,32	82129	13912	4349	0,033	2,69544
		м2 основания		29,74	58,56	2429	4783	60,3	0,04436	3,62332
4	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,8168	106558,52	1358,96	87037	1110	349	–	–
		т		–	708,86	–	579	60,3	0,58	0,47374
5	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	102,1	1508,17	71	153984	7249	3615	0,0336	3,43056

		м2 покрытия							
				35,69	23,03	3644	2351	60,3	0,01683	1,71834
6	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	204,2	175,67	0,01	35871	3	12	0,00009	0,01838
		м2 покрытия							
				0,1	–	20	–	60,3	–	–
	1.2 ул. Жирентаева 19, S=191,6 м2									
7	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	9,58	3252,19	1020,67	31156	9778	15245	2,4335	23,31293
		м3 конструкции								
				2231,52	461,06	21378	4417	59,1	0,4268	4,08874
8	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	191,6	347,64	220,38	66608	42224	17148	0,08729	16,72476
		м2 площади основания								
				77,9	73,54	14925	14090	59,1	0,05497	10,53225
9	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	153,28	1005,49	170,32	154121	26106	8161	0,033	5,05824
		м2 основания								
				29,74	58,56	4558	8976	60,3	0,04436	6,7995
10	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	1,5328	106559,24	1358,95	163334	2083	655	–	–
		т								
				–	709,16	–	1087	60,3	0,58	0,88902
11	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	191,6	1508,17	71	288966	13603	6784	0,0336	6,43776
		м2 покрытия								
				35,69	23,03	6838	4413	60,3	0,01683	3,22463
12	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	383,2	175,66	0,02	67314	6	22	0,00009	0,03449
		м2 покрытия								
				0,1	–	37	–	60,3	–	–
	1.3 ул. Жумабаева 1/1 , S=229,3 м2									
13	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	11,465	3252,25	1020,76	37287	11703	18245	2,4335	27,90008
		м3 конструкции								
				2231,49	461,14	25584	5287	59,1	0,4268	4,89326

14	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	229,3	347,64	220,38	79714	50533	20522	0,08729	20,0156
		м2 площади основания		77,9	73,54	17862	16862	59,1	0,05497	12,60462
15	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	183,44	1005,47	170,31	184444	31241	9767	0,033	6,05352
		м2 основания		29,74	58,56	5455	10742	60,3	0,04436	8,1374
16	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	1,8344	106559,09	1359,03	195472	2493	785	–	–
		т		–	709,22	–	1301	60,3	0,58	1,06395
17	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	229,3	1508,18	71	345825	16281	8119	0,0336	7,70448
		м2 покрытия		35,69	23,04	8183	5282	60,3	0,01683	3,85912
18	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	458,6	175,67	0,02	80560	8	27	0,00009	0,04127
		м2 покрытия		0,1	–	44	–	60,3	–	–
	1.4 ул. Жумабаева 3 , S=64,6 м2									
19	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	3,23	3252,32	1020,74	10505	3297	5140	2,4335	7,86021
		м3 конструкции		2231,58	460,99	7208	1489	59,1	0,4268	1,37856
20	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	64,6	347,63	220,37	22457	14236	5782	0,08729	5,63893
		м2 площади основания		77,89	73,54	5032	4751	59,1	0,05497	3,55106
21	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	51,68	1005,51	170,34	51965	8803	2752	0,033	1,70544
		м2 основания		29,74	58,57	1537	3027	60,3	0,04436	2,29252
22	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,5168	106557,66	1358,36	55069	702	221	–	–
		т		–	710,14	–	367	60,3	0,58	0,29974

23	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	64,6	1508,16	70,99	97427	4586	2288	0,0336	2,17056
		м2 покрытия		35,68	23,05	2305	1489	60,3	0,01683	1,08722
24	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	129,2	175,66	0,02	22695	2	7	0,00009	0,01163
		м2 покрытия		0,09	–	12	–	60,3	–	–
	1.5 ул. Кажимукан 6, S=334,5 м2									
25	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	16,725	3252,2	1020,69	54393	17071	26615	2,4335	40,70029
		м3 конструкции		2231,51	461,11	37322	7712	59,1	0,4268	7,13823
26	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	334,5	347,64	220,37	116284	73715	29937	0,08729	29,19851
		м2 площади основания		77,9	73,54	26057	24598	59,1	0,05497	18,38747
27	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	267,6	1005,47	170,31	269064	45574	14249	0,033	8,8308
		м2 основания		29,74	58,57	7958	15672	60,3	0,04436	11,87074
28	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	2,676	106559,04	1358,74	285152	3636	1144	–	–
		т		–	709,27	–	1898	60,3	0,58	1,55208
29	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	334,5	1508,18	71	504486	23751	11845	0,0336	11,2392
		м2 покрытия		35,69	23,04	11938	7706	60,3	0,01683	5,62964
30	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	669	175,66	0,02	117519	11	39	0,00009	0,06021
		м2 покрытия		0,1	–	64	–	60,3	–	–
	1.6 ул. Петрова 1/1 , S=26,1 м2									

31	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	1,305	3252,11	1020,69	4244	1332	2077	2,4335	3,17572
		м3 конструкции		2231,42	461,3	2912	602	59,1	0,4268	0,55697
32	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	26,1	347,66	220,38	9074	5752	2336	0,08729	2,27827
		м2 площади основания		77,89	73,56	2033	1920	59,1	0,05497	1,43472
33	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	20,88	1005,51	170,31	20995	3556	1113	0,033	0,68904
		м2 основания		29,74	58,62	621	1224	60,3	0,04436	0,92624
34	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,2088	106561,3	1360,15	22250	284	89	–	–
		т		–	708,81	–	148	60,3	0,58	0,1211
35	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	26,1	1508,12	70,96	39362	1852	924	0,0336	0,87696
		м2 покрытия		35,67	23,07	931	602	60,3	0,01683	0,43926
36	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	52,2	175,65	0,02	9169	1	3	0,00009	0,0047
		м2 покрытия		0,1	–	5	–	60,3	–	–
	1.7 ул. Петрова 2 , S=61,4 м2									
37	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	3,07	3252,77	1021,17	9986	3135	4886	2,4335	7,47085
		м3 конструкции		2231,6	461,24	6851	1416	59,1	0,4268	1,31028
38	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	61,4	347,62	220,36	21344	13530	5495	0,08729	5,35961
		м2 площади основания		77,9	73,53	4783	4515	59,1	0,05497	3,37516
39	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	49,12	1005,5	170,34	49390	8367	2616	0,033	1,62096
		м2 основания		29,74	58,57	1461	2877	60,3	0,04436	2,17896

40	11-270602-0901								
	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,4912	106557,41	1357,9	52341	667	210	–	–
	т								
			–	708,47	–	348	60,3	0,58	0,2849
41	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	61,4	1508,18	71,01	92602	4360	2174	0,0336	2,06304
	м2 покрытия								
			35,68	23,03	2191	1414	60,3	0,01683	1,03336
42	11-270602-0401								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	122,8	175,67	0,02	21572	2	7	0,00009	0,01105
	м2 покрытия								
			0,1	–	12	–	60,3	–	–
	1.8 ул. Петрова 10 , S=54,8 м2								
43	12-180101-1204								
	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	2,74	3251,82	1020,44	8910	2796	4360	2,4335	6,66779
	м3 конструкции								
			2231,39	461,31	6114	1264	59,1	0,4268	1,16943
44	12-180101-0902								
	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	54,8	347,65	220,38	19051	12077	4905	0,08729	4,78349
	м2 площади основания								
			77,9	73,56	4269	4031	59,1	0,05497	3,01236
45	11-270403-0101								
	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	43,84	1005,5	170,32	44081	7467	2334	0,033	1,44672
	м2 основания								
			29,74	58,55	1304	2567	60,3	0,04436	1,94474
46	11-270602-0901								
	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,4384	106560,22	1359,49	46716	596	188	–	–
	т								
			–	709,4	–	311	60,3	0,58	0,25427
47	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	54,8	1508,16	70,99	82647	3890	1942	0,0336	1,84128
	м2 покрытия								
			35,69	23,07	1956	1264	60,3	0,01683	0,92228
48	11-270602-0401								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	109,6	175,66	0,02	19252	2	6	0,00009	0,00986

	м2 покрытия		0,09	–	10	–	60,3	–	–
1.9 ул. Петрова 13 , S=54,1 м2									
49 12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	2,705	3252,5	1021,07	8798	2762	4304	2,4335	6,58262
	м3 конструкции		2231,42	461	6036	1247	59,1	0,4268	1,15449
50 12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	2,705	347,87	220,7	941	597	242	0,08729	0,23612
	м2 площади основания		78	73,57	211	199	59,1	0,05497	0,14869
51 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	43,28	1005,5	170,33	43518	7372	2305	0,033	1,42824
	м2 основания		29,74	58,57	1287	2535	60,3	0,04436	1,9199
52 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,4328	106559,61	1358,6	46119	588	185	–	–
	т		–	709,33	–	307	60,3	0,58	0,25102
53 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	54,1	1508,17	70,98	81592	3840	1916	0,0336	1,81776
	м2 покрытия		35,69	23,03	1931	1246	60,3	0,01683	0,9105
54 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	108,2	175,67	0,02	19007	2	6	0,00009	0,00974
	м2 покрытия		0,09	–	10	–	60,3	–	–
1.10 ул. Петрова 16/1 , S=94,8 м2									
55 12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	4,74	3252,32	1020,89	15416	4839	7543	2,4335	11,53479
	м3 конструкции		2231,43	461,18	10577	2186	59,1	0,4268	2,02303
56 12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	94,8	347,64	220,37	32956	20891	8485	0,08729	8,27509
	м2 площади основания		77,9	73,54	7385	6972	59,1	0,05497	5,21116
57 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	75,84	1005,49	170,31	76256	12916	4038	0,033	2,50272

		м2 основания		29,73	58,56	2255	4441	60,3	0,04436	3,36426
58	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,7584	106559,86	1359,44	80815	1031	324	–	–
		т		–	709,39	–	538	60,3	0,58	0,43987
59	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	94,8	1508,18	71	142975	6731	3356	0,0336	3,18528
		м2 покрытия		35,69	23,03	3383	2183	60,3	0,01683	1,59548
60	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	189,6	175,66	0,02	33305	3	11	0,00009	0,01706
		м2 покрытия		0,09	–	18	–	60,3	–	–
	1.11 ул. Петрова 17 , S=38,8 м2									
61	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	1,94	3251,55	1020,1	6308	1979	3087	2,4335	4,72099
		м3 конструкции		2231,44	461,34	4329	895	59,1	0,4268	0,82799
62	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	38,8	347,63	220,39	13488	8551	3472	0,08729	3,38685
		м2 площади основания		77,89	73,51	3022	2852	59,1	0,05497	2,13284
63	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	31,04	1005,48	170,3	31210	5286	1653	0,033	1,02432
		м2 основания		29,74	58,57	923	1818	60,3	0,04436	1,37693
64	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,3104	106559,28	1359,54	33076	422	133	–	–
		т		–	708,76	–	220	60,3	0,58	0,18003
65	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	38,8	1508,2	71,01	58518	2755	1374	0,0336	1,30368
		м2 покрытия		35,7	23,04	1385	894	60,3	0,01683	0,653

66	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	77,6	175,66	0,01	13631	1	4	0,00009	0,00698
		м2 покрытия		0,09	–	7	–	60,3	–	–
	1.12 ул. Петрова 18/2 , S=16,1 м2									
67	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	0,805	3250,93	1019,88	2617	821	1281	2,4335	1,95897
		м3 конструкции		2231,06	462,11	1796	372	59,1	0,4268	0,34357
68	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	16,1	347,7	220,43	5598	3549	1440	0,08729	1,40537
		м2 площади основания		77,89	73,48	1254	1183	59,1	0,05497	0,88502
69	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	12,88	1005,51	170,34	12951	2194	686	0,033	0,42504
		м2 основания		29,74	58,62	383	755	60,3	0,04436	0,57136
70	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,1288	106560,56	1358,7	13725	175	55	–	–
		т		–	706,52	–	91	60,3	0,58	0,0747
71	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	16,1	1508,2	70,99	24282	1143	570	0,0336	0,54096
		м2 покрытия		35,71	23,04	575	371	60,3	0,01683	0,27096
72	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	32,2	175,65	0,03	5656	1	2	0,00009	0,0029
		м2 покрытия		0,09	–	3	–	60,3	–	–
	1.13 ул. Петрова 19/1 , S=175,7 м2									
73	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	8,785	3252,36	1020,83	28572	8968	13980	2,4335	21,3783
		м3 конструкции		2231,53	461,01	19604	4050	59,1	0,4268	3,74944
74	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	175,7	347,64	220,38	61081	38720	15725	0,08729	15,33685
		м2 площади основания								

75	11-270403-0101			77,9	73,54	13687	12921	59,1	0,05497	9,65823
	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800; *м2 основания*	140,56	1005,47	170,3	141329	23938	7484	0,033	4,63848
76	11-270602-0901			29,74	58,56	4180	8231	60,3	0,04436	6,23524
	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008; *т*	1,4056	106558,76	1358,85	149779	1910	601	–	–
77	11-270602-0301			–	709,31	–	997	60,3	0,58	0,81525
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	175,7	1508,17	71	264986	12475	6222	0,0336	5,90352
78	11-270602-0401			35,69	23,04	6270	4048	60,3	0,01683	2,95703
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000; *м2 покрытия*	351,4	175,67	0,02	61729	6	21	0,00009	0,03163
	1.14 ул. Петрова 21/3 , S=99,9 м2			0,1	–	34	–	60,3	–	–
79	12-180101-1204									
	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных *м3 конструкции*	4,995	3252,25	1020,82	16245	5099	7948	2,4335	12,15533
80	12-180101-0902			2231,43	460,86	11146	2302	59,1	0,4268	2,13187
	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала *м2 площади основания*	99,9	347,65	220,39	34730	22017	8940	0,08729	8,72027
81	11-270403-0101			77,9	73,52	7782	7345	59,1	0,05497	5,4915
	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800; *м2 основания*	79,92	1005,47	170,31	80357	13611	4256	0,033	2,63736
82	11-270602-0901			29,74	58,57	2377	4681	60,3	0,04436	3,54525
	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008; *т*	0,7992	106559,06	1358,86	85162	1086	342	–	–
83	11-270602-0301			–	709,46	–	567	60,3	0,58	0,46354
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	99,9	1508,18	71	150667	7093	3537	0,0336	3,35664

		м2 покрытия		35,69	23,03	3565	2301	60,3	0,01683	1,68132
84	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	199,8	175,66	0,02	35097	3	11	0,00009	0,01798
		м2 покрытия		0,1	–	19	–	60,3	–	–
	1.15 ул. Сатпаева 7 , S=67,1 м2									
85	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	3,355	3251,86	1020,27	10910	3423	5339	2,4335	8,16439
		м3 конструкции		2231,59	461,1	7487	1547	59,1	0,4268	1,43191
86	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	67,1	347,65	220,37	23327	14787	6005	0,08729	5,85716
		м2 площади основания		77,9	73,52	5227	4933	59,1	0,05497	3,68849
87	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	53,68	1005,46	170,29	53973	9141	2858	0,033	1,77144
		м2 основания		29,73	58,57	1596	3144	60,3	0,04436	2,38124
88	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,5368	106557,38	1358,05	57200	729	230	–	–
		т		–	709,76	–	381	60,3	0,58	0,31134
89	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	67,1	1508,2	71,01	101200	4765	2377	0,0336	2,25456
		м2 покрытия		35,69	23,06	2395	1547	60,3	0,01683	1,12929
90	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	134,2	175,66	0,01	23574	2	8	0,00009	0,01208
		м2 покрытия		0,1	–	13	–	60,3	–	–
	1.16 ул. Сатпаева 11/5 , S=14,9 м2									
91	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	0,745	3251,01	1020,13	2422	760	1186	2,4335	1,81296
		м3 конструкции		2230,87	461,74	1662	344	59,1	0,4268	0,31797

92	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	14,9	347,72	220,47	5181	3285	1334	0,08729	1,30062
		м2 площади основания		77,92	73,56	1161	1096	59,1	0,05497	0,81905
93	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	11,92	1005,45	170,3	11985	2030	634	0,033	0,39336
		м2 основания		29,7	58,56	354	698	60,3	0,04436	0,52877
94	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,1192	106560,4	1359,06	12702	162	51	–	–
		т		–	713,09	–	85	60,3	0,58	0,06914
95	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	14,9	1508,19	71,01	22472	1058	527	0,0336	0,50064
		м2 покрытия		35,7	22,95	532	342	60,3	0,01683	0,25077
96	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	29,8	175,67	0,03	5235	1	2	0,00009	0,00268
		м2 покрытия		0,1	–	3	–	60,3	–	–
	1.17 ул. Тауелсыздык 6/1 , S=6,9 м2									
97	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	0,345	3255,07	1023,19	1123	353	550	2,4335	0,83956
		м3 конструкции		2231,88	463,77	770	160	59,1	0,4268	0,14725
98	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	6,9	347,39	220,29	2397	1520	617	0,08729	0,6023
		м2 площади основания		77,83	73,48	537	507	59,1	0,05497	0,37929
99	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	5,52	1005,25	170,11	5549	939	294	0,033	0,18216
		м2 основания		29,71	58,51	164	323	60,3	0,04436	0,24487
100	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,0552	106557,97	1358,7	5882	75	24	–	–
		т		–	706,52	–	39	60,3	0,58	0,03202

101	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	6,9	1508,12	71,01	10406	490	244	0,0336	0,23184
		м2 покрытия		35,65	23,04	246	159	60,3	0,01683	0,11613
102	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	13,8	175,58	–	2423	–	1	0,00009	0,00124
		м2 покрытия		0,07	–	1	–	60,3	–	–
	1.18 ул. Тауелсыздык 11/1 , S=110,6 м2									
103	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	5,53	3252,08	1020,61	17984	5644	8800	2,4335	13,45726
		м3 конструкции		2231,46	461,12	12340	2550	59,1	0,4268	2,3602
104	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	110,6	347,64	220,39	38449	24375	9898	0,08729	9,65427
		м2 площади основания		77,89	73,54	8615	8133	59,1	0,05497	6,07968
105	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	88,48	1005,48	170,31	88965	15069	4711	0,033	2,91984
		м2 основания		29,74	58,56	2631	5181	60,3	0,04436	3,92497
106	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,8848	106558,54	1358,5	94283	1202	379	–	–
		т		–	709,76	–	628	60,3	0,58	0,51318
107	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	110,6	1508,16	70,99	166803	7852	3916	0,0336	3,71616
		м2 покрытия		35,69	23,03	3947	2547	60,3	0,01683	1,8614
108	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	221,2	175,67	0,02	38858	4	13	0,00009	0,01991
		м2 покрытия		0,09	–	21	–	60,3	–	–
	1.19 ул. Тауелсыздык 14/1 , S=273,5 м2									

109	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	4,995	3252,25	1020,82	16245	5099	7948	2,4335	12,15533
		м3 конструкции		2231,43	460,86	11146	2302	59,1	0,4268	2,13187
110	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	99,9	347,65	220,39	34730	22017	8940	0,08729	8,72027
		м2 площади основания		77,9	73,52	7782	7345	59,1	0,05497	5,4915
111	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	79,92	1005,47	170,31	80357	13611	4256	0,033	2,63736
		м2 основания		29,74	58,57	2377	4681	60,3	0,04436	3,54525
112	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,7992	106559,06	1358,86	85162	1086	342	–	–
		т		–	709,46	–	567	60,3	0,58	0,46354
113	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	99,9	1508,18	71	150667	7093	3537	0,0336	3,35664
		м2 покрытия		35,69	23,03	3565	2301	60,3	0,01683	1,68132
114	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	199,8	175,66	0,02	35097	3	11	0,00009	0,01798
		м2 покрытия		0,1	–	19	–	60,3	–	–
	1.20 ул. Мусрепова 2 , S=273,5 м2									
115	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	13,675	3252,29	1020,77	44475	13959	21761	2,4335	33,27811
		м3 конструкции		2231,52	461,06	30516	6305	59,1	0,4268	5,83649
116	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	273,5	347,64	220,38	95080	60274	24478	0,08729	23,87382
		м2 площади основания		77,9	73,54	21305	20113	59,1	0,05497	15,0343
117	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	218,8	1005,47	170,31	219997	37263	11650	0,033	7,2204
		м2 основания		29,73	58,56	6506	12814	60,3	0,04436	9,70597

118	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008; *т*	2,188	106558,96	1358,78	233151	2973	936	–	–
				–	709,32	–	1552	60,3	0,58	1,26904
119	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	273,5	1508,18	71	412486	19419	9685	0,0336	9,1896
				35,69	23,03	9761	6300	60,3	0,01683	4,60301
120	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000; *м2 покрытия*	547	175,66	0,02	96088	9	31	0,00009	0,04923
				0,1	–	52	–	60,3	–	–
	1.21 ул. Мусрепова 2/1 , S=52,4 м2									
121	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных *м3 конструкции*	2,62	3252,29	1020,61	8521	2674	4170	2,4335	6,37577
				2231,68	461,07	5847	1208	59,1	0,4268	1,11822
122	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала *м2 площади основания*	52,4	347,63	220,36	18216	11547	4690	0,08729	4,574
				77,9	73,55	4082	3854	59,1	0,05497	2,88043
123	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800; *м2 основания*	41,92	1005,49	170,32	42150	7140	2232	0,033	1,38336
				29,75	58,54	1247	2454	60,3	0,04436	1,85957
124	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008; *т*	0,4192	106560,11	1359,73	44670	570	179	–	–
				–	708,49	–	297	60,3	0,58	0,24314
125	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	52,4	1508,19	71,01	79029	3721	1855	0,0336	1,76064
				35,69	23,03	1870	1207	60,3	0,01683	0,88189
126	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	104,8	175,67	0,02	18410	2	6	0,00009	0,00943

		м2 покрытия		0,1	–	10	–	60,3	–	–
	1.22 ул. Мусрепова 2/2 , S=181,1 м2								
127	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	9,055	3252,13	1020,65	29448	9242	14409	2,4335	22,03534
		м3 конструкции		2231,47	461,07	20206	4175	59,1	0,4268	3,86467
128	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	181,1	347,64	220,38	62957	39910	16208	0,08729	15,80822
		м2 площади основания		77,9	73,53	14107	13317	59,1	0,05497	9,95507
129	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	144,88	1005,46	170,3	145671	24673	7713	0,033	4,78104
		м2 основания		29,73	58,55	4308	8483	60,3	0,04436	6,42688
130	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	1,4488	106559,22	1359,06	154383	1969	620	–	–
		т		–	709,55	–	1028	60,3	0,58	0,8403
131	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	181,1	1508,18	71	273131	12859	6413	0,0336	6,08496
		м2 покрытия		35,69	23,04	6463	4172	60,3	0,01683	3,04791
132	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	362,2	175,67	0,02	63626	6	21	0,00009	0,0326
		м2 покрытия		0,1	–	35	–	60,3	–	–
	1.23 ул. Кудайбердыулы 25/1 S=40,1 м2									
133	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	2,005	3252,37	1020,95	6521	2047	3190	2,4335	4,87917
		м3 конструкции		2231,42	460,85	4474	924	59,1	0,4268	0,85573
134	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	40,1	347,66	220,4	13941	8838	3589	0,08729	3,50033
		м2 площади основания		77,91	73,52	3124	2948	59,1	0,05497	2,2043
135	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	32,08	1005,52	170,32	32257	5464	1708	0,033	1,05864

	м2 основания								
			29,74	58,54	954	1878	60,3	0,04436	1,42307
136 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,3208	106558,6	1359,1	34184	436	137	–	–
	т								
			–	710,72	–	228	60,3	0,58	0,18606
137 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	40,1	1508,18	71	60478	2847	1420	0,0336	1,34736
	м2 покрытия								
			35,69	23,04	1431	924	60,3	0,01683	0,67488
138 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	80,2	175,66	0,01	14088	1	5	0,00009	0,00722
	м2 покрытия								
			0,1	–	8	–	60,3	–	–
1.24 ул. Мусрепова 14, S=14,2 м2									
139 12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	0,71	3250,7	1019,72	2308	724	1130	2,4335	1,72779
	м3 конструкции								
			2230,99	461,97	1584	328	59,1	0,4268	0,30303
140 12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	14,2	347,68	220,42	4937	3130	1271	0,08729	1,23952
	м2 площади основания								
			77,89	73,59	1106	1045	59,1	0,05497	0,78057
141 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	11,36	1005,55	170,42	11423	1936	605	0,033	0,37488
	м2 основания								
			29,75	58,54	338	665	60,3	0,04436	0,50393
142 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,1136	106558,1	1355,63	12105	154	49	–	–
	т								
			–	713,03	–	81	60,3	0,58	0,06589
143 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	14,2	1508,24	71,06	21417	1009	503	0,0336	0,47712
	м2 покрытия								
			35,7	23,03	507	327	60,3	0,01683	0,23899

144	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	28,4	175,67	–	4989	–	2	0,00009	0,00256
		м2 покрытия		0,11	–	3	–	60,3	–	–
	1.25 ул. Мусрепова 14/2, S=17,8 м2									
145	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	0,89	3252,81	1021,35	2895	909	1416	2,4335	2,16582
		м3 конструкции		2231,46	460,67	1986	410	59,1	0,4268	0,37985
146	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	17,8	347,64	220,39	6188	3923	1593	0,08729	1,55376
		м2 площади основания		77,92	73,54	1387	1309	59,1	0,05497	0,97847
147	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	14,24	1005,41	170,22	14317	2424	758	0,033	0,46992
		м2 основания		29,71	58,57	423	834	60,3	0,04436	0,63169
148	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,1424	106566,01	1362,36	15175	194	61	–	–
		т		–	709,27	–	101	60,3	0,58	0,08259
149	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	17,8	1508,15	71,01	26845	1264	630	0,0336	0,59808
		м2 покрытия		35,67	23,03	635	410	60,3	0,01683	0,29957
150	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	35,6	175,67	0,03	6254	1	2	0,00009	0,0032
		м2 покрытия		0,08	–	3	–	60,3	–	–
	1.26 ул. Мустафина 3/1, S=33,7 м2									
151	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	1,685	3252,23	1020,77	5480	1720	2681	2,4335	4,10045
		м3 конструкции		2231,45	460,53	3760	776	59,1	0,4268	0,71916
152	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	33,7	347,63	220,39	11715	7427	3016	0,08729	2,94167
		м2 площади основания								

			77,89	73,53	2625	2478	59,1	0,05497	1,85249
153	11-270403-0101								
	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	26,96	1005,49	170,33	27108	4592	1436	0,033	0,88968
	м2 основания								
			29,75	58,57	802	1579	60,3	0,04436	1,19595
154	11-270602-0901								
	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,2696	106557,86	1357,57	28728	366	115	–	–
	т								
			–	708,46	–	191	60,3	0,58	0,15637
155	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	33,7	1508,19	71,01	50826	2393	1193	0,0336	1,13232
	м2 покрытия								
			35,7	23,03	1203	776	60,3	0,01683	0,56717
156	11-270602-0401								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	67,4	175,65	0,01	11839	1	4	0,00009	0,00607
	м2 покрытия								
			0,09	–	6	–	60,3	–	–
	1.27 ул. Мустафина 3/2, S=99,6 м2								
157	12-180101-1204								
	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	4,98	3252,21	1020,68	16196	5083	7925	2,4335	12,11883
	м3 конструкции								
			2231,53	461,04	11113	2296	59,1	0,4268	2,12546
158	12-180101-0902								
	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	99,6	347,64	220,37	34625	21949	8915	0,08729	8,69408
	м2 площади основания								
			77,9	73,54	7759	7325	59,1	0,05497	5,47501
159	11-270403-0101								
	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	79,68	1005,47	170,31	80116	13570	4243	0,033	2,62944
	м2 основания								
			29,73	58,57	2369	4667	60,3	0,04436	3,5346
160	11-270602-0901								
	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,7968	106558,73	1359,19	84906	1083	341	–	–
	т								
			–	709,09	–	565	60,3	0,58	0,46214
161	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	99,6	1508,18	71	150215	7072	3527	0,0336	3,34656

		м2 покрытия							
			35,69	23,03	3555	2294	60,3	0,01683	1,67627
162	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	199,2	175,66	0,02	34992	3	11	0,00009	0,01793
		м2 покрытия							
				0,1	–	19	–	60,3	–	–
	1.28 ул. Мустафина 3/3, S=6,1 м2								
163	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	0,305	3255,74	1022,95	993	312	485	2,4335	0,74222
		м3 конструкции							
				2232,79	459,02	681	140	59,1	0,4268	0,13017
164	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	6,1	347,7	220,33	2121	1344	546	0,08729	0,53247
		м2 площади основания							
				77,87	73,61	475	449	59,1	0,05497	0,33532
165	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	4,88	1005,12	170,08	4905	830	259	0,033	0,16104
		м2 основания							
				29,71	58,4	145	285	60,3	0,04436	0,21648
166	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,0488	106557,38	1352,46	5200	66	21	–	–
		т							
				–	717,21	–	35	60,3	0,58	0,0283
167	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	6,1	1508,36	71,15	9201	434	216	0,0336	0,20496
		м2 покрытия							
				35,74	23,11	218	141	60,3	0,01683	0,10266
168	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	12,2	175,57	–	2142	–	1	0,00009	0,0011
		м2 покрытия							
				0,08	–	1	–	60,3	–	–
	1.29 ул. Момышулы/ул. Кошкарбаева ЖК Виктория, S=566, 7 м2								
169	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	28,335	3252,13	1020,65	92149	28920	45090	2,4335	68,95322
		м3 конструкции							
				2231,48	461,09	63229	13065	59,1	0,4268	12,09338

170	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	566,7	347,64	220,38	197008	124888	50718	0,08729	49,46724
		м2 площади основания		77,9	73,54	44145	41673	59,1	0,05497	31,1515
171	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	453,36	1005,47	170,31	455842	77210	24140	0,033	14,96088
		м2 основания		29,74	58,56	13482	26551	60,3	0,04436	20,11105
172	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	4,5336	106559,03	1358,96	483096	6161	1939	–	–
		т		–	709,37	–	3216	60,3	0,58	2,62949
173	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	566,7	1508,18	71	854686	40238	20068	0,0336	19,04112
		м2 покрытия		35,69	23,04	20225	13055	60,3	0,01683	9,53756
174	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	1133,4	175,66	0,02	199098	19	65	0,00009	0,10201
		м2 покрытия		0,1	–	108	–	60,3	–	–

Раздел 2 Ул. Мустафина 9

2.1 Восстановление асфальтобетонного покрытия -S=34,1 м2

175	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	1,705	3252,79	1021,11	5546	1741	2713	2,4335	4,14912
		м3 конструкции		2231,67	461	3805	786	59,1	0,4268	0,72769
176	12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	34,1	347,62	220,35	11854	7514	3052	0,08729	2,97659
		м2 площади основания		77,89	73,55	2656	2508	59,1	0,05497	1,87448
177	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. УстройствоК=0,800;	27,28	1005,46	170,31	27429	4646	1452	0,033	0,90024
		м2 основания		29,73	58,54	811	1597	60,3	0,04436	1,21014
178	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,2728	106561,58	1359,97	29070	371	117	–	–
		т								

			–	711,14	–	194	60,3	0,58	0,15822
179 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	34,1	1508,18	71	51429	2421	1208	0,0336	1,14576
	м2 покрытия		35,69	23,05	1217	786	60,3	0,01683	0,5739
180 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	68,2	175,67	0,01	11981	1	4	0,00009	0,00614
	м2 покрытия		0,1	–	7	–	60,3	–	–
2.2 Устройство бортовых камней /бордюр/ - 9,18 м.п									
181 12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	9,18	852,72	202,4	7828	1858	4070	0,6826	6,26627
	м		650,33	99,89	5970	917	59,1	0,094	0,86292
182 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,377	1091,5	–	1503	–	888	1,18	1,62486
	м3 грунта		1091,5	–	1503	–	59,1	–	–
183 41-310104-0101	Грунт /непригодный/. ПогрузкаК=1,750;	2,40975	220		530				
	т								
184 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	1,377	2,18	–	3	–	2	0,00272	0,00375
	м3 грунта		2,18	–	3	–	59,1	0,00303	0,00417
185 41-010101-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 кмК=1,750;	2,40975	869,08		2094				
	т								
186 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	0,459	3206,97	599,13	1472	275	85	0,144	0,0661
	м3 материала основания в плотном теле		126,36	180,83	58	83	60,3	0,143	0,06564
187 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	4,59	993,9	159,69	4562	733	233	0,033	0,15147
	м2 основания		29,63	54,47	136	250	60,3	0,04436	0,20361
188 11-270201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях/бордюры/	9,18	3103,92	21,9	28494	201	5127	1	9,18

	м бортового камня								
			916,99	9,15	8418	84	60,3	0,0065	0,05967
2.3 Ограждение палисадника- L=54.95 м.п.									
189 12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	21	2258,38	–	47426	–	28029	2,6	54,6
	яма								
			2258,38	–	47426	–	59,1	–	–
190 11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=21,000;	0,15519	3183,19	302,85	494	47	68	0,85	0,13191
	м3 основания								
			766,8	96,66	119	15	50,8	0,54	0,0838
191 11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=21,000;	0,525	17365,71	9,52	9117	5	296	1,35	0,70875
	м3								
			1161,9	1,9	610	1	48,5	0,1813	0,09518
192 11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,35344	7262,9	956,32	2567	338	1339	5,88	2,07823
	т конструкций								
			5817,11	401,77	2056	142	60,9	2,21	0,7811
193 21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;	0,09052	209750,26		18987				
	т								
194 11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,29917	107972,06	6594,91	32302	1973	17869	91	27,22447
	т конструкций								
			96654,08	1423,94	28916	426	60,9	7,34	2,19591
195 11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,29917	48203,36	2119,2	14421	634	8047	46,6	13,94132
	т конструкций								
			43841,29	327,57	13116	98	60,9	0,31	0,09274
196 21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;	113,4168	375,89		42632				
	м								
197 21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	144,60642	149,37		21600				
	м								
198 11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	114,24	319,87	–	36542	–	19805	0,34	38,8416
	м2								
			319,86	–	36541	–	54,2	–	–
199 12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	114,24	783,05	0,2	89456	23	47476	0,738	84,30912

	м2		703,08	0,11	80320	12	59,1	0,0001	0,01142

Раздел 3 ул. Мусрепова 14, 14/1 (район 7-ой поликлиники)

3.1 Устройство бортовых камней (бордюр- L=27,2 м.п., поребрик L=173,9 м.п)

200 12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	201,1	852,7	202,4	171478	40703	89154	0,6826	137,27086
	м		650,3	99,84	130775	20078	59,1	0,094	18,9034
201 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30,165	1091,4	–	32922	–	19457	1,18	35,5947
	м3 грунта		1091,4	–	32922	–	59,1	–	–
202 41-310104-0101	Грунт /непригодный/. ПогрузкаК=1,750;	52,78875	220		11614				
	т								
203 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	30,165	2,35	–	71	–	42	0,00272	0,08205
	м3 грунта		2,35	–	71	–	59,1	0,00303	0,0914
204 41-010101-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 кмК=1,750;	92,38031	869,08		80286				
	т								
205 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	10,055	3207,06	598,91	32247	6022	1883	0,144	1,44792
	м3 материала основания в плотном теле		127,4	183,09	1281	1841	60,3	0,143	1,43787
206 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	100,55	993,84	159,58	99931	16046	5109	0,033	3,31815
	м2 основания		29,74	54,53	2990	5483	60,3	0,04436	4,4604
207 11-270201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях/бордюры/	27,2	3103,97	21,95	84428	597	15190	1	27,2
	м бортового камня		916,99	9,12	24942	248	60,3	0,0065	0,1768
208 11-270201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/	173,9	2120,03	21,15	368673	3678	97069	1	173,9
	м бортового камня		916,99	8,69	159465	1511	60,3	0,0065	1,13035

3.2 Покрытие из брусчатки - 162,7 м2

209	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,550;	89,485	248,14	221,94	22205	19860	6385	0,027	2,4161
		м3 грунта		26,06	94,68	2332	8472	59,1	0,0774	6,92614
210	41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /непригодного грунта/К=1,750;	156,59875	773,71		121162				
		т								
211	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвалеК=0,550;	89,485	26,59	23,58	2379	2110	428	0,00332	0,29709
		м3 грунта		2,86	5,23	256	468	59,1	0,00369	0,3302
212	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,250;	40,675	3207,15	598,99	130451	24364	7616	0,144	5,8572
		м3 материала основания в плотном теле		127,35	183,16	5180	7450	60,3	0,143	5,81653
213	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	162,7	1005,47	170,31	163590	27709	8663	0,033	5,3691
		м2 основания		29,74	58,56	4838	9528	60,3	0,04436	7,21737
214	11-270701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство	162,7	757,22	101,4	123200	16498	25669	0,243	39,5361
		м2 покрытия		226,68	34,96	36881	5688	60,3	0,0292	4,75084
215	11-270701-0202	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-325,4	36,97	3,64	-12029	-1185	-1197	0,0054	-1,75716
		м2 покрытия		5,04	1,06	-1639	-346	60,3	0,001	-0,3254
216	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	162,7	1050,89	103,08	170980	16771	95893	0,948	154,2396
		м2 покрытия		937,73	30,06	152569	4891	60,9	0,0283	4,60441
217	21-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91К=1,020;	166,0458	2980,07		494828				
		м2								
	3.3 Устройство парковки-S=103,4 м2									
218	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	5,17	3252,03	1020,5	16813	5276	8227	2,4335	12,5812
		м3 конструкции								

				2231,53	461,12	11537	2384	59,1	0,4268	2,20656
219	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,500;	25,85	302,21	275,98	7812	7134	1892	0,027	0,69795
		м3 грунта		26,07	97,79	674	2528	59,1	0,0774	2,00079
220	41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /непригодного грунта/К=1,750;	45,2375	773,71		35001				
		т	25,85	26,62	23,6	688	610	124	0,00332	0,08582
221	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								
		м3 грунта		2,86	5,22	74	135	59,1	0,00369	0,09539
222	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,250;	25,85	3207,2	599,03	82906	15485	4840	0,144	3,7224
		м3 материала основания в плотном теле		127,35	183,17	3292	4735	60,3	0,143	3,69655
223	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	103,4	993,84	159,57	102763	16500	5254	0,033	3,4122
		м2 основания		29,74	54,53	3075	5638	60,3	0,04436	4,58682
224	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,8272	106559,48	1358,8	88146	1124	354	–	–
		т		–	709,62	–	587	60,3	0,58	0,47978
225	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	103,4	1509,45	71,01	156077	7342	3661	0,0336	3,47424
		м2 покрытия		35,69	23,04	3690	2382	60,3	0,01683	1,74022
226	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до толщ. 5 смК=2,000;	206,8	175,67	0,02	36328	4	12	0,00009	0,01861
		м2 покрытия		0,1	–	20	–	60,3	–	–
	3.4 Ограждение палисадника- L=87,12 м.п.									
227	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	37	2258,35	–	83559	–	49383	2,6	96,2
		яма								

				2258,35	–	83559	–	59,1	–	–
228	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=37,000;	0,27343	3181,8	303,55	870	83	120	0,85	0,23242
		м3 основания								
				764,36	98,75	209	27	50,8	0,54	0,14765
229	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=37,000;	0,925	17365,41	8,65	16063	8	522	1,35	1,24875
		м3								
				1162,16	1,08	1075	1	48,5	0,1813	0,1677
230	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,15948	7267,37	953,1	1159	152	604	5,88	0,93774
		т конструкций								
				5818,91	401,3	928	64	60,9	2,21	0,35245
231	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;	0,15948	209750,26		33451				
		т								
232	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,47431	107969,47	6592,73	51211	3127	28331	91	43,16221
		т конструкций								
				96656,2	1423,12	45845	675	60,9	7,34	3,48144
233	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,47431	48206,87	2123,08	22865	1007	12759	46,6	22,10285
		т конструкций								
				43840,53	328,9	20794	156	60,9	0,31	0,14704
234	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;	179,81568	375,89		67591				
		м								
235	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	229,26499	149,37		34245				
		м								
236	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	177,7248	319,87	–	56849	–	30812	0,34	60,42643
		м2								
				319,87	–	56848	–	54,2	–	–
237	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	177,7248	783,06	0,2	139169	36	73859	0,738	131,1609
		м2								
				703,08	0,11	124954	19	59,1	0,0001	0,01777

Раздел 4 ул. Байтурсынова 17

4.1 Устройство бортовых камней (бордюр- L=126,3 м.п., поребрик L=298,6 м.п)

238	12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *м*	424,9	852,7	202,4	362313	86001	188372	0,6826	290,03674
				650,3	99,84	276312	42423	59,1	0,094	39,9406
239	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	63,735	1091,41	–	69561	–	41111	1,18	75,2073
				1091,41	–	69561	–	59,1	–	–
240	41-310104-0101	Грунт /непригодный/. ПогрузкаК=1,750; *т*	111,53625	220		24538				
241	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	63,735	2,34	–	149	–	88	0,00272	0,17336
				2,34	–	149	–	59,1	0,00303	0,19312
242	41-010101-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 кмК=1,750; *т*	111,53625	869,08		96934				
243	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	21,245	3207,15	598,96	68136	12725	3978	0,144	3,05928
				127,37	183,15	2706	3891	60,3	0,143	3,03804
244	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство *м2 основания*	212,45	993,84	159,58	211141	33902	10794	0,033	7,01085
				29,74	54,52	6318	11583	60,3	0,04436	9,42428
245	11-270201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях/бордюры/ *м бортового камня*	126,3	3104,01	21,96	392037	2773	70532	1	126,3
				916,99	9,12	115816	1152	60,3	0,0065	0,82095
246	11-270201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях /Поребрик/ *м бортового камня*	298,6	2120,03	21,15	633040	6316	166674	1	298,6
				916,99	8,69	273813	2595	60,3	0,0065	1,9409
	4.2 Покрытие из брусчатки - 312,3 м2									
247	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,550; *м3 грунта*	171,765	248,14	221,93	42621	38120	12257	0,027	4,63766
				26,06	94,68	4477	16262	59,1	0,0774	13,29461

248	41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /непригодного грунта/К=1,750;	300,58875	773,71		232569				
		т								
249	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвалеК=0,550;	171,765	26,57	23,57	4564	4049	821	0,00332	0,57026
		м3 грунта								
				2,86	5,23	491	898	59,1	0,00369	0,63381
250	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,250;	78,075	2564,55	599	200227	46767	14620	0,144	11,2428
		м3 материала основания в плотном теле								
				127,36	183,17	9944	14301	60,3	0,143	11,16473
251	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	312,3	1005,48	170,31	314010	53187	16628	0,033	10,3059
		м2 основания								
				29,74	58,56	9287	18289	60,3	0,04436	13,85363
252	11-270701-0201	Основания под тротуары из отсева, толщиной 12 см. Устройство	312,3	757,22	101,4	236481	31667	49272	0,243	75,8889
		м2 покрытия								
				226,68	34,96	70793	10918	60,3	0,0292	9,11916
253	11-270701-0202	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-624,6	36,97	3,64	-23090	-2275	-2297	0,0054	-3,37284
		м2 покрытия								
				5,04	1,06	-3146	-663	60,3	0,001	-0,6246
254	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	312,3	1050,89	103,08	328194	32192	184065	0,948	296,0604
		м2 покрытия								
				937,73	30,06	292854	9387	60,9	0,0283	8,83809
255	21-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91К=1,020;	318,546	2980,07		949289				
		м2								
	4.3 Устройство парковки-S=401,1 м2									
256	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	20,055	3252,21	1020,69	65223	20470	31914	2,4335	48,80384
		м3 конструкции								
				2231,51	461,08	44753	9247	59,1	0,4268	8,55947
257	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,500;	200,85	302,19	275,98	60694	55431	14702	0,027	5,42295
		м3 грунта								

			26,06	97,79	5235	19642	59,1	0,0774	15,54579
258 41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /непригодного грунта/К=1,750;	351,4875	773,71		271949				
	т								
259 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	200,85	26,57	23,57	5337	4735	960	0,00332	0,66682
	м3 грунта								
			2,86	5,23	574	1050	59,1	0,00369	0,74114
260 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,250;	100,275	3207,17	599	321599	60065	18776	0,144	14,4396
	м3 материала основания в плотном теле								
			127,36	183,17	12771	18367	60,3	0,143	14,33933
261 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	401,1	993,84	159,58	398628	64006	20378	0,033	13,2363
	м2 основания								
			29,74	54,52	11927	21868	60,3	0,04436	17,7928
262 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	3,2088	106558,84	1358,76	341926	4360	1372	–	–
	т								
			–	709,3	–	2276	60,3	0,58	1,8611
263 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	401,1	1509,46	71	605443	28480	14203	0,0336	13,47696
	м2 покрытия								
			35,69	23,03	14315	9239	60,3	0,01683	6,75051
264 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до толщ. 5 смК=2,000;	802,2	175,67	0,02	140919	14	46	0,00009	0,0722
	м2 покрытия								
			0,1	–	77	–	60,3	–	–
4.4 Устройство тротуаров-S=60,0 м2									
265 12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	3	3251,67	1020,33	9755	3061	4774	2,4335	7,3005
	м3 конструкции								
			2231,33	461	6694	1383	59,1	0,4268	1,2804
266 11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,500;	30	302,17	275,97	9065	8279	2196	0,027	0,81
	м3 грунта								

				26,07	97,77	782	2933	59,1	0,0774	2,322
267	41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /непригодного грунта/К=1,750;	52,5	773,71		40620				
		т								
268	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	30	26,57	23,57	797	707	144	0,00332	0,0996
		м3 грунта								
				2,87	5,23	86	157	59,1	0,00369	0,1107
269	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,250;	15	3207,13	599	48107	8985	2808	0,144	2,16
		м3 материала основания в плотном теле								
				127,33	183,13	1910	2747	60,3	0,143	2,145
270	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	60	993,82	159,57	59629	9574	3049	0,033	1,98
		м2 основания								
				29,73	54,53	1784	3272	60,3	0,04436	2,6616
271	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=0,008;	0,48	106558,33	1358,33	51148	652	206	–	–
		т								
				–	710,42	–	341	60,3	0,58	0,2784
272	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	60	1509,45	71	90567	4260	2124	0,0336	2,016
		м2 покрытия								
				35,68	23,03	2141	1382	60,3	0,01683	1,0098
273	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до толщ. 5 смК=2,000;	120	175,66	0,02	21079	2	7	0,00009	0,0108
		м2 покрытия								
				0,09	–	11	–	60,3	–	–
	4.5 Ограждение палисадника- L=292,38 м.п.									
274	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	21	2258,38	–	47426	–	28029	2,6	54,6
		яма								
				2258,38	–	47426	–	59,1	–	–
275	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=21,000;	0,15519	3183,19	302,85	494	47	68	0,85	0,13191
		м3 основания								
				766,8	96,66	119	15	50,8	0,54	0,0838

276	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=21,000;	0,525	17365,71	9,52	9117	5	296	1,35	0,70875
		м3								
277	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;		1161,9	1,9	610	1	48,5	0,1813	0,09518
			0,35344	7262,9	956,32	2567	338	1339	5,88	2,07823
		т конструкций								
				5817,11	401,77	2056	142	60,9	2,21	0,7811
278	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;	0,09052	209750,26		18987				
		т								
279	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,29917	107972,06	6594,91	32302	1973	17869	91	27,22447
		т конструкций								
280	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;		96654,08	1423,94	28916	426	60,9	7,34	2,19591
			0,29917	48203,36	2119,2	14421	634	8047	46,6	13,94132
		т конструкций								
				43841,29	327,57	13116	98	60,9	0,31	0,09274
281	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;	113,4168	375,89		42632				
		м								
282	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	144,60642	149,37		21600				
		м								
283	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	114,24	319,87	–	36542	–	19805	0,34	38,8416
		м2								
				319,86	–	36541	–	54,2	–	–
284	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	114,24	783,05	0,2	89456	23	47476	0,738	84,30912
		м2								
				703,08	0,11	80320	12	59,1	0,0001	0,01142

Раздел 5 Бельевые площадки

5.1 ул. Жирентаева 15

285	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	11	5055,27	–	55608	–	32864	5,82	64,02
		яма								
				5055,27	–	55608	–	59,1	–	–
286	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=0,100;	1,1	6540	1276,36	7194	1404	756	0,85	0,935

		м3 основания		766,36	586,36	843	645	50,8	0,54	0,594
287	11-060101-0101	Подготовка бетоннаядля омонмличивания стоек. УстройствоК=0,300;	3,3	17365,15	8,79	57305	29	1862	1,35	4,455
		м3		1161,82	1,52	3834	5	48,5	0,1813	0,59829
288	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,13008	7257,07	953,26	944	124	493	5,88	0,76487
		т конструкций		5819,5	407,44	757	53	60,9	2,21	0,28748
289	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 х 3 мм ГОСТ 13663-86К=1,001;	0,13008	209750,26		27284				
		т								
290	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,63601	107973,15	6595,81	68672	4195	37989	91	57,87691
		т конструкций		96655,71	1422,93	61474	905	60,9	7,34	4,66831
291	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,63601	48205,22	2124,18	30659	1351	17108	46,6	29,63807
		т конструкций		43840,51	328,61	27883	209	60,9	0,31	0,19716
292	21-050206-0126	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	181,4772	344,64		62544				
		м								
293	21-050102-0116	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)К=1,032;	0,32749	178155,03		58344				
		т								
294	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	119,8704	319,87	–	38343	–	20781	0,34	40,75594
		м2		319,86	–	38342	–	54,2	–	–
295	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	119,8704	783,05	0,2	93865	24	49816	0,738	88,46436
		м2		703,08	0,11	84278	13	59,1	0,0001	0,01199
	5.2 ул. Жирентаева 16/1									
296	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	9	5055,22	–	45497	–	26889	5,82	52,38
		яма		5055,22	–	45497	–	59,1	–	–
297	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=0,100;	0,9	6540	1276,67	5886	1149	618	0,85	0,765

		м3 основания		765,56	586,67	689	528	50,8	0,54	0,486
298	11-060101-0101	Подготовка бетоннаядля омонмличивания стоек. УстройствоК=0,300;	2,7	17365,19	8,89	46886	24	1523	1,35	3,645
		м3		1161,85	1,48	3137	4	48,5	0,1813	0,48951
299	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,10644	7281,1	967,68	775	103	403	5,88	0,62587
		т конструкций		5815,48	403,98	619	43	60,9	2,21	0,23523
300	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 х 3 мм ГОСТ 13663-86К=1,001;	0,10644	209750,26		22326				
		т								
301	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,56259	107973,84	6596,28	60745	3711	33604	91	51,19569
		т конструкций		96656,53	1423,77	54378	801	60,9	7,34	4,12941
302	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,56259	48205,62	2124,1	27120	1195	15134	46,6	26,21669
		т конструкций		43840,1	330,61	24664	186	60,9	0,31	0,1744
303	21-050206-0126	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	164,862	344,64		56818				
		м								
304	21-050102-0116	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)К=1,032;	0,28232	178155,03		50297				
		т								
305	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	103,9584	319,87	–	33253	–	18023	0,34	35,34586
		м2		319,87	–	33253	–	54,2	–	–
306	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	103,9584	783,05	0,2	81405	21	43203	0,738	76,7213
		м2		703,08	0,11	73091	11	59,1	0,0001	0,0104

<u>Раздел 6 ул. Абылайхана 57/2</u>

6.1 Ограждение палисадника- L=65,68 м.п.

307	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	27	2258,37	–	60976	–	36037	2,6	70,2
		яма		2258,37	–	60976	–	59,1	–	–

308	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=27,000;	0,19953	3182,48	300,71	635	60	88	0,85	0,1696
		м3 основания		766,8	100,24	153	20	50,8	0,54	0,10775
309	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=27,000;	0,675	17364,44	8,89	11721	6	381	1,35	0,91125
		м3		1161,48	1,48	784	1	48,5	0,1813	0,12238
310	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,35344	7262,9	956,32	2567	338	1339	5,88	2,07823
		т конструкций		5817,11	401,77	2056	142	60,9	2,21	0,7811
311	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;	0,11638	209750,26		24411				
		т								
312	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,35758	107970,24	6594,33	38608	2358	21358	91	32,53978
		т конструкций		96655,29	1423,46	34562	509	60,9	7,34	2,62464
313	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,35758	48207,39	2119,81	17238	758	9619	46,6	16,66323
		т конструкций		43839,14	330	15676	118	60,9	0,31	0,11085
314	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;	135,56352	375,89		50957				
		м								
315	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	172,84349	149,37		25818				
		м								
316	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	133,9872	319,87	–	42858	–	23229	0,34	45,55565
		м2		319,87	–	42858	–	54,2	–	–
317	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	133,9872	783,05	0,2	104919	27	55682	0,738	98,88255
		м2		703,07	0,1	94203	14	59,1	0,0001	0,0134

Раздел 7 Устройство искуственных дорожных неровностей

7.1 ул. Азербаева 10

318	11-270903-0602	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	4	51895,25	739,75	207581	2959	6005	1,8	7,2

		м2 горизонтальной проекции ИДН		1999	490,75	7996	1963	60,3	0,462	1,848
	7.2 ул. Азербаева 14									
319	11-270903-0602	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	4,5	51895,33	740	233529	3330	6755	1,8	8,1
		м2 горизонтальной проекции ИДН		1998,89	490,67	8995	2208	60,3	0,462	2,079
	7.3 ул. Азербаева 16									
320	11-270903-0602	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	14	51895,36	739,79	726535	10357	21018	1,8	25,2
		м2 горизонтальной проекции ИДН		1999	490,71	27986	6870	60,3	0,462	6,468
	7.4 ЖК Гранд Астана									
321	11-270903-0602	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	12	51895,5	739,83	622746	8878	18016	1,8	21,6
		м2 горизонтальной проекции ИДН		1999	490,75	23988	5889	60,3	0,462	5,544
	7.5 ул. Абылайхана 25									
322	11-270903-0602	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	10	51895,5	739,9	518955	7399	15013	1,8	18
		м2 горизонтальной проекции ИДН		1999	490,7	19990	4907	60,3	0,462	4,62
	7.6 ул. Абылайхана 49/2									
323	11-270903-0602	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	7	51895,57	740	363269	5180	10509	1,8	12,6
		м2 горизонтальной проекции ИДН		1999	490,71	13993	3435	60,3	0,462	3,234
	Раздел 8 ул. Мусрепова 6/4									
	8.1 Ограждение палисадника- L=57,7 м.п.									
324	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	21	2258,38	–	47426	–	28029	2,6	54,6
		яма		2258,38	–	47426	–	59,1	–	–
325	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=21,000;	0,15519	3183,19	302,85	494	47	68	0,85	0,13191
		м3 основания		766,8	96,66	119	15	50,8	0,54	0,0838
326	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=21,000;	0,525	17365,71	9,52	9117	5	296	1,35	0,70875
		м3		1161,9	1,9	610	1	48,5	0,1813	0,09518
327	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,09052	7247,02	950,07	656	86	342	5,88	0,53226
		т конструкций								

328	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;		5810,87	397,7	526	36	60,9	2,21	0,20005
329	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032; *т*	0,09052	209750,26		18987				
		т конструкций	0,31414	107967,79	6592,6	33917	2071	18763	91	28,58674
330	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;		96654,36	1422,93	30363	447	60,9	7,34	2,30579
		т конструкций	0,31414	48207,81	2120,07	15144	666	8450	46,6	14,63892
331	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;		43840,33	327,88	13772	103	60,9	0,31	0,09738
		м	119,0928	375,89		44766				
332	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;								
		м	151,84332	149,37		22681				
333	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;								
		м2	119,85	319,87	–	38336	–	20778	0,34	40,749
334	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;		319,87	–	38336	–	54,2	–	–
		м2	119,85	783,05	0,2	93849	24	49808	0,738	88,4493
				703,08	0,11	84264	13	59,1	0,0001	0,01199

Раздел 9 ул. Мусрепова 10/3

Ограждение палисадника- L=157,63 м.п.

335	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м								
		яма	62	2258,35	–	140018	–	82751	2,6	161,2
336	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=62,000;		2258,35	–	140018	–	59,1	–	–
		м3 основания	0,45818	3182,16	303,37	1458	139	201	0,85	0,38945
337	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=62,000;		766,07	98,21	351	45	50,8	0,54	0,24742
			1,55	17364,52	8,39	26915	13	874	1,35	2,0925

		м3								
338	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;		1161,94	1,29	1801	2	48,5	0,1813	0,28102
			0,26724	7255,65	954,2	1939	255	1012	5,88	1,57137
		т конструкций		5815	404,13	1554	108	60,9	2,21	0,5906
339	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;	0,26724	209750,26		56054				
		т								
340	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,85819	107972,59	6595,28	92661	5660	51260	91	78,09529
		т конструкций		96655,75	1423,93	82949	1222	60,9	7,34	6,29911
341	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,85819	48206,11	2123,07	41370	1822	23084	46,6	39,99165
		т конструкций		43839,94	328,6	37623	282	60,9	0,31	0,26604
342	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;	325,34832	375,89		122295				
		м								
343	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	414,81911	149,37		61962				
		м								
344	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	327,8892	319,87	–	104882	–	56845	0,34	111,48233
		м2		319,86	–	104880	–	54,2	–	–
345	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	327,8892	783,06	0,2	256756	66	136265	0,738	241,98223
		м2		703,08	0,11	230532	35	59,1	0,0001	0,03279

Раздел 10 ул. Мустафина 1/2

Ограждение палисадника- L=146,08 м.п.

346	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	56	2258,36	–	126468	–	74743	2,6	145,6
		яма		2258,36	–	126468	–	59,1	–	–

347	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=56,000;	0,41384	3182,39	302,05	1317	125	181	0,85	0,35176
		м3 основания		766	96,66	317	40	50,8	0,54	0,22347
348	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=56,000;	1,4	17365,71	9,29	24312	13	790	1,35	1,89
		м3		1162,14	1,43	1627	2	48,5	0,1813	0,25382
349	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,24138	7262,41	957	1753	231	914	5,88	1,41931
		т конструкций		5816,55	401,86	1404	97	60,9	2,21	0,53345
350	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;	0,24138	209750,26		50630				
		т								
351	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,79531	107971,73	6594,91	85871	5245	47504	91	72,37321
		т конструкций		96655,39	1423,34	76871	1132	60,9	7,34	5,83758
352	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,79531	48206,36	2121,19	38339	1687	21394	46,6	37,06145
		т конструкций		43840,77	329,43	34867	262	60,9	0,31	0,24655
353	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;	301,50912	375,89		113334				
		м								
354	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	384,42413	149,37		57421				
		м								
355	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	303,7152	319,87	–	97149	–	52654	0,34	103,26317
		м2		319,87	–	97148	–	54,2	–	–
356	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	303,7152	783,06	0,2	237826	61	126218	0,738	224,14182
		м2		703,08	0,11	213535	32	59,1	0,0001	0,03037

Раздел 11 ул. Мустафина 1

Ограждение палисадника- L=79,66 м.п.

357	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	32	2258,38	–	72268	–	42710	2,6	83,2
		яма		2258,38	–	72268	–	59,1	–	–
358	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=32,000;	0,23648	3179,97	300,24	752	71	104	0,85	0,20101
		м3 основания		765,39	97,26	181	23	50,8	0,54	0,1277
359	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=32,000;	0,8	17366,25	8,75	13893	7	452	1,35	1,08
		м3		1162,5	1,25	930	1	48,5	0,1813	0,14504
360	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,24138	7262,41	957	1753	231	914	5,88	1,41931
		т конструкций		5816,55	401,86	1404	97	60,9	2,21	0,53345
361	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;	0,24138	209750,26		50630				
		т								
362	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,4337	107973,25	6594,42	46828	2860	25905	91	39,4667
		т конструкций		96656,68	1422,64	41920	617	60,9	7,34	3,18336
363	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,4337	48210,74	2125,89	20909	922	11667	46,6	20,21042
		т конструкций		43841,36	329,72	19014	143	60,9	0,31	0,13445
364	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;	164,41824	375,89		61803				
		м								
365	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	209,63326	149,37		31313				
		м								
366	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	165,7704	319,87	–	53025	–	28739	0,34	56,36194
		м2		319,86	–	53024	–	54,2	–	–
367	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	165,7704	783,05	0,2	129806	33	68891	0,738	122,33856
		м2		703,07	0,11	116549	18	59,1	0,0001	0,01658

Раздел 12 ул. Иманак 23/1 (ст. Сороковая)

Ограждение палисадника- L=100,78 м.п.

368	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м *яма*	32	2258,38	–	72268	–	42710	2,6	83,2
				2258,38	–	72268	–	59,1	–	–
369	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=36,000; *м3 основания*	0,26604	3183,73	304,47	847	81	117	0,85	0,22613
				766,8	97,73	204	26	50,8	0,54	0,14366
370	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=36,000; *м3*	0,9	17365,56	8,89	15629	8	508	1,35	1,215
				1162,22	1,11	1046	1	48,5	0,1813	0,16317
371	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001; *т конструкций*	0,15518	7262,53	960,18	1127	149	588	5,88	0,91246
				5819,05	405,98	903	63	60,9	2,21	0,34295
372	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001; *т*	0,15518	209750,26		32549				
373	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032; *т конструкций*	0,54867	107972,01	6594,13	59241	3618	32772	91	49,92897
				96655,55	1423,44	53032	781	60,9	7,34	4,02724
374	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032; *т конструкций*	0,54867	48205,66	2123,32	26449	1165	14759	46,6	25,56802
				43840,56	329,89	24054	181	60,9	0,31	0,17009
375	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032; *м*	208,00992	375,89		78189				
376	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032; *м*	265,21265	149,37		39615				
377	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020; *м2*	209,2632	319,87	–	66937	–	36279	0,34	71,14949
				319,87	–	66936	–	54,2	–	-

378	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;								
		м2	209,2632	783,05	0,2	163864	42	86966	0,738	154,43624
				703,08	0,11	147128	22	59,1	0,0001	0,02093

Раздел 13 ул. Сатпаева 17/2

Ограждение палисадника- L=49,2 м.п.

379	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м								
		яма	18	2258,33	–	40650	–	24024	2,6	46,8
				2258,33	–	40650	–	59,1	–	–
380	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=18,000;								
		м3 основания	0,13302	3187,49	300,71	424	40	58	0,85	0,11307
				766,8	97,73	102	13	50,8	0,54	0,07183
381	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=18,000;	0,45	17362,22	6,67	7813	3	254	1,35	0,6075
		м3								
				1162,22	2,22	523	1	48,5	0,1813	0,08159
382	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,07759	7256,09	953,73	563	74	294	5,88	0,45623
		т конструкций								
				5812,6	399,54	451	31	60,9	2,21	0,17147
383	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;								
		т	0,07759	209750,26		16275				
384	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;								
		т конструкций	0,26689	107973,32	6598,22	28817	1761	15941	91	24,28699
				96654,05	1423,81	25796	380	60,9	7,34	1,95897
385	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,26689	48203,38	2116,98	12865	565	7180	46,6	12,43707
		т конструкций								
				43842,03	329,72	11701	88	60,9	0,31	0,08274
386	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;								
		м	101,17728	375,89		38032				
387	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;								
		м	129,00103	149,37		19269				

388	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;								
		м2	102,204	319,87	–	32692	–	17719	0,34	34,74936
				319,87	–	32692	–	54,2	–	–
389	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;								
		м2	102,204	783,05	0,21	80031	21	42474	0,738	75,42655
				703,07	0,11	71857	11	59,1	0,0001	0,01022

Раздел 14 ул. Мусрепова 10

Ограждение палисадника- L=116,15 м.п.

390	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м								
		яма	46	2258,37	–	103885	–	61396	2,6	119,6
				2258,37	–	103885	–	59,1	–	–
391	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=46,000;								
		м3 основания	0,33994	3182,91	302,99	1082	103	149	0,85	0,28895
				764,84	97,08	260	33	50,8	0,54	0,18357
392	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=46,000;	1,15	17364,35	8,7	19969	10	649	1,35	1,5525
		м3								
				1161,74	1,74	1336	2	48,5	0,1813	0,2085
393	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,19828	7267,5	958,24	1441	190	751	5,88	1,16589
		т конструкций								
				5815,01	403,47	1153	80	60,9	2,21	0,4382
394	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;	0,19828	209750,26		41589				
		т								
395	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,63236	107970,14	6594,34	68276	4170	37771	91	57,54476
		т конструкций								
				96655,39	1423,24	61121	900	60,9	7,34	4,64152
396	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,63236	48206,72	2123,79	30484	1343	17011	46,6	29,46798
		т конструкций								
				43840,53	330,51	27723	209	60,9	0,31	0,19603
397	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;	239,7336	375,89		90113				
		м								

398	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	м	305,66034	149,37		45656			
399	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	м2	241,638	319,87	–	77293	–	41892	0,34	82,15692
					319,87	–	77292	–	54,2	–	–
400	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	м2	241,638	783,06	0,2	189216	49	100420	0,738	178,32884
					703,08	0,11	169890	26	59,1	0,0001	0,02416

Раздел 15 ул. Кудайбердыулы 2/2

Ограждение палисадника- L=200,95 м.п.

401	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	71	2258,37	–	160344	–	94763	2,6	184,6
					2258,37	–	160344	–	59,1	–	–
402	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=71,000;	м3 основания	0,52469	3184,74	304,94	1671	160	230	0,85	0,44599
					766,17	97,2	402	51	50,8	0,54	0,28333
403	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=71,000;	м3	1,775	17365,07	9,01	30823	16	1001	1,35	2,39625
					1161,69	1,13	2062	2	48,5	0,1813	0,32181
404	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	т конструкций	0,30604	7260,49	954,12	2222	292	1160	5,88	1,79952
					5816,23	405,18	1780	124	60,9	2,21	0,67635
405	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;	т	0,30604	209750,26		64192				
406	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	т конструкций	0,63236	107970,14	6594,34	68276	4170	37771	91	57,54476
					96655,39	1423,24	61121	900	60,9	7,34	4,64152
407	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	т конструкций	0,63236	48206,72	2123,79	30484	1343	17011	46,6	29,46798
					43840,53	330,51	27723	209	60,9	0,31	0,19603

408	21-050206-0470								
	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;	239,7336	375,89		90113				
	м								
409	21-050206-0106								
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	305,66034	149,37		45656				
	м								
410	11-130601-0207								
	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	241,638	319,87	–	77293	–	41892	0,34	82,15692
	м2								
			319,87	–	77292	–	54,2	–	–
411	12-120103-0207								
	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	241,638	783,06	0,2	189216	49	100420	0,738	178,32884
	м2								
			703,08	0,11	169890	26	59,1	0,0001	0,02416
15.2 Бельевая площадка									
412	12-010101-0402								
	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	11	5055,27	–	55608	–	32864	5,82	64,02
	яма								
			5055,27	–	55608	–	59,1	–	–
413	11-080101-0202								
	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=0,100;	1,1	6540	1276,36	7194	1404	756	0,85	0,935
	м3 основания								
			766,36	586,36	843	645	50,8	0,54	0,594
414	11-060101-0101								
	Подготовка бетоннаядля омонмличивания стоек. УстройствоК=0,300;	3,3	17365,15	8,79	57305	29	1862	1,35	4,455
	м3								
			1161,82	1,52	3834	5	48,5	0,1813	0,59829
415	11-090302-0112								
	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,13008	7257,07	953,26	944	124	493	5,88	0,76487
	т конструкций								
			5819,5	407,44	757	53	60,9	2,21	0,28748
416	21-050206-0802								
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 х 3 мм ГОСТ 13663-86К=1,001;	0,13008	209750,26		27284				
	т								
417	11-090701-0103								
	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,52775	107971,58	6594,03	56982	3480	31522	91	48,02525
	т конструкций								
			96655,61	1423,02	51010	751	60,9	7,34	3,87369
418	11-090601-0102								
	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,52775	48210,33	2124,11	25443	1121	14196	46,6	24,59315
	т конструкций								

419	21-050206-0126			43840,83	329,7	23137	174	60,9	0,31	0,1636
		Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	137,7204	344,64		47464				
		м								
420	21-050102-0116	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)К=1,032;	0,29362	178155,03		52310				
		т								
421	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	109,2624	319,87	–	34950	–	18942	0,34	37,14922
		м2								
				319,86	–	34949	–	54,2	–	–
422	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	116,2392	783,05	0,2	91021	23	48307	0,738	85,78453
		м2								
				703,08	0,1	81725	12	59,1	0,0001	0,01162

Раздел 16 ул. Абылайхана 59/1

16.1 Ограждение палисадника- L=18,92 м.п.

423	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	8	2258,38	–	18067	–	10678	2,6	20,8
		яма								
				2258,38	–	18067	–	59,1	–	–
424	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=8,000;	0,05912	3179,97	304,47	188	18	26	0,85	0,05025
		м3 основания								
				761,16	101,49	45	6	50,8	0,54	0,03192
425	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=8,000;	0,2	17365	10	3473	2	113	1,35	0,27
		м3								
				1160	–	232	–	48,5	0,1813	0,03626
426	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,03448	7279,58	957,08	251	33	130	5,88	0,20274
		т конструкций								
				5829,47	377,03	201	13	60,9	2,21	0,0762
427	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;	0,03448	209750,26		7232				
		т								
428	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,103	107990,29	6601,94	11123	680	6153	91	9,373
		т конструкций								
				96660,19	1427,18	9956	147	60,9	7,34	0,75602
429	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,103	48203,88	2116,5	4965	218	2771	46,6	4,7998

		т конструкций								
				43844,66	330,1	4516	34	60,9	0,31	0,03193
430	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;	39,05088	375,89		14679				
		м								
431	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	49,78987	149,37		7437				
		м								
432	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	39,4128	319,87	–	12607	–	6833	0,34	13,40035
		м2								
				319,87	–	12607	–	54,2	–	–
433	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	39,4128	783,07	0,2	30863	8	16379	0,738	29,08665
		м2								
				703,07	0,1	27710	4	59,1	0,0001	0,00394

Раздел 17 ул. Тауылсыздык 14/1

Ограждение палисадника- L=60,51 м.п.

434	12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	24	2258,38	–	54201	–	32033	2,6	62,4
		яма								
				2258,38	–	54201	–	59,1	–	–
435	11-080101-0202	Основание под стойку щебеночное. УстройствоК=24,000;	0,17736	3185,61	304,47	565	54	78	0,85	0,15076
		м3 основания								
				766,8	95,85	136	17	50,8	0,54	0,09577
436	11-060101-0101	Устройство бетонирование стоек.К=24,000;	0,6	17365	8,33	10419	5	339	1,35	0,81
		м3								
				1161,67	1,67	697	1	48,5	0,1813	0,10878
437	11-090302-0112	Стойки ограждения. МонтажК=1,001;	0,10344	7269,91	957,08	752	99	392	5,88	0,60823
		т конструкций								
				5819,8	396,37	602	41	60,9	2,21	0,2286
438	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм толщ 3 ммК=1,001;	0,10344	209750,26		21697				
		т								

439	11-090701-0103	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условияхК=1,032;	0,35291	107970,87	6593,75	38104	2327	21079	91	32,11481
		т конструкций		96656,37	1422,46	34111	502	60,9	7,34	2,59036
440	11-090601-0102	Решетки ограждений. МонтажК=1,032;	0,35291	48207,76	2122,35	17013	749	9493	46,6	16,44561
		т конструкций		43841,21	328,7	15472	116	60,9	0,31	0,1094
441	21-050206-0470	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)К=1,032;	124,89264	375,89		46946				
		м								
442	21-050206-0106	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 15 мм х 15 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)К=1,032;	159,23812	149,37		23785				
		м								
443	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=1,020;	125,8884	319,87	–	40268	–	21825	0,34	42,80206
		м2		319,86	–	40267	–	54,2	–	–
444	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два разаК=1,020;	39,4128	783,07	0,2	30863	8	16379	0,738	29,08665
		м2		703,07	0,1	27710	4	59,1	0,0001	0,00394
445	95-101000-1010КГ	Дорожная разметка шириной 0,1 м	6600	446		2943600				
		м.п								
		Всего прямые затраты				**32860654**				**8364**
										778

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 886 299
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 502 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	893 893
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 554 318
- перевозка грузов, тенге	917 297
Накладные расходы I уровня, тенге	5 190 194
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	38 050 848
Накладные расходы II уровня (1 %), тенге	380 508
Итого, тенге	38 431 356
Сметная прибыль (6,44 %), тенге	2 474 979
Всего	**43 849 935**

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**43 849 935**
НДС (12 %)	5 261 992
Всего по акту с учетом НДС	**49 111 927**

Заказчик:

Зам. Акима района "Алматы" Арашапов Т.К.

Руководитель отдела ОБ Бапышев Б.М.

Гл. специалист ОБ Мекебаев А.А.

И.О. руководителя СО Оразов Ж.Г.

Подрядчик:

Директор_____ Шайтаров Е.Н.
ТОО фирма"Бирюза и К"

SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор ТОО фирма "Бирюза и К"

Шайтаров Е.Н.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Акима р-на "Алматы"

Арашанов Т.К.

Дефектный акт

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Восстановление асфальтобетонного покрытия		
	ул. Жирентаева 13/1, S=102,1 м2		
1	Асфальтобетонное покрытие	м2	102,1
	ул. Жирентаева 19, S=191,6 м2		
2	Асфальтобетонное покрытие	м2	191,6
	ул. Жумабаева 1/1 , S=229,3 м2		
3	Асфальтобетонное покрытие	м2	229,3
	ул. Жумабаева 3 , S=64,6 м2		
4	Асфальтобетонное покрытие	м2	64,6
	ул. Кажимукан 6, S=334,5 м2		
5	Асфальтобетонное покрытие	м2	334,5
	ул. Петрова 1/1 , S=26,1 м2		
6	Асфальтобетонное покрытие	м2	26,1
	ул. Петрова 2 , S=61,4 м2		
7	Асфальтобетонное покрытие	м2	61,4
	ул. Петрова 10 , S=54,8 м2		
8	Асфальтобетонное покрытие	м2	54,8
	ул. Петрова 13 , S=54,1 м2		
9	Асфальтобетонное покрытие	м2	54,1
	ул. Петрова 16/1 , S=94,8 м2		
10	Асфальтобетонное покрытие	м2	94,8
	ул. Петрова 17 , S=38,8 м2		
11	Асфальтобетонное покрытие	м2	38,8
	ул. Петрова 18/2 , S=16,1 м2		
12	Асфальтобетонное покрытие	м2	16,1
	ул. Петрова 19/1 , S=175,7 м2		
13	Асфальтобетонное покрытие	м2	175,7
	ул. Петрова 21/3 , S=99,9 м2		
14	Асфальтобетонное покрытие	м2	99,9
	ул. Сатпаева 7 , S=67,1 м2		
15	Асфальтобетонное покрытие	м2	67,1
	ул. Сатпаева 11/5 , S=14,9 м2		
16	Асфальтобетонное покрытие	м2	14,9
	ул. Тауелсыздык 6/1 , S=6,9 м2		
17	Асфальтобетонное покрытие	м2	6,9
	ул. Тауелсыздык 11/1 , S=110,6 м2		
18	Асфальтобетонное покрытие	м2	110,6
	ул. Тауелсыздык 14/1 , S=273,5 м2		
19	Асфальтобетонное покрытие	м2	273,5
	ул. Мусрепова 2/2 , S=181,1 м2		
20	Асфальтобетонное покрытие	м2	181,1
	ул. Кудайбердыулы 25/1 S=40,1 м2		
21	Асфальтобетонное покрытие	м2	40,1
	ул. Мусрепова 14, S=14,2 м2		
22	Асфальтобетонное покрытие	м2	14,2
	ул. Мусрепова 14/2, S=17,8 м2		
23	Асфальтобетонное покрытие	м2	17,8

	ул. Мустафина 3/1, S=33,7 м2		
24	Асфальтобетонное покрытие	м2	33,7
	ул. Мустафина 3/2, S=99,6 м2		
25	Асфальтобетонное покрытие	м2	99,6
	ул. Мустафина 3/3, S=6,1 м2		
26	Асфальтобетонное покрытие	м2	6,1
	ул. Момышулы/ул. Кошкарбаева ЖК Виктория, S=566, 7 м2		
27	Асфальтобетонное покрытие	м2	566,7
	Ул. Мустафина 9		
	Восстановление асфальтобетонного покрытия -S=34,1 м2		
28	Асфальтобетонное покрытие	м2	34,1
	Устройство бортовых камней /бордюр/ - 9,18 м.п		
29	Камни бортовые природные. Установка /бордюры/	м	9,18
	Ограждение палисадника- L=54.95 м.п.		
30	Ограждение палисадника	м	54,95
	ул. Мусрепова 14, 14/1 (район 7-ой поликлиники)		
	Устройство бортовых камней (бордюр- L=27,2 м.п., поребрик L=173,9 м.п)		
31	Камни бортовые природные. Установка/бордюры/	м	27,2
32	Камни бортовые природные. Установка /Поребрик/	м	173,9
	Покрытие из брусчатки - 162,7 м2		
33	Покрытия из брусчатки. Устройство	м2	162,7
	Устройство парковки-S=103,4 м2		
34	Асфальтобетонное покрытие	м2	103,4
	Ограждение палисадника- L=87,12 м.п.		
35	Ограждение палисадника	м	87,12
	ул. Байтурсынова 17		
	Устройство бортовых камней (бордюр- L=126,3 м.п., поребрик L=298,6 м.п)		
36	Камни бортовые природные. Установка /бордюры/	м	126,3
37	Камни бортовые природные. Установка /Поребрик/	м	298,6
	Покрытие из брусчатки - 312,3 м2		
38	Покрытия из брусчатки. Устройство	м2	312,3
	Устройство парковки-S=401,1 м2		
39	Асфальтобетонное покрытие	м2	401,1
	Устройство тротуаров-S=60,0 м2		
40	Асфальтобетонное покрытие	м2	60
	Ограждение палисадника- L=292,38 м.п.		
41	Ограждение палисадника	м	292,38
	Бельевые площадки		
	ул. Жирентаева 15		
42	Бельевая площадка	шт	1
	ул. Жирентаева 16/1		
43	Бельевая площадка	шт	1
	ул. Абылайхана 57/2		
	Ограждение палисадника- L=65,68 м.п.		
44	Ограждение палисадника	м	65,68
	ул. Азербаева 10		
	Устройство искуственных дорожных неровностей		
45	Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	м2	4
	ул. Азербаева 14		
46	Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	м2	4,5
	ул. Азербаева 16		
47	Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	м2	14
	ЖК Гранд Астана		

48	Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	м2	12
	ул. Абылайхана 39		
49	Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	м2	10
	ул. Абылайхана 49/2		
50	Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	м2	7
	ул. Мусрепова 6/4		
	Ограждение палисадника- L=57,7 м.п.		
51	Ограждение палисадника	м	57,7
	ул. Мусрепова 10/3		
	Ограждение палисадника- L=157,63 м.п.		
52	Ограждение палисадника	м	157,63
	ул. Мустафина 1/2		
	Ограждение палисадника- L=146,08 м.п.		
53	Ограждение палисадника	м	146,08
	ул. Мустафина 1		
	Ограждение палисадника- L=79,66 м.п.		
54	Ограждение палисадника	м	32
	ул. Иманак 23/1 (ст. Сороковая)		
	Ограждение палисадника- L=100,78 м.п.		
55	Ограждение палисадника	м	100,78
	ул. Сатпаева 17/2		
	Ограждение палисадника- L=49,2 м.п.		
56	Ограждение палисадника	м	49,2
	ул. Мусрепова 10		
	Ограждение палисадника- L=116,15 м.п.		
57	Ограждение палисадника	м	116,15
	ул. Кудайбердыулы 2/2		
	Ограждение палисадника- L=200,95 м.п.		
58	Ограждение палисадника	м	200,95
	Бельевая площадка		
59	Бельевая площадка	шт	1
	ул. Абылайхана 59/1		
	Ограждение палисадника- L=18,92 м.п.		
60	Ограждение палисадника	м	18,92
	ул. Тауылсыздык 14/1		
	Ограждение палисадника- L=60,51 м.п.		
61	Ограждение палисадника	м	60,51

Руководитель отдела ОБ Бапышев Б.М.

Гл. специалист ОБиРИ Мекебаев А.А.