Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова,196**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы",Республика Казахстан, 050062, г.Алматы, микрорайон 1, дом 18Б, тел.: (727) 8 2498655 87017211826**	**030340006292**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №314/080940004108/180382/00 12.04.2018	

Номер документа	Дата составления
39	**10.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях			работа	1	5 226 667,00	5 226 667,00
				Итого	1	x	5 226 667,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)

Директор	/	/	Айнакулов Малик Мухтарханович
должность	*подпись*		*расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)

Зам.ген.директора-Директор департамента водопроводных сетей ГКП на праве хозяйственного ведения"АлматыСу"Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы	/	Нахметова Г.М.
должность	*подпись*	*расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "_02___"___05_____2012г.
№ __170__

Заказчик: **ГКП на праве хозяйственного ведения "АлматыСу" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы**

Подрядчик: **ТОО "КумБель компаниясы"**

Наименование строительства и его адрес: Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях

СПРАВКА № 19
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код Заказчика		Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования	
			Номер	Дата	Наименование	Код
			314/080940004108/180382/00	12.04.2018		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							В т.ч. НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях	**98 628 536**	**4 666 667**							**560 000**	**5 226 667**
Итого за отчетный месяц	**98 628 536**	**4 666 667**							**560 000**	**5 226 667**
Итого к оплате: пять миллионов двести двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь тенге 00 тиын										

Заказчик:

Зам.ген.директора - Директор департамента водоводных сетей ГКП на праве хозяйственного ведения "АлматыСу" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

_____Нахметова Г.М.

"_____"_____2018 год

Подрядчик:

Директор ТОО "КумБель компаниясы"

_____Айнакулов М.М.

"_____"_____2018 год

Форма 2-В

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "АлматыСу" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КумБель компаниясы"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях**

(наименование, адрес)

Объект **Восстановление асфальтобетонного покрытия в летний период при аварийных разрытиях**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 314/080940004108//180382/00 от 2018-04-12

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.10.2018	02.10.2018	10.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	78,400	3855,07	302237
			Накладные расходы			*1254,12*	*98323*
			Сметная прибыль			*285,56*	*22388*
2	2	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания или покрытия	980,000	238,48	233708
			Накладные расходы			*58,77*	*57596*
			Сметная прибыль			*17,67*	*17312*
3	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	196,000	1636,09	320674
			Накладные расходы			*61,62*	*12077*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*121,19*	*23754*
4	4	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	980,000	672,45	658999
			Накладные расходы			*73,92*	*72444*
			Сметная прибыль			*49,81*	*48815*
5	5	11-270602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	980,000	1317,40	1291051
			Накладные расходы			*85,12*	*83419*
			Сметная прибыль			*97,59*	*95633*
6	6	11-270602-0411 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0311(с К=8, до 8 см)	м2 покрытия	980,000	1197,61	1173656
			Накладные расходы			*45,57*	*44655*
			Сметная прибыль			*88,71*	*86937*
7	7	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	980,000	1398,91	1370930
			Накладные расходы			*88,19*	*86428*
			Сметная прибыль			*103,62*	*101550*
8	8	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308(с К=6, до 7 см)	м2 покрытия	980,000	922,53	904077
			Накладные расходы			*35,09*	*34389*
			Сметная прибыль			*68,34*	*66969*
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	141,120	91,19	12869
			Накладные расходы			*3,43*	*485*
			Сметная прибыль			*6,75*	*953*
10	10	41-010101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	141,120	1811,68	255664
			Накладные расходы			*68,23*	*9629*
			Сметная прибыль			*134,20*	*18938*
			ИТОГО:				6523866
			В том числе :				
			Накладные расходы				499444
			Сметная прибыль				483249
			Итого с временными		1,44 %	93944,00	6617810

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО в ценах 2017г.				**6617810**
			ИТОГО в ценах 1 кв.2018г. К=1,0599383				**7014470**
			Скидка по конкурсу				**-2347803**
			ИТОГО с минусом скидки				**4666667**
			НДС в текущих ценах-12%				**560000**
			Всего по акту выполненных работ				**5 226 667**

Заказчик: _____ подпись

Подрядчик: _____ подпись

Технадзор: _____