Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства
от "02 мая 2012 г.
№170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги областного значения Качирского района Павлодарской области .
Автодорога Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95 (95 км) .
Договор: №26 от 03 марта 2018 года, доп. соглашение№26/1 от 11 июня, №26/2 от 11 сентября 2018 года.

АКТ №10
приемки выполненных работ от 03 октября 2018 года
за сентябрь 2017 года.
Разметка проезжей части по автодороге Ивановка-Трофимовка- граница РФ км 0-95 (95 км)

Составлено в текущих ценах с 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	71,9	16991,63	8875,28	1221698	638133	415056	356243	1704176
					2343,66	2244,03	168509	161346	–	126235	
2	2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	460,16	295		135747		135747	–	146607
					–		–		–	10860	

Итого по смете	**1 850 783**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	638 133
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	550 803
Накладные расходы, тенге	356 243
Сметная прибыль (8 %), тенге	137 095
Итого по смете	1 850 783
Итого К=0,888566	1644543
НДС 12%	197345,16
Всего	1841888,16

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Р.Е.Койсоймасов

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Е.А.Марченко

И.о. руководителя производственного отдела

_____ И.Ж.Сейдахметов

Руководитель планово-технического отдела автомобильных дорог

_____ И.Д.Бейм

Гл. специалист планово- технического отдела автомобильных дорог

_____ Н.Л.Черепанова

Куратор:_____ А.К.Дюсембаева