Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Подрядчик: ТОО «НурТехСервис» Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт а/д районного значения «Жанакурылыс-Бекарыстан би» (23 км) Аральского района Кызылординской области»	Форма КС-3 Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от «19» марта 2015г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 года (2)

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		121	17.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС, 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт а/д районного значения «Жанакурылыс-Бекарыстан би» (23 км) Аральского района Кызылординской области	**163 254 988,59**								**17 491 605,92**	
За отчетный период	**103 068 123,10**	**92 025 109,91**							**11 043 013,19**	**103 068 123,10**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Таскынбаев А.Б.

Технадзор:
Директор ТОО «ATM Consulting»

_____Мирзабаев А.Т.

ТОО «ATM Consulting»

_____Абишев Н.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «НурТехСервис»

_____Бегимбаев Ж.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за ноябрь месяц 2018г. (2)

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
Наименование строительства: "Средний ремонт а/д районного значения "Жанакурылыс-Бекарыстан би" (23 км) Аральского района Кызылординской области"

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Благоустройство и озеленение территории				
1	7-1	Акт выполненных работ	99 496 320,00	--	--	99 496 320,00
		Всего по главе	**99 496 320,00**	--	--	**99 496 320,00**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**99 496 320,00**	--	--	**99 496 320,00**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.	**105 459 960,28**	--	--	**105 459 960,28**
2	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	105 459 960,28	--	--	105 459 960,28
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**12 655 195,23**	**12 655 195,23**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**105 459 960,28**	--	**12 655 195,23**	**118 115 155,51**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**105 459 960,28**	--	**12 655 195,23**	**118 115 155,51**
		ИТОГО с понижающим коэф. (12,7392901856889%)	**92 025 109,91**		**11 043 013,19**	**103 068 123,10**

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Таскынбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"
Бегимбаев Ж.Ж.

Технадзор:
ТОО "ATM Consulting"
Абишев Н.Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2018г. (2)

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Наименование строительства: "Средний ремонт а/д районного значения "Жанакурылыс-Бекарыстан би" (23 км) Аральского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**76666,7180**		**1156,31**	**88650493**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,00816	625,6	727,48	455112
		Итого оплата труда:				**5,94**	**455112**
1. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	18,4	94,23	1734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1734**
1. 3	21-020502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	5474	16028,72	87741213
1. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	4,6	98355,28	452434
		Итого материалов:				**1150,35**	**88193647**
		НР первого уровня	%	60,3		3,58	274432
		НР второго уровня	%	3,6		41,76	3201297
		Накладные расходы	%	--		45,34	3475729
		Сметная прибыль	%	8		96,13	7370098
		Сметная стоимость:				**1297,78**	**99496320**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**88650493**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**455112**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1734**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**0**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**88193647**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				274432
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				88924925
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3201297
	ИТОГО:		Тенге				92126222
	Сметная прибыль		Тенге				7370098
	ИТОГО по смете:		Тенге				99496320

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ Таскынбаев А.Б.

Технадзор:
ТОО "ATM Consulting"
_____ Абишев Н.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"
_____ Бегимбаев Ж.Ж.