Мемлекеттік комиссияның құрылыс нысанын пайдалануға қабылдау

А К Т І С І

«12 » қараша **2010** г. Аймантөбе ауылы
(нысанның орналасқан орны)

Жамбыл облысы, Байзақ ауданы Әкімінің
« 26 » казан 2010 ж. № 314-ө

өкімімен мемлекеттік комиссия төмендегі құрамда құрылды:
(комиссия құрған мекеменің атауы)

Қилыбаев Ә.	Комиссии төрағасы, Байзақ ауданы Әкімнің орынбасары
Жорабеков С.	Комиссия төрағасының орынбасары, Жамбыл облысы әкімиятының сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бастығы

Комиссия мүшелері:

Бегелтаев Б.	Техникалық қадағалаушы, «Бегелтаев Б.О.» ЖК
Дүйсенбеков Н..	Диқан ауылдық округінің әкімі
Жандосов Д.	Аудандық төтенше жағдайлар жөніндегі бөлім бастығы
Медеубеков С.	Байзақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі бастығының м.а.
Медетов Б.	«ГААП» ЖШС-інің директоры, жобалаушы
Сқақов Ә.	«Байзақжылукоммуналсервис» МҚК-інің бастығы
Төлепбергенов А.	Жамбыл облысы әкімиятының мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментінің Байзақ ауданы бойынша басқармасының бастығы
Фазилов Б.	«Компания НурБах» ЖШС-інің директоры, бас мердігер

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырыс беруші Байзақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі және бас мердігер «Компания НурБах» ЖШС-і Жамбыл облысы, Байзақ ауданы Диқан ауылдық округі «Аймантөбе ауылының су қабылдау имараттары және су құбырлары желілері» нысанының жұмыс жобасы бойынша құрылыс жұмыстарының аяқталуына байланысты пайдалануға ұсынады.

Мекен жайы _Байзақ ауданы, Аймантөбе ауылы

Құрылыс жұмыстары Жамбыл облысы, Байзақ ауданы Диқан ауылдық округі әкімінің 2007 жылғы 26 наурыздағы № 12 және Жамбыл облысы әкімиятының сәулет-құрылыс бақылау басқармасының құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге 2009 жылғы 28 сәуірде берілген №174 рұқсатына сәйкес жүргізілді.

2. Бас мердігер «Компания НурБах» ЖШС-і
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы Диқан ауылдық округі «Аймантөбе ауылының су қабылдау имараттары және су құбырлары желілері» нысаны арқылы жалпы құрылыс жұмыстары жүргізді. Қосалқы мердігер «Стройин Нур» ЖШС-і

3.Жобалау сметалық құжаттарды бас жобалаушы «ГААП» ЖШС-і жасаған

Жобалауға қажетті алғы шарттар: Жамбыл облысы, Байзақ ауданы Диқан ауылдық округі әкімінің 2007 жылғы 26 наурыздағы № 12 және Жамбыл облысының бас сәулетшісі бекіткен 2007 жылғы 5 қыпкүйектегі № 2/43 жұмыс жобасын жасауғы сәулет жобалау тапсырмасы.

Жобалау сметалық құжаттар: Байзақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімінің бастығы Е.Абдралиев

(бекіткен мекеменің атауы)

2009 жылдың «5» наурызында бекітілген

4. Құрылыс монтаждау жұмыстары жобаға сай орындалған. Жұмыс 2010 жылдың « 10 » ақпанында басталып 2010 жылдың « 20 » қазанында аяқталды. Бекітілгені 10 ай, орындалғаны 10 ай.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттар ұсынылды: жобалау сметалық құжаттар, жұмыс жүргізу журналы, жабық жұмыстар актісі, сертификаттар мен қондырғылардың төлқұжаттары

(құжаттар тізбесі)

Көрсетілген құжаттар қабылдау актісіне міндетті түрде тіркеледі

5. Қабылдауға беріліп отырған нысан келесі негізгі көрсеткіштері бойынша сипатталады:

Қуаты	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы	Негізгі немесе сатысы бойынша	Жалпы	Негізгі немесе сатысы бойынша
II деңгейлі насос станциясы мен су жинақтау резервуары бар ұзындығы 5,23 км су құбыры	км	5,23	-	5,23	-

Қабылдауға беріліп отырған нысанның негізгі көрсеткіштері:

Көрсеткіштері	өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Су құбыры	км	5,23	5,23
Су кернеу мұнаралары 50м^3	дана	1	1
Су жинақтау резервуары 100м^3	дана	2	2
II денгейлі насос станциясы	дана	1	1

Технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері бойынша келесі көрсеткіштер арқылы сипатталады: «Аймантөбе ауылының су қабылдау имараттары және су құбырлары желілері» нысаны Аймантөбе ауылының сумен жабдықтау жүйелерін «Ынтымақ ауылының топтастырылған су жүйесін қайта жарақтау» нысанының негізіг су құбырына қосу және ауыз су беру мақсатында жаңа су қабылдау имараттары мен су жинақтау резервуарлары мен мұнара орнатылады, елді мекеннің барлық көшелерін қамтыған су құбыры жүйелері жүргізіліп, су тарату колонкалары орналастырылады.
Нысанның су қабылдау имараттары ауылдан бөлек орналасқан, санитарлық қорғау аймағы қоршалып, қызмет көрсету ғимараттары толық жабдықталған. Су жинақталатын резервуарлар, су айдау қондырғалары, су жүйелері полиэтилен құбырлардан талапқа сай орналастырылған. Жобаға сәйкес су колонкалары және құдықтар санитарлық талапқа сай жабдықталған.
(ғимараттың қысқаша сипаттамасы, техниклық шешімдері)

6.Нысанда жобада қарастырылған санына сәйкес акті бойынша қабылданған және сынақтан өткізілген қондырғылар орналастырылған. Қабылдау және сынақ актілері осы қабылдау актісіне қоса беріледі.

7.Нысанда еңбек қорғау, жарылыстан сақтану, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және жер сілкінуге қарсы шаралар жобалау сметалық құжаттары талаптарына сай
_____орындалған_____
(орындалу туралы мәлімет)

8.Суық су, кәріз, жылу нүктелері және электр желілері нысанның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

9.Жұмыс комиссиясы жұмысы барысында анықталған кемшіліктер мен жобадан ауытқушылықтар мерзімінде жойылды.

10.Нысанның айналасын көгеріштендіру, жолдарын орналастыру, ғимараттар жобаға сәйкес атқарылған.

11. Бекітілген жобалық сметалық құжаттар сметалық құны: барлығы 86121,79 мың.теңге, оның ішінде құрылыс монтаждау жұмыстары 67858,92 мың.теңге, қондырғы, инструменттер мен инвентарлар 1507,25 мың.теңге, басқа жұмыстар 16755,62 мың. теңге

12.Пайдалануға берілген негізгі қорлардың сметалық құны: 86121,79 мың.теңге, оның ішінде құрылыс монтаждау жұмыстары 67858,92 мың.теңге, қондырғы, инструменттер мен инвентарлар 1507,25 мың.теңге, басқа жұмыстар 16755,62 мың. теңге

13.Ұсынылған құжаттар мен нысанды және сәулет-құрылыс жұмыстарын (қолданылған құрылыс материалдары мен конструкциялар) қарай келе

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы Диқан ауылдық округі «Аймантөбе ауылының су қабылдау имараттары және су құбырлары желілері» нысаны

Пайдалануға қабылдансын:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Ә. Қилыбаев**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **С.Жорабеков**

комиссия мүшелері:

Бегелтаев Б.

Дүйсенбеков Н.

Жандосов Д

Медеубеков С.

Медетов Б.

Сқақов Ә.

Төлепбергенов А.

Фазилов Б.