Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района»
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель «Петоян Оганнес Оникович»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

Код	Код	Договор/доп.согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26/2	05.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)	132 832 000,16	32 076 207,42			-	-	-	-	3 849 144,89	35 925 352,31

М.П.

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района»

Срымбетов С.А.

М.П.

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
«Петоян Оганнес Оникович»

Петоян О.О.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ИП Петоян Оганнес Оникович

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

Адрес: п. Карабалык

Дополнительное соглашение №2 от 2019-04-09 к договору № 26 от 2018-05-05

Акт №5
приемки выполненных работ за июнь 2019 года
(локальная смета 7-1-1)

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-270301-0209	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Основания и покрытия толщиной слоя 8 см Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	17000	279,12	181,04	4745089	3077723	685012	0,02592	440,64
		м2 покрытия и основания		18,88	47,94	321041	814966	60,3	0,049	833
4	11-270301-0306	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битумной эмульсии, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270301-0209, 11-270301-0212К=12,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	204000	17,25	13,54	3518005	2762969	430834	–	–

	м2 покрытия и основания		–	3,5	–	714484	60,3	0,0037	754,8
5 21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *м3*	2227	2640,37		5880104				
6 21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 *м3*	259,2	2665,87		690994				
7 21-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 *м3*	986	1436,55		1416438				
8 21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 *т*	163,2	16266,62		2654712				
9 21-130703-1405	Вода техническая *м3*	1190	30		35700				
10 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *т*	2,6889	76638,03	1891,85	206072	5087	1441	–	–
			–	888,47	–	2389	60,3	0,90625	2,43682
11 11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	3841	1384,83	104,06	5319130	399702	154892	0,04444	170,69404
			37,83	29,04	145308	111561	60,3	0,02639	101,36399
12 11-270602-0408	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308К=4,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*	15364	154,25	0,03	2369907	385	946	0,00012	1,84368
			0,1	–	1569	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты				**26836151**				**613**
	в том числе								**1692**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	467 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 245 866
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 643 400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 122 367
Накладные расходы I уровня, тенге	1 273 125
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	28 109 276
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 191 833
Итого, тенге	29 301 112
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 344 089
Всего	**31 645 201**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**31 645 201**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**33 543 913**
Ценовая скидка К=0,956245259	**32 076 207,42**
НДС (12 %)	3 849 144,89
Всего по акту с учетом НДС	**35 925 352,31**

Принял:
Заказчик
Руководитель
Государственного учреждения
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района"
_____ **Срымбетов С.А.**

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"
_____ **Дутбаев Е.А.**

Сдал:
Подрядчик
Индивидуальный предприниматель
Петоян Оганнес Оникович
_____ **Петоян О.О.**