Булатов Н.С.
(фамилия, имя, отчество)
(роспись)
«28» августа 2009 г.

АКТ

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию комплекса пограничной заставы «Обаган» войсковой части 2031 в поселке Убаган Узункольского района

от «__» _____ 200 года

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Узункольского района
наименование органа, назначившего приемочную комиссию)
от «__» _____ 200_ года № _____
в составе:
Председателя комиссии – Булатов Н.С.
Членов комиссии - представителей:
органов архитектуры и градостроительства Астапков С.А.-начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района»

органов санитарно-эпидемиологического надзора
Мендикинов А.Е. – начальник ГУ «УГСЭН по Узункольскому району ДК ГСЭН МЗ РК

органов противопожарной службы - ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Узункольского района ДЧС Костанайской области МЧС РК»» начальник Щербак С.А.

и других заинтересованных органов государственного надзора

Костанайский областной филиал Акционерное общество «Национальный центр «Курылысконсалтинг»начальник М.Молдабаев

Костанайский филиал «Тобыл –Торгайского Департамента экологии» Король В.М.

Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Главный эксперт Департамента государственного Архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации Боданов А.А.

Государственное учреждение «Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» начальник тыла Регионального Управления «Солтустик» полковник Амитахунов Э.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайский энергоцентр» начальник Е.Кукин

Товарищество с ограниченной ответственностью «ШТЭС» директор К.Жамангараев

Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт «Промводпроект» директор Т.Жаров

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

заказчика (застройщика) ГУ «ЦА ПС КНБ РК»_____
(Фамилия, имя, отчество)

подрядной организации Товарищество с ограниченной ответственностью «ШТЭС» директор К.Жамангараев_____
(наименование организации, Ф. И. О. представителя)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (застройщиком) ГУ «ЦА ПС КНБ РК»
(фамилия, имя, отчество)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный _комплекс пограничной заставы «Обаган» войсковой части 2031 в поселке Убаган Узункольского района_____
(наименование объекта, его месторасположения или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) № 206 от 11.10.2007г.
(наименование органа, вынесшего решение, № и дата решения)
и разрешения № 649 от 26.11.2007
(наименование органа, выдавшего разрешение, № и дата разрешения)

3. Строительство осуществлялось по проекту ТОО институт «Промводпроект» Огаров Т.Т.
(Наименование организации разработавшей проект)
согласованному РУ. Отд. архитектуры, градостроит. и стр-ва.
(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект)
и силами _____
(наименование подрядной организации или собственными силами)

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2007г.; окончание работ август 2011г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 30; фактически 42;

5. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
постановление, разрешение на пр-во, проект, разрешительная документ. на стр-во
(Перечень документов)

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

ШТАБ

№ п/п	Технико-экономические показатели объекта	Единица измерения	По проекту	По факту
1	Общая площадь	м 2	261,0	261,0
2	Жилая площадь	м 2	—	—
3	Количество этажей	эт.	1	1
	Надворные постройки:			
4	Холодная пристройка	м 2	—	—
5	Баня	м 2	—	—
6	Сарай	м 2	—	—
7	Сарай	м 2	—	—
8	Гараж	м 2	—	—
9	Летняя кухня	м 2	—	—

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Дом офицерского состава

№ п/п	Технико-экономические показатели объекта	Единица измерения	По проекту	По факту
1	Общая площадь	м 2	250,4	250,4
2	Жилая площадь	м 2	227,0	227,0
3	Количество этажей	эт.	1	1
	Надворные постройки:			
4	Холодная пристройка	м 2	—	—
5	Баня	м 2	—	—
6	Сарай	м 2	—	—
7	Сарай	м 2	—	—
8	Гараж	м 2	—	—
9	Летняя кухня	м 2	—	—

Общежитие на 25 мест

№ п/п	Технико-экономические показатели объекта	Единица измерения	По проекту	По факту
1	Общая площадь	м 2	483,2	483,2
2	Жилая площадь	м 2	420,0	420,0
3	Количество этажей	эт.	1	1
	Надворные постройки:			
4	Холодная пристройка	м 2	—	—
5	Баня	м 2	—	—
6	Сарай	м 2	—	—
7	Сарай	м 2	—	—
8	Гараж	м 2	—	—
9	Летняя кухня	м 2	—	—

Техническое здание

№ п/п	Технико-экономические показатели объекта	Единица измерения	По проекту	По факту
1	Общая площадь	м 2	275,0	275,0
2	Жилая площадь	м 2	—	—
3	Количество этажей	эт.	1	1
	Надворные постройки:			
4	Холодная пристройка	м 2	—	—
5	Баня	м 2	—	—
6	Сарай	м 2	—	—
7	Сарай	м 2	—	—
8	Гараж	м 2	+	+
9	Летняя кухня	м 2	—	—

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Павильон на 3 кабины для служебных собак

	Технико-экономические показатели объекта	Единица измерения	По проекту	По факту
1	Общая площадь	м 2	42,0	42,0
2	Жилая площадь	м 2	—	—
3	Количество этажей	эт.	1	1
	Надворные постройки:			
4	Холодная пристройка	м 2	—	—
5	Баня	м 2	—	—
6	Сарай	м 2	—	—
7	Сарай	м 2	—	—
8	Гараж	м 2	—	—
9	Летняя кухня	м 2	—	—

Пункт раздачи ГСМ с навесом

№ п/п	Технико-экономические показатели объекта	Единица измерения	По проекту	По факту
1	Общая площадь	м 2	—	—
2	Жилая площадь	м 2	—	—
3	Количество этажей	эт.	1	1
	Надворные постройки:			
4	Холодная пристройка	м 2	—	—
5	Баня	м 2	—	—
6	Сарай	м 2	—	—
7	Сарай	м 2	—	—
8	Гараж	м 2	—	—
9	Летняя кухня	м 2	—	—

7. Конструктивные решения объекта:

штаб

№ п/п	Наименование конструкции	По проекту	По факту
1	Фундаменты	сбр. мон/бетон. монолит	монолит
2	Стены	кир. к-100/15	кир к-100/15
3	Перегородки	кир. к-100/15	кир к-100/15
4	Перекрытие	жб/б плиты	жб/б плиты
5	кровля	двух скатной д/р	двух скат. д/р.

Дом офицерского состава

№ п/п	Наименование конструкции	По проекту	По факту
1	Фундаменты	сбр ж.б. и монол.	монолит
2	Стены	кирпич 100/15	к-100/15
3	Перегородки	кирпич 100/15	к-100/15
4	Перекрытие	жб/б плиты	жб/б плиты
5	кровля	двухскат. черд.	двух скат черд.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Общежитие на 25 мест

№ п/п	Наименование конструкции	По проекту	По факту
1	Фундаменты	монолит ж/б	монолит
2	Стены	кирпич К-100/15	К 100/15
3	Перегородки	кирпич К-100/15	К 100/15
4	Перекрытие	ж/б плиты	ж/б плиты
5	кровля	двуосная чердак	двуосная чердак

Техническое здание

№ п/п	Наименование конструкции	По проекту	По факту
1	Фундаменты	монолит	монолит
2	Стены	кирпич К-100/15	К-100/15
3	Перегородки	К-100/15	К-100/15
4	Перекрытие	ж/б плиты	ж/б плиты
5	кровля	одно скат ж	односкат ж

Павильон на 3 кабины для служебных собак

№ п/п	Наименование конструкции	По проекту	По факту
1	Фундаменты	монолит	монолит
2	Стены	кирпич К-100/15	К-100/15
3	Перегородки	кирпич К-100/15	К-100/15
4	Перекрытие	ж/б плиты	ж/б плиты
5	кровля	одно скат чердак	односкат чердак

Пункт раздачи ГСМ с навесом

№ п/п	Наименование конструкции	По проекту	По факту
1	Фундаменты	—	—
2	Стены	—	—
3	Перегородки	металлич.	металлич.
4	Перекрытие	—	—
5	кровля	одно скат мяг	одно скат мяг

8. Инженерные коммуникации объекта:

№ п/п	Наименование инженерных коммуникаций	По проекту	По факту
1	Электроснабжение	КТП 10/0,4кВ	КТП 10/0,4кВ
2	Теплоснабжение	собственная ж.-до	собственная ж.-до
3	Водоснабжение	водоразборная	скважина
4	Газоснабжение	—	—
5	Канализация	очистка сточных вод	очист. сточ. вод
6	**Радиофикация**	стационарная на УКВ	
7.	Телефонизация	внутренняя	внутренняя

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект _____

_____

_____

(полное наименование объекта, адрес или месторасположения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии:

_____ Булатов Н.С.

Члены приемочной комиссии:

_____ С.Астапков

_____ М.Молдабаев

_____ В.Карим

_____ С.Щербак

_____ А.Боданов

_____ Э.Амитахунов

_____ А.Мендекинов

_____ Е.Кукин

_____ К.Камангараев

_____ Т.Жаров

Примечание: представители органов государственной архитектурно-строительной инспекции включаются в состав приемочной комиссии, только при приемке в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных в зонах повышенной сейсмической опасности или с иными особыми геологическими (гидрогеологическими) и геотехническими условиями, требующими специальных проектных решений и мероприятий при их реализации районах сейсмической опасностью на сейсмических регионах.

Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Прошнуровано и пронумеровано
6 (шесть) листов

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)