Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокше - НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Чистопольская СШ" по адресу: СКО, район им.Г.Мусрепова, с.Чистополье

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 115	22.04.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Чистопольская СШ" по адресу: СКО, район им.Г.Мусрепова, с.Чистополье	**26433081**	**14848159**							**1781779**	**16629938**

Подрядчик: ТОО "Кокше - НП"

директор _____ **Искаков Л.Д.**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района им. Г. Мусрепова, СКО"

руководитель_____ **Карабаева Э.М.**

Технадзор:

ТОО "Крель СК" _____

Авторский надзор:

ТОО "Барт Иман" _____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Кокше - НП"
(организация, адрес, телефон)

Стройка КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ЧИСТОПОЛЬКАЯ СШ" ПО АДРЕСУ: СКО,РАЙОН ИМ.Г. МУСРЕПОВА, С. ЧИСТОПОЛЬЕ
(наименование, адрес)

Объект КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СШ" ПО АДРЕСУ: СКО,РАЙОН ИМ. Г.МУСРЕПОВА, С. ЧИСТОПОЛЬЕ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 115 от 22.04.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2019 г.	21.06.19г.	19.07.19г.

Акт приемки выполненных работ № 2

Составлен(а) в ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Выполнено работ: Всего / ЗП рабочих-строителей	Выполнено работ: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы: тенге / %	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: АКТ №1										
1	1	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки междуэтажного карниза	м3 кладки	3,600	17714,21	3155,41	63771	11359		37397	109261	
						14558,79	1366,00	52412	4918		59,1		
2	2	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	25,500	1057,60	28,97	26969	739	10833	10043	39974	
						603,81	22,83	15397	582		54,8		
3	3	11-150402-0102 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	25,500	259,37	2,82	6614	72	2368	2626	9979	
						163,68	1,29	4174	33		54,8		
4	30	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,000	3846,93	110,25	23082	661	17541	4066	29320	
						813,33	41,28	4880	248		60,9		
5	31	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	17,000	2433,81	10,12	41375	172	37605	3799	48788	
						211,67	3,62	3598	62		60,9		
6	32	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих	м2 поверхности облицовки	62,000	1754,90	21,28	108804	1320	18596	54937	176840	

1	2	3	4	5
7	33	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2
8	34	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9II, ДГ 21-10II внутренние СТ РК 943-92	м2
9	35	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.
10	36	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	перегородка санузла из пвх профилей с глухой частью. Монтаж	м2
11	37	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т
12	38	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Двери внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2
13	39	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов
14	42	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки
15	43	12-150101-0613 РСНБ РК 2015	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор
16	44	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект
17	45	12-150101-0618 РСНБ РК 2015	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор
18	46	23-030102-0933 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.
19	47	12-150101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена	м трубопровода
20	48	23-010103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м
21	49	12-150101-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.

6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1433,67	15,80	88888	979		54,8		
3,780	1324,15	63,77	5005	241	1453	2296	7885	
	876,00	27,66	3311	105		59,8		
3,780	9888,30		37378		37378	1346	41822	рф
	--					--		
2,000	3869,00		7738		7738	279	8658	рф
	--					--		
3,200	5457,16	381,28	17463	1220	12	11257	31018	
	5072,06	192,39	16231	616		60,9		
0,041					0		0	рк
3,200	22371,25		71588		71588	2577	80098	
	--					--		
2,730	1732,57	156,52	4730	427	2077	1674	6916	
	815,46	73,55	2226	201		59,8		
0,200	75702,02	561,45	15140	112	7612	4475	21184	
	37080,68	257,80	7416	52		50,8		
2,000	2964,72	12,77	5929	26	153	3742	10445	рф
	2875,02	6,48	5750	13		59,1		
2,000	15221,68		30443		30443	1096	34062	
	--					--		
1,000	1752,96	22,35	1753	22	180	1019	2994	
	1550,58	11,34	1551	11		59,1		
1,000	8216,46		8216		8216	296	9193	рф
	--					--		
1,000	1820,94	13,72	1821	14	1069	520	2528	
	738,16	3,40	738	3		59,1		
1,000	542,60		543		543	20	608	рк
	--					--		
1,000	1644,08	1,62	1644	2	21	1052	2912	
	1621,10	0,77	1621	1		59,1		

1	2	3	4	5
22	50	23-030102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.
23	51	12-150101-0501 РСНБ РК 2015	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.
24	52	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.
25	56	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки
26	57	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки
27	58	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия
28	59	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м
29	60	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности
30	61	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности
	63	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2
31	92	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Металлические балки под диагональные ноги. Монтаж	т конструкций
32	93	21-060408-1401 РСНБ РК 2015	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т
33	94	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т
34	95	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2
35	96	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2
36	97	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции

6	7	8	9	10	11	12	13	14
1,000	2141,21		2141		2141	77	2395	рф
	—					—		
2,000	665,64	0,90	1331	2	16	852	2358	
	656,55	0,43	1313	1		59,1		
2,000	1120,63	—	2241		2241	81	2508	
	—	—				—		
75,000	773,56	23,30	58017	1748	0	16398	80368	
	290,33	12,08	21774	906		60,9		
150,000	122,27	3,96	18341	594	17209	1189	21092	
	3,59	2,00	538	300		60,9		
75,000	1596,44	110,25	119733	8269	50464	44750	177642	
	813,33	41,28	61000	3096		60,9		
42,000	2433,81	10,12	102220	425	92905	9385	120533	
	211,67	3,62	8890	152		60,9		
138,600	508,52	21,42	70482	2968	19144	31402	110035	
	348,99	17,84	48370	2473		54,8		
138,600	304,77	2,43	42242	336	12440	18341	65430	
	212,59	1,17	29466	162		54,8		
75,000	3223,05	116,93	241729	8770	158748	53236	318563	
	989,48	56,43	74211	4232		54,8		
0,548	35582,57	7569,90	19513	4151	6203	7052	28690	
	16700,46	1651,11	9159	905		60,9		
0,521	206134,19		107396		107396	3866	120163	
	—					—		
0,028	214863,38		5930		5930	213	6634	
	—					—		
14,000	67,17	1,28	940	18	471	289	1327	
	32,24	0,21	451	3		54,2		
28,000	68,27	1,02	1912	29	1327	384	2480	
	19,85	0,21	556	6		54,2		
25,759	69267,18	1135,60	1784253	29252	1269318	372347	2329128	рф
	18854,88	452,43	485683	11654		59,8		

1	2	3	4	5
37	99	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2
38	100	11-150404-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность потолков профилированная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз	м2 покрытия
39	103	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2
40	104	21-070204-0204 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3
41	105	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2
42	113	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (карнизные свесы, желоба) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия
43	122	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховоеокно
44	123	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных иВспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2
45	125	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.
46	126	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.
47	127	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.
48	3	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд
49	12	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки
50	13	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки
51	14	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности
52	15	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности
53	16	13-080304-0209 РСНБ РК 2015	Монтаж шкафа ЯУР	шт

6	7	8	9	10	11	12	13	14
62,100	2699,91	20,52	167664	1274	88660	54564	240006	
	1251,69	9,67	77730	600		59,8		
62,100	359,40	0,62	22319	39	17800	3358	27731	
	72,14	0,31	4480	19		54,8		
137,100	270,54	14,64	37091	2007	2425	21963	63778	
	238,21	7,52	32659	1030		59,1		
4,607	21423,23		98688		98688	3553	110420	рф
	--					--		
751,000	181,40	9,85	136232	7395	8857	80704	234291	
	159,76	5,09	119980	3819		59,1		
206,600	887,85	10,45	183430	2159	5495	109660	316537	
	850,80	2,90	175776	599		56,4		
2,000	11247,91	685,22	22496	1370	10482	7747	32662	
	5321,89	276,64	10644	553		59,8		
1,800	7276,41	--	13098		13098	472	14656	
	--	--				--		
8,000	280,32	--	2243		2243	81	2510	
	--	--				--		
4,000	497,75	--	1991		1991	72	2228	
	--	--				--		
4,000	787,44	--	3150		3150	113	3524	
	--	--				--		
655,000	189,31	78,75	123999	51582	0	54603	192890	
	110,56	34,89	72417	22852		50,8		
8,590	83007,23	447,44	713032	3843	367093	206643	993249	
	39824,97	206,24	342096	1772		50,8		
8,590	106982,67	782,37	918981	6721	443521	281446	1296461	
	54568,00	369,51	468739	3174		50,8		
436,200	458,25	17,13	199888	7473	60043	85882	308632	
	303,47	14,27	132372	6226		54,8		
859,200	276,56	1,94	237620	1667	77117	99186	363750	
	184,86	0,94	158836	804		54,8		
1,000	5890,67	1279,37	5891	1279	2841	1185	7642	

1	2	3	4	5
54	17	23-070201-0320 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные ЯУР, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
55	18	13-080103-0301 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.
56	19	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.
57	20	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.
58	21	23-070501-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.
59	22	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.
60	23	51-080401-0770 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.
61	25	23-070201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
62	26	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
63	27	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.
64	28	13-080103-2902 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.
65	29	23-070201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.
66	30	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.
67	31	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.
68	32	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.
69	33	23-070203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.
70	34	13-080303-0502 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.

6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1771,28	422,51	1771	423		42,8		
1,000	7399,76	--	7400		7400	266	8279	рф
	--	--				--		
3,000	1323,68	338,79	3971	1016	377	1447	5851	
	859,33	120,72	2578	362		42,8		
3,000	1363,07	--	4089		4089	147	4575	рф
	--	--				--		
1,000	832,48	56,47	832	56	5	381	1310	
	770,51	20,12	771	20		42,8		
1,000	15210,35	--	15210		15210	548	17019	рк
	--	--				--		
1,000	4591,37	673,85	4591	674	2146	1040	6081	
	1771,28	201,19	1771	201		42,8		
1,000	28799,00	--	28799		28799		31103	
	--	--						
1,000	5548,78	--	5549		5549	200	6209	рк
	--	--				--		
4,000	3746,26	--	14985		14985	539	16766	рк
	--	--				--		
2,000	3746,26	--	7493		7493	270	8384	рк
	--	--				--		
1,000	1354,17	451,72	1354	452	43	501	2003	
	859,33	160,96	859	161		42,8		
1,000	898,01	--	898		898	32	1004	
	--	--				--		
2,000	1782,05	18,79	3564	38	1827	882	4802	
	849,70	--	1699			42,8		
2,000	2990,29	--	5981		5981	215	6692	
	--	--				--		
1,000	1018,06	115,26	1018	115	17	447	1582	
	885,64	40,24	886	40		42,8		
1,000	6823,71	--	6824		6824	246	7636	
	--	--				--		
1,000	3156,04	75,26	3156	75	1362	885	4364	

1	2	3	4	5
71	35	23-070205-0104 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-В71250-100А	шт.
72	36	13-080303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.
73	37	С151803-193 прим к=2,737	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2	шт
74	38	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4. Монтаж	шт
75	40	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.
76	42	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.
77	44	23-070101-0110 РСНБ РК 2015	Светильники для местного освещения, тип NBT17F123	шт.
78	47	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	ЛАМПА КОМПАКТНЫЕ MASTER	шт.
79	50	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.
80	52	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Интеркабель"	Блок аварийного освещения 4КМ58-44-3	шт
81	53	23-070101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 2x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.
82	54	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт
83	55	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт
84	56	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт
85	59	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.
86	60	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.

6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1718,66	20,12	1719	20		42,8		
1,000	4299,08	–	4299		4299	155	4810	
	--	--				--		
1,000	5814,70	47,16	5815	47	2369	1716	8133	
	3398,80	–	3399			42,8		
1,000	8484,70	–	8485		8485	305	9493	
	--	--				--		
6,000	2313,61	826,80	13882	4961	1163	5310	20727	
	1293,03	515,13	7758	3091		42,8		
410,000	1667,22	596,66	683561	244630	79450	252478	1010922	
	876,78	376,64	359481	154424		42,8		
43,000	1285,24	418,37	55265	17990	8332	19989	81274	
	673,09	270,94	28943	11651		42,8		
5,000	4100,10	–	20501		20501	738	22938	
	--	--				--		
5,000	615,11	–	3076		3076	111	3442	
	--	--				--		
0,100	520,14	–	52		52	2	58	
	--	--				--		
25,000	13248,75	–	331219		331219		357717	
	--	--						
16,000	20165,55	–	322649		#ЗНАЧ!	11615	361005	
	--	--	--			--		
27,000	271,16	2,26	7321	61	325	3348	11523	
	256,84	0,80	6935	22		42,8		
63,000	271,16	2,26	17083	142	760	7812	26887	
	256,84	0,80	16181	51		42,8		
94,000	323,78	2,26	30436	212	1919	13680	47645	
	301,12	0,80	28305	76		42,8		
27,000	201,05	–	5428		5428	195	6073	
	--	--				--		
63,000	229,62	–	14466		14466	521	16186	
	--	--				--		

1	2	3	4	5	6
87	61	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	94,000
88	62	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Интеркабель"	Автоматический выключатель 380В 2,5А АП50Б-3МТ-2,5А	шт	1,000
89	63	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	340,000
90	65	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	73,000
91	66	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	308,040
92	70	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	466,000
95	74	С123-010101-0104 23-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	74,46
96	77	23-060144-0206 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306
97	78	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	380,000
98	79	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,388
99	80	13-080206-0903 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка в коробах	м	10,000
100	81	23-060902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,010
101	82	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,550
102	83	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,000
103	84	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	12,000

7	8	9	10	11	12	13	14
340,73	--	32029		32029	1153	35837	
--	--				--		
4367,36	--	4367		4367		4716	
--	--						
309,79	10,70	105330	3638	38903	31967	148281	
184,67	2,21	62789	752		42,8		
305,17	36,48	22277	2663	3682	8173	32886	
218,25	9,46	15932	690		42,8		
22,48	--	6925		6925	249	7748	
--	--				--		
197,84	88,84	92194	41400	10749	27415	129178	
85,93	30,68	40045	14297		42,8		
369,60	--	27520		27520	991	30792	
--	--				--		
198529,64	--	6075		6075	219	6798	
--	--				--		
34,37	0,56	13062	215	3277	4747	19234	
25,18	0,20	9570	76		42,8		
57600,27	--	22326		22326	804	24980	
--	--				--		
58,01	6,21	580	62	98	217	861	
41,97	2,21	420	22		42,8		
1253319,48	--	12784		12784	460	14304	
--	--				--		
1152,38	--	5243		0	3399	9333	
1152,38	--	5243			59,1		
3450,39	132,10	10351	396	7689	1428	12721	
755,49	38,23	2266	115		42,8		
452,49	16,86	5430	202	3818	844	6776	
117,52	4,43	1410	53		42,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	85	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 (соединения контура заземления с шиной РЕ ВРУ)	м	5,000	377,18	15,49	1886	77	1137	374	2441	
						134,31	3,82	672	19		42,8		
105	86	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,550	602,04	--	2739		0	1776	4876	
						602,04	--	2739			59,1		
106	87	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Молниезащита из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	150,000	431,48	15,49	64723	2324	39734	12634	83546	
						151,10	3,82	22665	573		42,8		
107	88	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	75,137	73,00		5485		5485	197	6137	
						--					--		
108	89	41-010202-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	75,137	281,42		21145		21145	761	23658	
						--					--		
			Предлагаемые работы										
1	1	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	12,000	3223,05	116,93	38677	1403	25400	8518	50971	
						989,48	56,43	11874	677		54,8		
2	2	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,000	3846,93	110,25	23082	661	17541	4066	29320	
						813,33	41,28	4880	248		60,9		
3	3	21-090202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,730	26576,71	--	72554		72554	2612	81179	
						--	--				--		
4	4	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка	м2 облицовки	10,000	551,86	20,05	5519	201	0	3522	9764	
						531,81	10,96	5318	110		59,1		
5	5	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,000	3846,93	110,25	38469	1102	29234	6777	48866	
						813,33	41,28	8133	413		60,9		
6	6	21-070204-0403 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,000	14376,05		71880		71880	2588	80425	
						--					--		
7	7	21-070204-0204 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,922	21423,23		126868		126868	4567	141950	
						--					--		
8	8	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22,99	594,04	17,95	13657	413	1262	7907	23289	
						521,18	6,08	11982	140		56,4		
9	9	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	26,4385	2441,63		64553		64553	2426	72337	
						--					--		
10	10	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	16,472	2255,61	142,79	37154	2352	19661	11421	52461	
						919,20	68,89	15141	1135		59,8		

1	2	3	4	5	6
11		21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 в классе	м2	12,000
12		21-090201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99, санузел	м2	4,472
13		11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	10,800
14		21-090205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	6,300
15		21-090205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	4,500
16		21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	10,000
17		11-100405-0102 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка из ПВХ	м откоса	26,520
18		21-130816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм - откосы из сэндвич	1000 м2	0,016
19		11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	окрашиваемой поверхности	1954,000
20		23-070106-0104 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4x18 LRS/U (4555) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	6,000
21		23-070106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели СПО 120x2, мощность 18 Вт, степень защиты IP40	шт.	38,000
22		23-070106-0111 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 LED ГОСТ 55705-2013 - светильник СПО 120x2	шт.	410,000
23		23-070104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь G13, мощность 18 Вт	шт.	914,000

7	8	9	10	11	12	13	14
17229,62		206755		206755	7443	231334	
--					--		
16028,06		71677		71677	2580	80198	
--					--		
1125,94	7,97	12160	86	10053	1716	14986	
187,14	3,89	2021	42		59,8		
2923,67		18419		18419	663	20609	
--					--		
2687,54		12094		12094	435	13531	
--					--		
59,24		592		592	21	662	
--					--		
553,34	4,25	14675	113	7072	5197	21462	
282,44	1,71	7490	45		59,8		
2682201,18		43720		43720	1574	48918	
--					--		
339,88	2,43	664119	4739	191820	290653	1031154	
239,28	1,17	467560	2285		54,8		
3840,28		23042		23042	830	25782	
--					--		
3396,74		129076		129076	4647	144421	
--					--		
2668,88		1094241		1094241	39393	1224325	рф
--					--		
695,62		635797		635797	22889	711381	рф
--					--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24		23-070104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	19,000	695,62		13217		13217	476	14788	
						--					--		
			Итого по разделу: АКТ №2					11390628				15090251	
			Раздел: Перевозка материалов										
1	1	С341-010201-1080 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 80 км	т	42,52	3205,57		136301		136301	4907	152504	
2	2	С341-010302-3080 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 80 км	т	20,265	3837,15		77760		77760	2799	87004	
			Итого по разделу: Перевозка материалов					214061					
			ИТОГО:					11604689	533274				
			В том числе :					3706540	193462				
			Стоимость оборудования -				28799						
			Накладные расходы -				1037						
			Сметная прибыль -				2387						
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -				32223						
			Накладные расходы				2580791						
			Сметная прибыль				1115410						
			Итого с временными зданиями и сооружениями	1,20%		180696	15299747						
			Итого с затратами по перевозке автомобильным транспортом материалов			239508	15539255						
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383	1,059938299			16470651						
			Итого в текущих ценах 2018 года, Кпониж = 0,901491887	*0,901491887*			*14848159*						
				12%		1781779							
			Всего за отчетный период				16629938						

Подрядчик: ТОО "Кокше - НП"

директор _____ Искаков Л.Д.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

руководитель _____ Карабаева Э.М.

Технадзор:

ТОО "Кредо СК" _____

Авторский надзор:

ТОО "Барт Иман" _____

Директор школы