Заказчик: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хо**
Подрядчик: **ТОО "Жол болсын"**

Договор : №41 от 24.06.2019г

Наименование работ **Устройство детских игровых площадок с травмобезопасным покрытием г Актау**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за июль 2019

№№	Наименование пусковых,комплесов ,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Сумма с НДС 12%	ВСЕГО с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Устройство детских игровых площадок с травмобезопасным покрытием г Актау	14680941	14680941	13107383	1572958	14680941
3	Всего к оплате					14680941

Заказчик

Руководитель ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

_____ ***К.С.Акыбаев***

Подрядчик

Руководитель ТОО "Жол болсын"

_____ ***С.К.Багдан***

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жол болсын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Устройство детских игровых площадок с травмобезопасным покрытием г Актау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **24.06.2019г**

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см/5 см/. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	2213,12	658,55	102,73	1457455	227348	1104459	202218	1792447
					56,77	37,23	125649	82394		132774	
2	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704	м2 покрытия	2213,12	256,97	11,69	-568696	-25869	-540080	-14869	-630250
					1,24	5,67	-2746	-12552		-46685	
3	С121-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,72	2731,24		111216		111216		120114
										8897	
4	С121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,36	2688,38		54735		54735		59114
										4379	
5	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	65,95	2401,66		158390		158390		171061
										12671	
6	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм/70 мм/. Устройство	м2 стяжки	2160	582,3	22,84	1257759	49331	542437	586803	1992127
					308,33	12,79	665991	27630		147565	
7	Е11-110101-1104 К=10	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	2160	698,8	39,47	1509411	85265	1344082	106386	1745061
					37,07	21,15	80064	45688		129264	
8	У86-010602-0306	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	115	51977,88	317,76	5977456	36542	4656412	1060776	7601290
					11169,58	93,11	1284501	10708		563059	
		ИТОГО:					9957726	372616	7431651	1941314	12850964
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						257019
		Итого с непредвиденными работами и затратами									13107983
		НДС			12 %						1572958

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**14680941**

Заказчик

Руководитель ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

К.С.Акыбаев

Подрядчик

Руководитель ТОО "Жол болсын"

С.К.Багдан