Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
070640006786

Заказчик **КГКП "Детский сад-ясли №42" акимата города Усть-Каменогорск**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540004554

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden City DS",Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Жансугурова, д.80/84, оф.22**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №38 от 26 июня 2019 года

Номер документа	Дата составления
3	05.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт внутренний системы отопления				1	2 330 160,00	2 330 160,00	249 660,00
				Итого	1	x	2 330 160,00	249 660,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Комшабаев С.
должность *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.08.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик:"Коммунальное государственное казенное предприятие "Детский сад-ясли №42" акимата города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО «Golden City DS»
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт внутренней системы отопления

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№38	26.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт внутренней системы отопления	2 330 160,00	2 080 500,00							249 660,00	2 330 160,00

Заказчик:
Директор Коммунального государственного казенного предприятия "Детский сад-ясли №42" акимата города Усть-Каменогорска"

Рахманова С.И..

Подрядчик:

Директор ТОО «Golden City DS»

Комшабаев С.К.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Детский сад-ясли №42" акимата города Усть-Каменогорска

2В

Подрядчик:ТОО "Golden City DS"

Наименование обьекта:Текущий ремонт внутренней системы отопления

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 года по обьекту:
Текущий ремонт внутренней системы отопления

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12-150101-0906	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 50 мм. Смена	трубопровода		82	2479,1	203286	59,1 / 59081
2	11-160601-0102	Вентили типа "Балломакс" проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	1822,5	3645	60,4 / 1761
3	11-161001-0106	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка		2	7492	14984	60,4 / 7078
4	12-150101-0903	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена	м трубопровода		446	1305,81	582392	59,1

						225890
5 12-150101-0501	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.	13	696,77	9058	59,1
						5286
6 11-161001-0102	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	13	5086,62	66126	60,4
						37442
7 12-150102-0501	Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена	сгон	100	297,07	29707	59,1
						15103
8 12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	50	841,48	42074	59,1
						24450
9 11-180301-0102	Радиаторы алюминевые с межосевым расстоянием 500 мм,с теплоотдачей до 155Вт. Установка	кВт	90	13143,67	1182930	60,4
						32097
10 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37,46	720,56	26992	54,8
						12635
11 11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,416	456,8	7042	54,8

Итого прямые затраты	**2 168 236**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	711 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 064
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 048
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 440 923
Накладные расходы I уровня, тенге	423 793
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 592 029
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	109 904
Итого, тенге	2 701 933
Сметная прибыль (8 %), тенге	216 154
Итого по акту, тенге	**2 918 087**
НДС 12%	**350 170**
Всего с учетом НДС, тенге	**3 268 257**
Минус ценовая скидка	**938 097**
ИТОГО согласно договора №38 от 26.06.2019 г.	**2 330 160**

Заказчик:

Директор Коммунального государственного казенного предприятия "Детский сад-ясли №42" акимата города Усть-Каменогорска

Рахманова С.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Итого прямые затраты	**2 168 236**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	711 249
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 064
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 048
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 440 923
Накладные расходы I уровня, тенге	423 793
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 592 029
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	109 904
Итого, тенге	2 701 933
Сметная прибыль (8 %), тенге	216 154
Итого по акту, тенге	**2 918 087**
НДС 12%	**350 170**
Всего с учетом НДС, тенге	**3 268 257**
Минус ценовая скидка	**938 097**
ИТОГО согласно договора №38 от 26.06.2019 г.	**2 330 160**

Заказчик:

Директор Коммунального государственного казенного предприятия "Детский сад-ясли №42" акимата города Усть-Каменогорска

Рахманова С.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.