ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«ТӨЛЕБИ АУДАНДЫҚ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 6
11. 01 2017ж.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№121 бұйрығына
4-қосымша

ОҚО Төлеби ауданы Киелітас ауылдық округі Сұлтан Рабат ауылындағы ауысымына 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория құрылысы

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «23» желтоқсан

Тапсырыс беруші «ОҚО құрылыс басқармасы» ММ-сі, 160023, ОҚО, Шымкент қаласы, Астана даңғылы, №10

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 20.12.2016ж., «Асар строй групп» ЖШС, Козбахов Кулесбай Берикбаевич, 160800, ОҚО, Сайрам ауданы, Оймауыт ауылы, Ғ. Мұратбаев көшесі, 4 үй,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 22.12.2016ж., «Тұран құрылыс» ЖШС бас директорының орынбасары А.Тажиев, инженер Атабеков Абсадық Несипбекович, 26.04.2012ж. №01156, 26.04.2012ж. №01157, 26.04.2012ж. №01158,

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 22.12.2016ж., «Шымкентжилстрой» ЖҚБ» ЖШС бас директоры В.А.Жерельев, жобаның бас инженері Аманкулов Бахыт Калпораевич, 20.06.2016ж. №31,

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

ОҚО, Төлеби ауданы, Киелітас ауыл округі, Сұлтан Рабат ауылы, Қаражол көшесі, 229Б үй мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

ОҚО Төлеби ауданы Киелітас ауылдық округі Сұлтан Рабат ауылындағы ауысымына 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория құрылысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2012 жылғы «14» маусымдағы №10 ОҚО Төлеби ауданы Киелітас ауыл округі әкімінің шешімі

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы, 10.06.2016ж.

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) ОҚО құрылыс басқармасы, 27.03.2015ж. №26

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Шымкентжилстрой» ЖҚБ» ЖШС, №538-14

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

типтік жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы маусым 2016ж.;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы желтоқсан 2016ж.;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай;

нақты 4 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Дәрігерлік амбулаторияның ауысымдағы қабылдау қабілеттілігі	Адам қабылдау	50	50	50	50

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$	692,84	Лит А-668,1 Лит Б-31,3
Қабаттар саны	қабат	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	3358,72	3410
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	-	-

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: дәрігерлік амбулатория пішіні 1 қабатты, күрделі формалы, антисейсмикалық тігістермен бөлінген 2 тікбұрышты блоктардан тұрады, осьтер бойынша өлшемдері 47,40х15,30 және 14,00х8,20. Қабат биіктігі 3,3м. Ғимарат классы 2, іргетасы қиылыспалы-ленталы бетон. Сыртқы, ішкі қабырғалар қалыңдығы 380 мм КОРПо 1НФ/100/2,0/50 маркалы күйген қыштан. Аралық қабырғалар қалыңдығы 120 мм кірпіш маркасы КОРПо 1НФ/100/2,0/50. Жабындысы біртұтас темірбетон қалыңдығы 160мм. Жылытқыш қабаттың көлемдік салмағы 200 кг/м3 вермикулит. Едендері линолеумнан, керамогранит, керамикалық плитадан. Есіктері МДФ ағаштан, терезелер ПВХ, жабын металлочерепица;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 224 158 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 145 389 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 40 965 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 201 719,999 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 159 790,477 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 41 929,522 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО Төлеби ауданы Киелітас ауылдық округі Сұлтан Рабат ауылындағы ауысымына 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория құрылысы» нысанын

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші _____ Е.К. Ахметов

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау _____ А. Тажиев

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау _____ В.А. Жерельев

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) _____ К.Б. Козбахов

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 14.12.2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Асар строй групп "
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран құрылыс"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в селе Султан Рабат Киелитасского сельского округа Толебийского района ЮКО

№ пп	Наименование объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц, с НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате, с НДС
						С начала года	за отчетный период		Приобретения материалов	Другие доп. Расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	184 015 581	19 715 955	6 760 981	18 514 373	37 428 555	1 745 732				1 983 683	18 514 373
2	Инжиниринговые услуги	2 623 884	281 130		387 964						41 568	387 964
3	Авторский надзор	196 945	21 101									
	Итого	**186 836 410**	**20 018 186**	**6 760 981**	**18 902 337**	**37 428 555**	**1 745 732**				**2 025 251**	**18 902 337**

Заказчик:
ГУ "Управления строительства ЮКО"

И.о. заместителя руководителя
_____ Ахметов

Инженер:
ТОО "Тұран құрылыс"

Заместитель ген.директора
_____ А.Тажиев

Инженер-эксперт
_____ А.Атабеков

Подрядчик:
ТОО "Асар строй групп"

Директор
_____ Кожбахов